

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0633/21**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

**SILNICE III/43812: LIBOSVÁRY (část ŘSZK)**

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)  
(dále jako „Objednatel“)

a

**Ing. Jiří Škrabal**

Sídlo: Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Zápis v obchodním rejstříku: ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  
OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997  
IČ: 48476684  
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx  
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal  
K jednání o technických věcech pověřen (a): Ing. Jiří Škrabal  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxx](mailto:xxxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel“)

**Článek I.  
Účel dodatku**

Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0633/20 ze dne 22. 12. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

***Změna termínů splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti***

Na základě koordinovaného závazného stanoviska č. j. MUBPH 21563/2023 vydaného dne 27. 9. 2023 MÚ Bystřice pod Hostýnem vyvstala Zhotoviteli povinnost zajistit pro zahájení společného řízení souhlas vodoprávního úřadu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění ke stavbám v ochranném pásmu vodního zdroje. Pro vydání souhlasu dle ustanovení § 17 bylo nezbytné zajistit hydrogeologický posudek a vyjádření Povodí Moravy, s. p. S požadavkem vodoprávního úřadu Zhotovitel nepočítal, neboť se Stavba žádného vodního zdroje přímo nedotýká. Dle vodoprávního úřadu se Stavba nachází v ochranném pásmu studny nacházející se na obecním pozemku v blízkosti Stavby.

Společné řízení bylo zahájeno dne 29. 1. 2024.

Z důvodu nutnosti zajistit výše zmiňovaný souhlas dojde k časovému zpoždění při zajištění společného povolení. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín Inženýrské činnosti.

**Článek II.  
Změny ve smlouvě**

**1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do:

**30. 04. 2024**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do:

**30. 04. 2024**

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 21. 2. 2024

V Želechovicích dne 21. 2. 2024

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Škrabal  
jednatel