

Číslo objednatele: **23/SML2122/02/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro technická jednání:
Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322
Ing. Martin Sosnovec, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: Sosnovec@seznam.cz / 724 276 796
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: **METALL QUATRO spol. s r.o.**
Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: Ing. Milan Karfík ml., jednatel
IČ:(RČ): 61538213
DIČ: CZ61538213
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3293310267/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Milan Karfík ml., jednatel
E-mail/telefon: milan.karfik@mqa.cz / +420 777 832 256
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Marek Rýdl, stavbyvedoucí
E-mail/telefon: m.rydl@mqa.cz / +420 724 911 837

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 30. 6. 2023 na akci: „**VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p. o. – Přístavba víceúčelového sálu**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 2

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 24/RP920027 a veřejnou zakázkou KUUK/001195/2023/INV/VZ-INV/0008:

Původní cena díla včetně dodatku č. 1 byla sjednána ve výši:

- **19 667 954,00 Kč** bez DPH a
- **23 798 224,34 Kč** 21 % DPH.

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí:

- **101 672,99 Kč** bez DPH a
- **123 024,32 Kč** s 21 % DPH.

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **19 769 626,99 Kč** bez DPH a
- **23 921 248,66 Kč** 21 % DPH.

X.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

doplňuje o odstavec 5 v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID ab8mef6 /na e-mail: info@m4.cz.

**XI.
Podpisy smluvních stran**

doplňuje se odstavec č. 3:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 16. 02. 2024

V Ústí nad Labem dne 15. 02. 2024

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Ing. Milan Karfík
jednatel

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Název díla:	VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o. – Přístavba víceúčelového sálu
Číslo smlouvy:	SOD č. 23/SML2122/SOD/INV
Číslo změnového listu:	2
Datum návrhu ocenění změny:	08.02.2024

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Z2-VP-Změna č. 1: Vzduchotechnika doplnění - tepelné izolace - vícepráce	51 484,95
Z2-VP-Změna č. 2: Úprava ocelové konstrukce u světlíků - vícepráce	50 188,04
Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Rekapitulace (v Kč bez DPH):	
Vícepráce - přípočty:	101 672,99
Méněpráce – odpočty:	0,00
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	101 672,99

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	101 672,99
Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Navrhované prodloužení lhůty o (v týdnech):	0
Navrhované zkrácení lhůty o (v týdnech):	0

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Ing. Milan Karfík	Miroslav Musil

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o. – Přístavba víceúčelového sálu
Číslo smlouvy	SOD č. 23/SML2122/SOD/INV
Číslo změnového listu:	2
Datum odsouhlasení změny:	08.02.2024

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Z2-VP-Změna č. 1: Vzduchotechnika doplnění - tepelné izolace - vícepráce	51 484,95
Z2-VP-Změna č. 2: Úprava ocelové konstrukce u světlíků - vícepráce	50 188,04

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Rekapitulace (v Kč bez DPH):

Vícepráce - přípočty:	101 672,99
Méněpráce – odpočty:	0,00
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	101 672,99

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	19 667 954,00
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	101 672,99
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	19 769 626,99
Původní lhůta plnění vč. dodatků (v týdnech):	37
Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (v týdnech):	37
Termín dokončení díla:	25.03.2024

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Ing. Milan Karfík	Miroslav Musil
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):
Ing. Martin Sosnovec	Ing. Josef Franěk

Komentář k ZL č. 2

Stavba: „VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o. – Přístavba víceúčelového sálu“

VÍCEPRÁCE dle odst. 5 § 222 ZVZ:

VCP 02.1 Vzduchotechnika – oprava rozsahu realizace

V rozpočtu stavby a PD nebyla uvedena tepelná izolace venkovních rozvodů VZT.

VCP 02.2 Úprava ocelové konstrukce u světlíků

V PD byly chybně uvedeny rozměry OK pro světlíky. Bylo nutné proto rozměry otvorů upravit doplněním OK.

Dne 08.02.2024

Za TDS: Miroslav Musil, BUNG CZ spol. s r.o.

Za zhotovitele: Ing. Milan Karfík, METALL QUATRO spol. s r.o.

Za Ústecký kraj: Ing. Martin Sosnovec

STAVBA: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o. - přístavba víceúčelového sálu**REKAPITULACE ZL č.2****Změnový list č.2**

	ZRN	ZRN+VRN	DPH 21%	VČ.DPH 21%
Vícepráce celkem dle odst. 6, § 222	101 672,99 Kč	101 672,99 Kč	21 351,33 Kč	123 024,32 Kč
Vícepráce celkem	101 672,99 Kč	101 672,99 Kč	21 351,33 Kč	123 024,32 Kč
Změnový list č.1 celkem	101 672,99 Kč	101 672,99 Kč	21 351,33 Kč	123 024,32 Kč
Cena dle SOD		18 461 364,00 Kč	3 876 886,44 Kč	22 338 250,44 Kč
Změnový list č.1		1 206 590,00 Kč	253 383,90 Kč	1 459 973,90 Kč
Změnový list č.2		101 672,99 Kč	21 351,33 Kč	123 024,32 Kč
Nová cena díla celkem		19 769 626,99 Kč	4 151 621,67 Kč	23 921 248,66 Kč

Datum: 7.2.2024

Zhotovitel: Ing. Milan Karfík
METALL QUATRO spol. s r.o.TDS: Ing. Martin Sosnovec
Pochl s.r.o.

