

## SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 2

Číslo objednatele CES: 46/23/

Číslo zhotovitele: 0202 254 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveniště, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem : Křížkova 2393, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
zastoupená : Ing. Adam Sinevič, jednatel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 40233308  
DIČ : CZ40233308  
bankovní spojení : UniCredit Bank, č.ú. 138 787 7206/2700  
telefon : [REDACTED]  
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro vedení stavby je [REDACTED]  
[REDACTED]

### II. Předmět dodatku č. 2

2.1. Tímto dodatkem se mění odpovědný zástupce zhotovitele pro vedení stavby.

**Původní znění:**

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn I. [REDAKCE]  
[REDAKCE] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro vedení stavby je M. [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Nové znění:**

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDAKCE]  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro vedení stavby je [REDAKCE]  
[REDAKCE]

2.2. Tímto dodatkem se dále mění odst. 3.1 článku III. Čas plnění.

**Původní znění:**

Zahájení stavby: ihned po účinnosti této smlouvy  
Dokončení stavby do: **12 měsíců od předání staveniště**  
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatel.

**Nové znění:**

Zahájení stavby: ihned po účinnosti této smlouvy  
Dokončení stavby do: **30.9.2024**  
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu objednatel.

2.3 Tímto dodatkem se dále mění odst. 4.1 článku IV. Cena díla.

**Původní znění:**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem 10 959 276,00 Kč (bez DPH)**

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 260 723,96Kč.

**Nové znění:**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem 11 167 668,91 Kč (bez DPH)**

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 512 879,38Kč.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.

3.3 Tento dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne

V Teplicích dne 6.2.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

②



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 06.02.2024	
Název akce: TP007053 Duchcov, Družby, Tyršova, K Tenisu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem <b>X</b>	faxem	osobně		
Odkazy	na specifikaci:	NE				
	na výkresy:	NE				
	na rozpočtové podklady:	<b>ANO</b>				
	na jinou část smlouvy:	<b>ANO – změna termínu dokončení stavby</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
<p>Změna se týká prodloužení termínu dokončení stavby a rozšíření rozsahu díla, kdy došlo drobné kolizi se stávajícím plynem. Plyn byl umístěn v jiné poloze, než předpokládal projekt.</p> <p>Důvodem žádosti o změnu termínu díla jsou ztížené podmínky realizace stavby v úseku křižovatky Teplická/Družby, kde je nutné zajistit a schválit náhradní dopravní opatření (stanovení objízdnych tras pro městskou hromadnou dopravu a autobusovou dopravu meziměstskou), včetně zajištění souhlasů zástupců dotčených obcí.</p> <p>Z výše uvedených důvodů navrhuje prodloužení termínu realizace díla do 30.09.2024</p>						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem + 208.392,91 Kč bez DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>11.167.668,91 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>Do: 30.09.2024</b>			
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>208.392,91 Kč bez DPH</b></p> <p>Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 208.392,91 Kč bez DPH.</p> <p>Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.</p> <p>Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do <b>30.09.2024</b></p>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6						

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

by,

enym

6.2.2024

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena je stanovena dle jednotkových cen z uzavřené SOD a ceníkové soustavy ÚRS 2023 02*

**1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)**

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 208.392,91 Kč bez DPH, tj. 1,9 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 208.392,91 Kč bez DPH, tj. 1,9 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

*Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.*

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 7.2.2024

**Vyjádření zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 9.2.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.