

název díla:	Oprava technol. vybavení v kolektorech oblasti Centrum - Ovocný trh, Železná		
smlouva číslo:	SODM-38/2023	ze dne:	03.10.2023
zhotovitel:	Elektrizace Praha spol. s r		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	provozovatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	18.01.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	15.03.2024		
Popis změny, případně náčrtek :			
<p>Objednatel rozhodl, že speciální plynová čidla poskytne Zhotoviteli z vlastních skladových zásob (viz zápis ze vstupního jednání). Tímto došlo k úpravě položek rozpočtu u zařízení MaR - méněpráce. Jedná se celkem o 11 ks plynových čidel s rozpočtovou cenou 35.249,00 Kč/ks.</p> <p>V průběhu realizace bylo provedeno zhodnocení stavu nosných prvků a rozhodnuto o výměně některých za nové. Dále bylo na základě žádosti provozu doplněno 7 ks svítek v místech VZT, PŘS a plynových uzávěrů pro potřeby zvýšené bezpečnosti při údržbě nad rámec projektových požadavků (vícepráce). Podrobnosti víceprací položkově přílohou.</p> <p>V návaznosti na souběžně probíhající realizaci opravy dispečerského propojení v kolektorech Centrum (optické trasy) rozhodl Objednatel, že nebude pro nové zařízení PŘS kolektoru Železná využívat stávající propojení, ale vyčká na zprovoznění této nové trasy. Tímto bude zajištěn spolehlivý dispečerský provoz kolektoru bez nutných pozdějších nákladů. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto o dočasném přerušení prací do doby zprovoznění nové optické trasy.</p> <p>Dočasné přerušení prací a požadavky na vícepráce mají vliv na plánovaný termín dokončení díla viz aktualizovaný harmonogram přílohou.</p>			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Tomáš Daniel	Podpis:	
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:	
za investora:	Ing. Ivo Marek	Podpis:	
za dodavatele:	Vlastimil Nevrkla	Podpis:	
Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	-5,62%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	5 497 139,12 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	90 532,16 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	399 371,17 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 188 300,11 Kč		
Zpracoval:	Ing. Ivo Marek	V Praze dne:	15.02.2024