

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO TS-2820/2023




U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.: 365/24-CSMV
č. j.: TS-389/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany




objednatel:

Název: **Česká republika – OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu (dále jen „**OLYMP CS MV**“)
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: 
telefon: 
ID datové schránky: zx5ks9a

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

Název: **Stavolib s.r.o.**
Sídlo: Lovecká 1109, Liberec XXX-Vratislavice na Nisou,
463 11 Liberec
IČO: 07309759
DIČ: CZ07309759
zastoupená: Ondřejem Brátem, jednatelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 
e-mail: 
telefon: 
ID datové schránky: nhscy97
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
pod sp. zn. C 42063

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Dne 3. 8.2023 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem: č.j. TS-2820/2023 a ev. č.: 2989/23-CSMV, na základě, které se Zhotovitel zavázal provést dílo, a to konkrétně přístavbu posilovny k administrativní budově v areálu OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, konkrétně na ubytovně OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Pod Skalkou 4296/40, Jablonec nad Nisou (dále jen „Smlouva“).

Po zahájení příslušných stavebních prací na díle se objevilo hned několik objektivně nepředvídatelných událostí postupně uvedených níže, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době před zahájením příslušných stavebních prací na díle a které tudíž nemohli ani předvídat.

Jednou z výše uvedených podstatných objektivně nepředvídatelných událostí je okolnost nepříznivých klimatických podmínek v průběhu stavebních prací na díle, které znamenaly nezbytné přerušení prací na díle.

Další objektivně nepředvídatelné události, které se objevily po zahájení stavebních prací na díle, přinesly hned několik skutečností. Zajištění nezbytně nutných příslušných změn v daném položkovém rozpočtu stavby (tj. v oceněném rozsahu prací uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy) v podobě konkrétně navržených méněprací a víceprací ze strany Zhotovitele v rámci zajištění řádné realizace díla a jejich předložení ke schválení Objednateli a s tím spojených dalších navazujících administrativních kroků ze strany Objednatele. Dále v důsledku výše uvedeného bylo nevyhnutelné provést rovněž aktualizaci příslušné projektové dokumentace na toto dílo, která s sebou nese určité časové období na dané zpracování, aby projektová dokumentace byla aktualizována dle požadovaného stavu. Během výše citovaného procesu navržených méněprací a víceprací a potřeby časového úseku na aktualizaci projektové dokumentace na toto dílo bylo rovněž nevyhnutelné stejně jako u výše popsanych nepříznivých klimatických podmínek pozastavit příslušné stavební práce na díle.

Smluvní strany se dohodly mimo jiné s ohledem na výše popsané skutečnosti a zejména vzhledem k okolnosti nepříznivých klimatických podmínek, které Zhotovitel nemohl předvídat, že je nezbytné posunout termín konečného dokončení a předání díla. Z výše uvedených důvodů byl jako nový termín konečného dokončení a předání díla stanoveno datum 31.03.2024.

Nadto Smluvní strany deklarují, že si na podporu výše uvedeného v odst. 2.7. Smlouvy ujednaly, že: *„Do termínu konečného dokončení a předání Díla se pro účely této Smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na Díle nuceně přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací na Díle, a to po nezbytně nutnou dobu.“*

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K NÍŽE UVEDENÉMU DATU, V SOULADU S ODS. 2.7 a 12.6 SMLOUVY DOHODLY NA POSUNUTÍ TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO DODATKEM.

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni uzavření tohoto Dodatku se odst. 2.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu do **31.03.2024**. Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky povinných na základě povahy Díla.“

1.2. Ostatní ustanovení čl. 2 Smlouvy nedotčené změnou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.


2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.
- 2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvají-li z kontextu jinak.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.
- 2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 8. 3. 2024

v Jablinci 1/0 dne 8. 3. 2024

Za Objednatele:



JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA

Za Zhotovitele:



Ondřej Brát
jednatel
Stavolib s.r.o.