

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 05	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Podhled stávajícího dřevěného stropu 4.NP - stará část			
Popis změny:				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet). Po odbourání příček staré budovy byl zjištěn stávající dřevěný strop s rákosovým podhledem na prknech, částečně podezděný původními příčkami a výškově na sebe nenavazující. Po odbourání příček došlo zároveň k průhybu prkenného podbití a je bezpodmínečně nutné tuto část stropu odstranit a nahradit novým podhledem. Projektant navrhuje zavěšený sádkokarton + tepelnou izolaci a doporučuje ošetření proti dřevokazným škůdcům stávajících dřevěných prvků po odkrytí. Změna v rozsahu 67,50m²</p>				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4 bez DPH	3 812 868,93		
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4 celkem bez DPH	73 519 399,25		
	změna ceny v důsledku ZL č.5 bez DPH	129 070,71	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5 celkem bez DPH	73 648 469,96		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.5			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis		
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis		
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	8.10.2015	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum : 8.10.2015		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 05 - 1x položkový rozpočet				