

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S941/2023/251**LC Benešovská - Milotická****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství severní Morava [redacted]

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupený: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S941/2023/251 ze dne 26.9.2023 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne **26. 9. 2023** smlouvu o dílo **LC Benešovská - Milotická** evidenční číslo zakázky **S941/2023/251** (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na pozdní předání staveniště oproti termínu uvedenému v čl. II. odst. 4 smlouvy, s ohledem na prováděné vícepráce a méně práce a s tím související posun termínu provádění díla do nepříznivých klimatických podmínek, kdy bylo nutné některé práce přerušit, a i přerušit provádění díla jako celku, došlo k posunu termínu provedení díla na **30. 3. 2024**, vyjímaje uzavírání asfaltových vrstev .
3. S ohledem na zastavení prací spočívajících v prolévání a uzavírání asfaltových vrstev z důvodu nevhodných klimatických podmínek ze dne 20. 11. 2023, se smluvní strany dohodly, že tyto práce budou dokončeny nejpozději do 30. 5. 2024. Ke dni podpisu tohoto dodatku nebylo možné tyto práce zahájit.
4. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba víceprací, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu č. 2 ze dne 30. 1. 2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, a to ve výši :

54 968,99 bez DPH cena za vícepráce

54 968,99 bez DPH Celkem za dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle smlouvy včetně dodatku č.2: **12 656 442,32 Kč** bez DPH.

5. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **12 656 442,32 Kč** (slovy dvanáct milionů šest set padesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých a třicet dva haléřů) bez DPH.“*

II.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněpráce a vícepráce

Příloha č. 2 – změnový list č.1


V Ostravě , dne

V Frýdku - Místku , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


OR severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.