

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 17004239723

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

## Článek I - SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

### **Zhotovitel: MDS solution s.r.o.**

Se sídlem:

Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto – Pražské Předměstí

Zastoupen:

Ing. Janem Bursou, jednatelem

Ing. Adamem Truncem, jednatelem

IČ: 07674856

DIČ: CZ07674856

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 115-8411520277/0100

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42856

(dále jen „zhotovitel“)

Osoba pověřená objednatelem jednáním o záležitostech smlouvy či v souvislosti s ní:

Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Osoba pověřená zhotovitelem jednáním o záležitostech smlouvy či v souvislosti s ní:

Ing. Jan Machek, vedoucí přípravy,  
[REDACTED]

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 17004239723 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. XIII.1 Smlouvy, kdy lze smlouvu měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 ke Smlouvě“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. II, specifikovaný v příloze č. 1 Smlouvy (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.
- 2.2. Čl. IV.1 Smlouvy se v návaznosti na změny popsané v Dodatku č. 1 ke Smlouvě upravuje následovně:

**Cena** za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná včetně DPH:

	<b>Kč bez DPH</b>	DPH 21 %	Kč vč. DPH
Cena celkem	<b>16 669 643,69</b>	3 500 625,17	20 170 268,86

Slovy: dvacet milionů sto sedmdesát tisíc dvě stě šedesát osm korun osmdesát šest haléřů včetně DPH

- 2.3. Bližší odůvodnění potřeby víceprací je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

## 3. KATEGORIZACE ZMĚNY ZÁVAZKU

- 3.1. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Hodnota víceprací bez DPH:	363 206,02 Kč bez DPH.
DPH 21 %:	76 273,26 Kč
Hodnota víceprací vč. DPH:	439 479,28 Kč vč. DPH.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě, včetně příloh č. 1 a č. 2 přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku za objednatele schválila Rada města Třebíče svým usnesením č. 34/4/RM/2024 ze dne 22. 2. 2024.
- 4.5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Přílohy:

č. 1: Položkový rozpočet změn díla

č. 2: Žádost o vícepráce

V Třebíči

Ve Vysokém Mýtě

---

**Město Třebíč**


Ing. Pavel Janata, místostarosta

---

**MDS solution s.r.o.**

Ing. Jan Bursa, jednatel

SO201 Most ev.č. 590266			M.J.	Počet jed.		rozpočet		RDS		Rozdíl cen	
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky		Název položky	PDPS	RDS	jednotková	celkem	jednotková	celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
42861	R		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN Neoprenové podkladní pásy tl. 20 mm šířky 240 mm, délka 6,0 m Převzato z přílohy 05.1 Výkres tvaru opěry 1 Převzato z přílohy 05.2 Výkres tvaru opěry 2	KUS	2,000	2,000	22 572,00	45 144,00	126 400,00	252 800,00	207 656,00
93152			MOSTNÍ ZÁVĚRY - typ D80 hybrid kompletní dodávka a montáž	M	13,200	12,300	26 433,00	348 915,60	37 533,79	461 665,62	112 750,02
			chráničky, nerezové plechy kompletní dodávka a montáž	ks	0,000	4,000			10 700,00	42 800,00	42 800,00
<b>CELKOVÁ ZMĚNA CENY v Kč bez DPH</b>											<b>363 206,02</b>



Město Třebíč  
Odbor dopravy a komunálních služeb  
Karlovo náměstí 104/55  
674 01 Třebíč

Dne: 12. 2. 2024

**Žádost o vícepráce – ložisko, mostní dilatační závěr**

SoD č. objednatele 17004239723

Akce: Most v Poušově

Vážení,

žádáme Vás tímto o schválení vícenákladů zapříčinených významnou změnou realizační projektové dokumentace oproti dokumentaci DUSP, která byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky výše uvedené akce.

Jedná se o dvě problematiky.

Elastomerová ložiska z neoprenových pásů s požadovanou vlastnostmi, doklady a životností nejsou v navrženém na Evropském trhu dostupná s požadovanou dokladovostí. Z uvažovaných variant řešení, které zaručí požadované parametry byla vybrána ložiska nerezová. Tato úprava a doplnění byla projednána na samostatných výrobních poradách s odsouhlasením AD a následně TDI. Požadovanou změnou dojde zároveň k výraznému prodloužení životnosti uložení mostní nosné konstrukce.

Dále vzhledem k absenci asfaltových vrstev vozovky na mostě je kotvení elastického mostního závěru nedostatečné. V realizační dokumentaci byl dilatační povrchový mostní závěr změněn za ocelový lamelový s jednou těsněnou dilatační spárou typu D-80. Tento typ byl doplněn nerezovými krycími plechy chodníku a nerezovými průchodky chrániček. Tato úprava byla projednána na samostatných výrobních poradách s odsouhlasením AD a následně TDI. Požadovanou změnou zde opět dojde k výraznému prodloužení životnosti mostní nosné konstrukce oproti původně navrhovanému řešení.

Obě tyto změny vedou k vyšším pořizovacím nákladům a vícepracím, viz. samostatná kalkulace.

S úctou



**MDS solution s.r.o.**  
Vraclavská 163  
566 01 Vysoké Mýto

Tel.: +420 728 622 490  
mdssolution@mdssolution.cz

www.mdssolution.cz