

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 135/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na provedení aktualizace stávající projektové dokumentace
na stavbu

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebních povolení
na stavbu

SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

xxxxxxxxxx

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy.

Důvodem změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku příkazní smlouvy byly probíhající pozemkové úpravy v katastrálním území Loukov u Bystřice pod Hostýnem, které byly do katastru nemovitostí zapsány až začátkem dubna 2017. Aktualizace PD, konkr. zpracování záborového elaborátu a koordinační situace mohla být ze strany

zhotovitele započata až po tomto termínu. Z tohoto důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit v původním termínu závazek ze smlouvy o dílo, tj. předat 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) vč. aktualizované dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu, z toho 2 paré DSP/PDPS potvrzená stavebním úřadem a závazek z příkazní smlouvy, tj. předat veškerá stavební povolení s doložkou nabytí právní moci.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

předání 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) vč. aktualizované dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu, z toho 2 paré DSP/PDPS potvrzená stavebním úřadem:

dne 30. 11. 2017

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci

dne 30. 11. 2017

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazníkem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 28. 6. 2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jiří Škrabal
jednatel