

Dodatek č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2021/2096

Smluvní strany:

1. Objednatel: statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
 IČO: 002 68 810
 DIČ: CZ002 68 810
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 Číslo účtu: 426511/0100
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
 Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru,
 tel. 495 707 850, e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
 Ing. Drahomíra Kůrková, investiční technik,
 tel.: 495 707 692, e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
 Sídlo: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
 Zastoupený: Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem
 IČO: 483 95 013
 DIČ: CZ483 95 013
 Spisová značka: C6396, vedená u Krajského soudu v Ostravě, ze dne 2. února 1994
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Číslo účtu: 233033030/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“),
 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele CES 2021/2096 ze dne 14.12.2021,
 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.09.2022 (dále jen „smlouva“)

I. Odůvodnění uzavření dodatku a předmět dodatku

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 14.12.2021 Smlouvu o dílo CES 2021/2096, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 07.09.2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro Objednatele dílo – s názvem „**Kubištovy sady – PD**“ (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se zavázal pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně získání společného povolení (dále jen DÚR + DSP). Dále pak bylo předmětem Smlouvy vypracování projektové dokumentace k zadání a provedení stavby, včetně soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „DZS+ DPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“).
- Dle čl. II. odst. 1.1.a) Smlouvy bylo mimo jiné povinností zhotovitele zajistit podání kompletní žádosti o vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) podle stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky na základě plné moci udělené objednatelem.
- Dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy byl zhotovitel povinen odevzdat objednateli dílo v rozsahu DÚR+DSP, včetně podání kompletní žádosti o společné povolení **do 12 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy, tj. do 08.09.2023.**
- Dle čl. XIII. odst. 1. a) Smlouvy se zhotovitel zavázal zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodloužení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodloužení.
- Zhotovitel podal žádost o vydání společného povolení na odbor stavební Magistrátu města Hradec Králové se zpožděním, a to dne 22.09.2023. Tato žádost byla neúplná a byla řádně doplněná až 01.11.2023, tedy

54 dní po termínu. Tímto jednáním zhotovitele vznikl objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty podle čl. XIII. odst. 1 písm. a) Smlouvy ve výši 54.000 Kč.

6. Důvodem prodlení na straně zhotovitele byl dlouhý proces vyřizování koordinovaného stanoviska na straně objednatele a nutnost doplnění již předané dokumentace o výpočet světelnosti dle Generelu veřejného osvětlení, na jehož existenci v rámci města Hradce Králové byl zhotovitel upozorněn až při jednání o vydání koordinovaného stanoviska v průběhu roku 2023. Generel veřejného osvětlení byl přítom schválen zastupitelstvem města již dne 29.06.2020, usnesením ZM/2020/753. Zhotovitel nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty ve výši 54.000 Kč považuje za sporný (dále jen „Sporné právo“).
7. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody na narovnání a nahrazení Sporného práva následujícími závazky, kterými zároveň mění čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy a přidávají do čl. XIII. odst. 1 Smlouvy novou smluvní pokutu takto:
 - (i) Změna termínu v čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy:
 - b) *Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci k zadání a provedení stavby (DZS + DSP) dle čl. II. odst. 1.1.b) Smlouvy v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci společného povolení.*
 - (ii) Přidání nové smluvní pokuty v čl. XIII. odst. 1 Smlouvy:
 - f) *v případě, že zhotovitel nedodrží termín dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 54.000 Kč; uplatněním smluvní pokuty dle tohoto písm. f) není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce Smlouvy.*
8. Účinností tohoto dodatku Sporné právo popsané v odst. 6 tohoto článku dodatku zaniká a je zcela nahrazeno závazky popsanými v předchozím odst. 7 tohoto článku dodatku. Strany výslovně prohlašují, že narovnání se týká pouze Sporného práva vymezeného v odstavci 6 tohoto článku dodatku.
9. Vzhledem k tomu, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, posoudil objednatel změny realizované tímto dodatkem v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“). Realizované změny posoudil objednatel dle č. XIX. odst. 3 „Směrnice“ jako nepodstatné.

II. Ustanovení společná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení „Smlouvy“ se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením Rady města Hradec Králové, ze dne 16.01.2024, číslo usnesení RM/43/2024.
3. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení „Smlouvy“ dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
IČ: 483 95 013
DS: vpt9tm6

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 – Smlouva o dílo na akci Kubištovy sady - PD"

- cena: nelze určit


- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdržel dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk..

12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.


V Olomouci dne 19. 02. 2024




Ing. Radek Pavlačka




V Hradci Králové dne 19. 02. 2024



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města





Faint, illegible text in the upper left quadrant of the page.

Large block of faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower left quadrant of the page.

Faint, illegible text in the lower right quadrant of the page.