

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo č. 136/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**na provedení aktualizace stávajících projektových dokumentací**

na stavbu

**SILNICE II/150, III/4389, III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY**

a

### **příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních  
povolení**

na stavbu

**SILNICE II/150, III/4389, III/43810: LOUKOV – LIBOSVÁRY**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Ing. Jiří Škrabal**

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

xxxxxxxxxxxxx

Ing. Jiří Škrabal

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)

xxxxxxxxxx

xxx

## **Článek II.**

### **Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy.

Důvodem změny termínu splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy byly probíhající pozemkové úpravy v katastrálním území Loukov u Bystřice pod Hostýnem a Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, které byly do katastru nemovitostí zapsány až začátkem dubna 2017. Aktualizace PD, konkr. zpracování záborového elaborátu a koordinační situace mohla být ze strany zhotovitele započata až po tomto termínu. Z tohoto důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit v původních termínech dílčí částí závazku smlouvy o dílo a dílčí částí závazku z příkazní smlouvy.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

##### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

a) předání 2 paré aktualizované PD (DÚR) vč. aktualizované dokladové části, z toho 1 paré bude potvrzeno stavebním úřadem: **dne 30. 11. 2017**

b) předání 5 paré aktualizované PD (DSP/PDPS) vč. aktualizované dokladové části, z toho 2 paré budou potvrzena stavebním úřadem a 1 paré kontrolního rozpočtu: **dne 30. 04. 2018**

##### **2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 30. 11. 2017**

b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci **dne 30. 04. 2018**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazníkem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 28. 6. 2017

V Želechovicích dne .....

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Škrabal  
jednatel