

DODATEK Č. 10
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28. 6. 2010
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 000 05 886

DIČ: CZ00005886

zastoupen: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, společně
s Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B 847

(dále též jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483

DIČ: CZ48029483

zastoupena: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 14616

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“, samostatně pak jako „**Smluvní strana**“)

I. Vymezení rozhodných skutečností

- 1) Dne 28. 6. 2010 byla na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku nazvanou „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“ uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 2) Ke Smlouvě o dílo bylo uzavřeno devět dodatků, a to dodatek č. 1 ze dne 13. 8. 2010, dodatek č. 2 ze dne 5. 9. 2012, dodatek č. 3 ze dne 20. 12. 2012, dodatek č. 4 ze dne 21. 10. 2020, dodatek č. 5 ze dne 28. 6. 2021, dodatek č. 6 ze dne 25. 1. 2022, dodatek č. 7 ze dne 27. 7. 2022, dodatek č. 8 ze dne 5. 1. 2023 a dodatek č. 9 ze dne 20. 6. 2023. Mezi Smluvními stranami byly rovněž uzavírány změnové příkazy ve smyslu odst. 7.3 Smlouvy o dílo.
- 3) Předem dnem uzavření dodatku č. 3 žádné změnové příkazy uzavřeny nebyly.
- 4) V rámci dodatku č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 Smluvní strany mj. vymezipily:
 - a. Změnové příkazy, uzavřené mezi Smluvními stranami ode dne uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo do dne 30. 6. 2017 (dále jen „**Změnové příkazy I.**“);
 - b. Změnové příkazy, uzavřené mezi Smluvními stranami v období od 1. 7. 2017 do uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Změnové příkazy II.**“), dle kterých v dobré víře, že formální náležitosti a předpoklady jejich účinnosti byly splněny, Smluvní strany postupovaly, a to, aniž by tyto byly uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
 - c. Změnové příkazy, uzavřené mezi Smluvními stranami ode dne uzavření dodatku č. 4 do 30. 4. 2021 (dále jen „**Změnové příkazy III.**“);
 - d. Změnové příkazy uzavřené mezi Smluvními stranami ode dne 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021 (dále jen „**Změnové příkazy IV.**“);
 - e. Změnové příkazy uzavřené mezi Smluvními stranami ode dne 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022 (dále jen „**Změnové příkazy V.**“);
 - f. Změnové příkazy uzavřené mezi Smluvními stranami ode dne 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022 (dále jen „**Změnové příkazy VI.**“);
 - g. Změnové příkazy uzavřené mezi Smluvními stranami ode dne 1. 11. 2022 do 30. 4. 2023 (dále jen „**Změnové příkazy VII.**“).
- 5) Dále v rámci dodatku č. 4 Smluvní strany:
 - a. změnily Smlouvu o dílo a upravily práva a povinnosti mezi Smluvními stranami vyplývajícími ze Smlouvy o dílo tak, aby v co nejširší možné míře a co

nejvěrněji odpovídaly podstatě a smyslu Smlouvy o dílo ve znění Změnových příkazů II.; a

- b. pro vyloučení pochybností si pak Smluvní strany v čl. III. odst. 6 dodatku č. 4 sjednaly, že realizaci plnění, které bylo sjednáno ve Změnových příkazech II., avšak nebylo do dne uzavření dodatku č. 4 dokončeno a předáno, resp. jeho obsah a rozsah, budou Smluvní strany průběžně kontrolovat, a to tak, že ode dne uzavření dodatku č. 4 až do vyčerpání předmětu Změnových příkazů II. jeho realizací budou uzavírat samostatné dodatky ke Smlouvě o dílo, kterými si soulad realizovaného plnění, resp. jeho rozsah a obsah se Změnovými příkazy II. potvrdí.
- 6) Smluvní strany tímto konstatují, že ode dne 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023 Smluvní strany uzavřely ve smyslu odst. 7.3 Smlouvy o dílo změnové příkazy, jež jsou vymezeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**Změnové příkazy VIII.**“).
 - 7) Smluvní strany si v rámci dodatku č. 9 dále potvrdily:
 - a. seznam realizačních dokumentací pro části A a B, u nichž byla určena jejich konečná cena a ta byla Zhotovitelem vyfakturována (dále jen „**Seznam I.**“); a
 - b. seznam realizačních dokumentací pro části A a B, jejichž konečná cena nebyla určena do 30. 4. 2023 (dále jen „**Seznam II.**“).
 - 8) Smluvní strany zároveň konstatují, že ode dne 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023 došlo k určení konečné ceny u části realizačních dokumentací pro části A a B, přičemž z tohoto důvodu tímto dodatkem dochází k aktualizaci Seznamu I. (Příloha č. 3 tohoto dodatku) a Seznamu II. (Příloha č. 4 tohoto dodatku).
 - 9) S ohledem na výše uvedené je účelem tohoto dodatku:
 - potvrdit realizované plnění související se Změnovými příkazy II. v návaznosti na dodatek č. 4;
 - potvrdit souhrn změnových příkazů uzavřených ode dne 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023, s uvedením jejich ceny (Změnové příkazy VIII.);
 - aktualizovat Seznam I. a Seznam II.; a
 - potvrdit aktuální cenu díla v návaznosti na Změnové příkazy VIII. a finální určení ceny některých realizačních dokumentací pro části A a B díla (v části konečné, v části předběžné).

II.

Potvrzení dle čl. III. odst. 6 dodatku č. 4

- 1) Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel protokolárně předal Objednateli v období od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023 plnění specifikované v zápisech o předání a převzetí částí díla dle Smlouvy o dílo uvedených v Příloze č. 2 tohoto dodatku. Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel vystavil Objednateli na cenu za plnění dle předchozí věty daňové doklady – faktury uvedené rovněž v Příloze č. 2 tohoto dodatku, které byly a/nebo budou uhrazeny dle termínu splatnosti uvedeného na příslušné faktuře.
- 2) Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že veškeré plnění dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku (peněžitě i nepeněžitě), se považuje za plnění dle Smlouvy o dílo.
- 3) Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že na plnění specifikované v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se vztahují veškerá práva a povinnosti Smluvních stran dle Smlouvy o dílo (např. zádržné, záruky, licenční práva, odpovědnost za škodu, důvěrnost informací).
- 4) Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením tohoto dodatku za sebou v souvislosti s plněním dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku nemají z titulu neuveřejnění Změnových příkazů II. v registru smluv žádných dalších nároků či závazků.
- 5) Smluvní strany se zavazují, že nebudou rozporovat práva druhé Smluvní strany odpovídající právům vyplývajícím ze Smlouvy o dílo ve vztahu k plnění dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla

- 1) Smluvní strany tímto aktualizují cenu díla v návaznosti na Změnové příkazy VIII. a na finální určení ceny některých realizačních dokumentací pro části A a B díla vymezených v Příloze č. 3 tohoto dodatku, jejichž cena byla určena podle metodiky UNIKA 2012 – C min. (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností).
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že finální cena realizačních dokumentací, jež jsou uvedeny v Příloze č. 4 tohoto dodatku, a jež je nyní předběžně stanovena v položce č. 14 tabulky níže, bude určena podle metodiky UNIKA 2012 – C min. (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností). Položka č. 15 tabulky níže nepředstavuje úplnou cenu díla, protože nezahrnuje cenu realizačních dokumentací dle Přílohy č. 4 tohoto dodatku, jež bude s konečnou platností určena později. Položka č. 16 tabulky níže představuje předběžnou úplnou cenu díla, přičemž s konečnou platností bude určena později v návaznosti na určení konečné ceny realizačních dokumentací dle Přílohy č. 4 tohoto dodatku podle metodiky UNIKA 2012 – C min. (Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností).

		<i>Cena bez DPH</i>
1	Původní cena díla celkem (dle Smlouvy o dílo i dle dodatku č. 3)	4 438 202 673,00 Kč
2	Cena dle pokynů k realizaci (bez cen realizačních dokumentací pro části A a B díla)	4 452 242 610,48 Kč
3	Součet cen Změnových příkazů I.	24 872 960,11 Kč
4	Součet cen Změnových příkazů II. – tj. součet cen změnových příkazů řešených dodatkem č. 4	163 774 732,90 Kč
5	Součet cen Změnových příkazů III.	133 258 286,89 Kč
6	Součet cen Změnových příkazů IV.	262 563 634,09 Kč
7	Součet cen Změnových příkazů V.	235 063 190,47 Kč
8	Součet cen Změnových příkazů VI.	303 730 264,51 Kč
9	Součet cen Změnových příkazů VII.	-482 811,87 Kč
10	Součet cen Změnových příkazů VIII.	-19 674 685,32 Kč
11	Součet cen všech změnových příkazů (včetně těch řešených v dodatku č. 4)	1 103 105 571,78 Kč
12	Cena dle pokynů k realizaci a změnových příkazů (včetně těch řešených v dodatku č. 4) – bez realizačních dokumentací pro část A a B	5 555 348 182,26 Kč
13	Cena realizačních dokumentací pro části A a B – vyfakturováno	85 918 567,34 Kč
14	Předběžná cena realizačních dokumentací pro části A a B – nevyfakturováno; cena zatím není s konečnou platností vyčíslena podle metodiky UNIKA	10 922 651,00 Kč
15	Cena dle pokynů k realizaci a změnových příkazů (včetně těch řešených v dodatku č. 4) + vyfakturovaných konečných cen realizačních dokumentací pro části A a B	5 641 266 749,60 Kč
16	Předběžná cena dle pokynů k realizaci a změnových příkazů (včetně těch řešených v dodatku č. 4) + všechny realizační dokumentace pro části A a B (výsledná cena realizačních dokumentací dle položky 14 bude určena podle metodiky UNIKA)	5 652 189 400,60 Kč
17	Maximální přípustná cena díla při navýšení v důsledku změn kategorie 3 a kategorie 4 Metodiky ¹	5 769 663 474,90 Kč

IV. Ustanovení společná a závěrečná

- 1) Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo, vč. jejích dodatků a změnových příkazů, se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně shodně prohlašují, že se Smlouva o dílo ve znění jejích pozdějších dodatků a změnových příkazů, včetně tohoto dodatku, a veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo řídí i nadále zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (dále jen „**ObchZ**“) a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „**OZ**“).
- 3) Práva a povinnosti Smluvních stran vztahující se k plnění dle čl. II tohoto dodatku se považují za práva a povinnosti dle Smlouvy o dílo a z toho důvodu se tato práva a povinnosti řídí Smlouvou o dílo, ObchZ a OZ.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si jsou vědomy, že se na tento dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V souvislosti s aplikací zákona o registru smluv na tento dodatek se Smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) Zhotovitel potvrzuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství Zhotovitele.
 - b) Objednatel zašle tento dodatek a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv v souladu s § 5 zákona o registru smluv správci registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku;
 - c) plnění dle tohoto dodatku poskytnuté mezi dnem podpisu dodatku a nabytím jeho účinnosti se považuje za plnění dle tohoto dodatku, resp. Smlouvy o dílo, a práva a povinnosti vyplývající z anebo související s dodatkem, resp. Smlouvou o dílo, se na takové plnění uplatní bez dalšího.
- 5) Smluvní strany shodně konstatují, že tento dodatek uzavírají v dobré víře, vědomy si všech skutečností souvisejících s ujednáním podle tohoto dodatku.
- 6) Pokud některé z ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost tohoto dodatku jako celku ani jiných ustanovení tohoto dodatku, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dodatku. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem

¹ Viz Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stíženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila.

- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnové příkazy VIII.;
 - Příloha č. 2 – Plnění provedené Zhotovitelem a převzaté Objednatelem ode dne 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023 související se Změnovými příkazy II.;
 - Příloha č. 3 – Seznam realizačních dokumentací s určenou a vyfakturovanou konečnou cenou;
 - Příloha č. 4 – Seznam zadaných realizačních dokumentací, u kterých doposud konečná cena nebyla určena a fakturována (a její zpracování nebylo sjednáno v rámci Změnových příkazů III.), s odhadem ceny.
- 9) Obě Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto dodatku byly mezi nimi dohodnuty svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva

V Praze dne:

za Zhotovitele:

AŽD Praha s.r.o.

Ing. Roman Juřík
jednatel