

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

333/1

Číslo ZBV:

32

Objednatel:

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 32 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.3	0,00	41 604,72	41 604,72

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
32	0,00	41 604,72	41 604,72

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list				
Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka kanalizace u mostu 102-014		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 333/1	Číslo ZBV: 32	
Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5				
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel	
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7	2 počet listů	4	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do skupin	2 počet listů	5	Supervize (Regionální dotační kancelář)	
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů	39 počet listů			
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:				
Přeložka kanalizace u mostu 102 - 014/ doplnění šoupátek Změna vznikla na žádost majetkového správce a provozovatele (Městys Davle a Vodohospodářská společnost Benešov) vodovodu s přihlédnutím ke skutečně zjištěným místním podmínkám - viz. zápis ve stavebním deníku (doklad 08) požaduje doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložek kanalizačních přepojek a nahrazení odvodušňovacího hydrantu navrtávkou se šoupátkem a potrubím DN 32 ukončeným do hydrantového poklopu a doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložek vodovodních přepojek u mostů ev.č. 102-012,13 a 14 . Jde o doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložky (Vyjádření AD č. 58 a majitele řadu Městys Davle) (doklad 09 ;14 a 17) . Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	
Technická pomoc Objednatele				
jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	is

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zauvozněny, dohodnuty a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis
				Číslo paré: 1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 32**

Název Stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	333/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
127 963,70

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	127 963,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	41 604,72	41 604,72	32,51%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	169 568,42	41 604,72	32,51%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 32													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014 Číslo a název rozpočtu: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								333					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,000	6,000	2,000	4 087,43	16 349,72	0,00	8 174,86	24 524,58	8 174,86	50,00%
		Nové položky											
18	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	0,000	2,000	2,000	15 704,93	0,00	0,00	31 409,86	31 409,86	31 409,86	100,00%
		šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100											
		cena dle SoD SO 341											
19	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	2,000	2,000	1 010,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		OTSKP 2021											
		Celkem						16 349,72	0,00	41 604,72	57 954,44	41 604,72	254,47%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatelů: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	32
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka kanalizace u mostu 102-014
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	333/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 333 po změně 1 pro ZBV 32	2	
08 Zápi ve SD - požadavek provozovatele	1	
09 Vyjádření AD 34 včetně všech dokladů	20	
10 Oznámení zhotovitel o změně	1	
11 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
12 Geodetický protokol	1	
13 Fotodokumentace	3	
14 Vyjádření Městyse Davle	1	
15 Zápis Ing. Klofáče do obch. rejstříku	2	
16 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku	6	
17 Stanovisko TDS	1	
Počet listů celkem	39	

Změnový soupis prací SO 333 po změně 1 pro ZBV 32

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014 Číslo a název rozpočtu: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 333			
								Celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	24,000	24,000	0,000	274,09	6 578,16	6 578,16	0,00	0,00%
		zemina, kámen, kamenivo									
		pol.132738 12,0*2,0=24,000 [A]									
1 Zemní práce											
2	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,000	12,000	0,000	408,74	4 904,88	4 904,88	0,00	0,00%
		vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení									
		12,0=12,000 [A]									
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,000	12,000	0,000	23,03	276,36	276,36	0,00	0,00%
		skládku									
		12,0=12,000 [A]									
4	17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	8,000	8,000	0,000	702,35	5 618,80	5 618,80	0,00	0,00%
		8,0=8,000 [A]									
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,500	2,500	0,000	978,68	2 446,70	2 446,70	0,00	0,00%
		písek									
		4,0-1,5=2,500 [A]									
4 Vodorovné konstrukce											
6	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,500	1,500	0,000	1 059,28	1 588,92	1 588,92	0,00	0,00%
		1,5=1,500 [A]									
7 Přidružená stavební výroba											
7	71341	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ	M2	2,100	2,100	0,000	1 151,39	2 417,92	2 417,92	0,00	0,00%
		ochrana potrubí									
		definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]									
8	71342	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNIMATELNÁ	M2	6,000	6,000	0,000	1 151,39	6 908,34	6 908,34	0,00	0,00%
		ochrana potrubí									
		provizorní přel. 20,0*0,3=6,000 [A]									
8 Potrubí											
9	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	12,000	12,000	0,000	633,26	7 599,12	7 599,12	0,00	0,00%
		HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze									
		vč.napojení na stávající potrubí navařením									
		nové potrubí 12,0=12,000 [A]									
10	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	20,000	20,000	0,000	633,26	12 665,20	12 665,20	0,00	0,00%
		PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16)									
		provizorní přeložka 20,0=20,000 [A]									
11	87633	CHRAŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	6,000	6,000	0,000	575,69	3 454,14	3 454,14	0,00	0,00%
		PVC 125									
		definitivní na mostě 6,0=6,000 [A]									
12	899308	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAC VODIČ	M	12,000	12,000	0,000	34,54	414,48	414,48	0,00	0,00%
		definitivní 12,0=12,000 [A]									
13	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	32,000	32,000	0,000	11,51	368,32	368,32	0,00	0,00%
		provizorní 20,0=20,000 [A]									
		definivní 12,0=12,000 [B]									
		Celkem: A+B=32,000 [C]									
14	899622	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM	M	32,000	32,000	0,000	63,33	2 026,56	2 026,56	0,00	0,00%
		provizorní 20,0=20,000 [A]									
		definivní 12,0=12,000 [B]									
		Celkem: A+B=32,000 [C]									
15	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,000	6,000	2,000	4 087,43	16 349,72	24 524,58	8 174,86	50,00%

Změnový soupis prací SO 333 po změně 1 pro ZBV 32

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014 Číslo a název rozpočtu: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 333			
								Celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
		proviz.potrubí 2=2,000 [A] definit.potrubí 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] ZBV č. 32 2=2									
		9 Ostatní konstrukce a práce									
16	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	360,000	360,000	0,000	115,14	41 450,40	41 450,40	0,00	0,00%
		podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění odhad 590,0=590,000 [A]									
17	96922	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	32,000	32,000	0,000	402,99	12 895,68	12 895,68	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení stávající 12,0=12,000 [A] přeložka 20,0=20,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C]									
		Nové položky									
18	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	0,000	2,000	2,000	15 704,93	0,00	31 409,86	31 409,86	100,00%
		šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100 cena dle SoD SO 341 ZBV č. 32 2=2									
19	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	0,000	2,000	2,000	1 010,00	0,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
		cena dle OTSKP 2021 ZBV č. 32 2=2									
		Celkem						127 963,70	169 568,42	41 604,72	32,51%

SO342, SO332

Datum: 15.10.2021 Den týdne: PA

Nové středisko: 841/26AC Název akce: 11/102 HR. HL. H. PRAHY - ŠTECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Místo: OBLACNO 4°C, 13°C

První doba: 4⁰⁰ - 15⁰⁰Pracovní přestávka: 12⁰⁰ - 13⁰⁰

Prvníci (jména a příjmení): 4x PRACOVNÍK GRESULAVO

Mechanismy:

Materiál:

Náklady:

Vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- ZÁPIS ZHOTOVITELE: VZÁHEDEM K TOMU, ŽE V NEVYŠŠÍM MÍSTĚ PŘELOŽKY VODOVODU JE KRITÍ POUZE 60cm NENÍ MOŽNÉ ZDE OSADIT ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANT. PO DOHODĚ MEZI PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCEM PROVOZOVATELE BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: V NEVYŠŠÍM MÍSTĚ BUDE PROVEDENA NAVRTÁVKA S ŠOUPÁTKEM 1" A OYTŘENO POTRUBÍ DN32, KTERÉ BUDE VYVEDENO DO HYDRANTOVÉHO POKLOPU. DÁLĚ BYLA NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU PROVOZOVATELE OSAZENA SEKČNÍ ŠOUPÁTKA DN100 NA OBOU KONCÍCH PŘELOŽKY. PŘELOŽKA KANALIZACE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU PROVOZOVATELE BYLA OYTŘENA SEKČNÍ ŠOUPÁTKA DN65 NA OBOU KONCÍCH PŘELOŽKY. DLE SDĚLENÍ PROVOZOVATELE BUDE VÝŠE UVEDENÉ POŽADOVAT I U OSTATNÍCH PŘELOŽEK.

- SVAŘENÍ A PŘÍPRAVA POTRUBÍ PRO PŘELOŽKY VODOVODU A KANALIZACE

- DEINFEKCE A PROPLACH PŘÍPRAVENÉHO POTRUBÍ NA FINÁLNÍ PŘELOŽKY VODOVODU

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis sta

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 1573/2023/DDv

Datum: 2. 3. 2023

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.: +

e-mail: 1

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa

Vyjádření autorského dozoru č. 58 - úpravy na kanalizaci SO 331, 332 a 333 a vodovodu SO 341, 342 a 343

Byli jsme informováni, že provozovatel kanalizace a vodovodu, jejichž přeložka je řešena v rámci SO 331, 332 a 333 a SO 341, 342 a 343 s přihlédnutím ke skutečně zjištěným místním podmínkám požaduje modifikaci technického řešení. Jedná se o:

- na vodovodu nahrazení odvětrávacího hydrantu navrtávkou se šoupátkem a potrubím ukončeným do hydrantového poklopu,
- na kanalizaci doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložky.

Výše zmíněné požadavky jsou uvedeny ve stavebním deníku. Kopie záznamu je součástí vyjádření.

Za AD s požadavky provozovatele souhlasíme a požadujeme jejich provedení.

Výše uvedené stanovisko bylo zhotoviteli sděleno v předstihu před provedením prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

- Zápisy do stavebního deníku

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: MONETA Money Bai

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IUDS: nrptjsn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal
Ing. Petr Souček
Ing. Martin Havlík
sekretariát: tel.:

tel.:
tel.:
tel.:
e-mail: j

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Fiala,
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška,
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
4. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miroslav Valenta, 1
5. Strabag, a. s., Karel Šimek, 1
6. Strabag, a. s., Martin Lísa, 1
7. Atelier PROMIKA, s. r. o., Ing. Jiří Ctibor,

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/29

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

Provozovatel vodovodu (Vodohospodářská společnost Benešov) s přihlédnutím ke skutečně zjištěným místním podmínkám požaduje doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložek kanalizačních přepojek u mostů ev. č. 102-012,13 a 14. Jedná se o SO 331, SO 332 a SO 333. Dále požaduje s přihlédnutím ke skutečně zjištěným místním podmínkám nahrazení od vzdušňovacího hydrantu navrtávkou se šoupátkem a potrubím DN 32 ukončeným do hydrantového poklopu a doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložek vodovodních přepojek u stejných mostů. Jedná se o SO 341, SO 432 a SO 433.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí na základě požadavku provozovatele vodovodu s doplněním sekčních šoupátek na koncích kanalizačních přepojek u mostů ev. č. 102-012,013 a 014 (SO 331,332 a 333) a s nahrazením odvětrávacího hydrantu navrtávkou se šoupátkem a potrubím DN 32 ukončeným do hydrantového poklopu a doplněním sekčních šoupátek na koncích vodovodních přepojek u stejných mostů (jedná se o SO 431,432 a 433).

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem


technicko – provozní náměstek

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 6/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Rektifikace povrchových znaků inž.síti při pokládce asfaltové vozovky
km 10,000 – 11,680

km 10,000 – 10,680

šoupě - SO 102 - 52 ks
SO 204 - 4 ks
SO 205 - 4 ks

km 11,360 – 11,680

šoupě - SO 102 - 13 ks
SO 206 - 5 ks

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil:	2.2023	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	27.2.2023	Ing. S. Bílek
Ověřil:	27.2.2023	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb









MĚSTYS DAVLE

Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle, e-mail: starosta@obecdavle.cz, Telefon: 257 770 257

V Davli dne 27.7.2023

Č.j.: 1017/2023/UMD

STRABAG, a.s.

Ing. Karel Šimek

Kačírkova 982/5

158 00 Praha 5

Věc: Potvrzení

Potvrzujeme,

že u stavby „II/102 Praha – Štěchovice, rekonstrukce“, jako majitel vodovodů a kanalizací v Davli, jsme u přeložek výše uvedených sítí u mostů evidenčních čísel 102-012, 102-013 a 102-014 na silnici II/102 v Davli požadovali:

1) U přeložek vodovodů nahradit odvětrávací hydrant navrtávkou s šoupátkem 1" a osazením potrubím DN 32 s vyvedením do hydrantového poklopu z důvodu malého krytí v nejvyšším místě řádu.

2) U přeložek kanalizací jsme požadovali osadit na obou koncích přeložek sekční šoupátka DN 100.

Vše na základě požadavku našeho provozovatele Vodohospodářské společnosti Benešov, a.s.

S pozdravem

Mgr. Jiří Prokůpek

starosta

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar.

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar.

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar.

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:

1. března 1994

Spisová značka:

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:

608 38 744

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:**předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975

1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972

Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovce

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinského 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979

Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřických činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -
mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/198/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel.

e-mail:

Datum: 15. 8. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA

Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 32 SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014.

Zhotovitel stavby dne 7. 8. 2023 předložil TDS návrh ZBV č. 32 SO 333 (333/1) Přeložka kanalizace u mostu 102-014.

Do návrhu ZBV byly zapracovány požadavky majetkového správce Městyse Davle, provozovatele kanalizace VHS Benešov (viz dopis č.j.1017/2023/UMD, zápis v SD str. č. 3225638 a stanovisko AD č. 58 z 2. 3. 2023).

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 32 SO 333 (333/1) Přeložka kanalizace u mostu 102-014.

Položky oceněného soupisu prací SO 333 (333/1) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených měřeními a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šímek