

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo včetně souvisejících činností**

*uzavřený Smluvními stranami podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)*

**Objednatel:**

Název: **městská část Praha 12**  
Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany  
IČ: 00231151  
DIČ: CZ00231151  
Zastoupen: Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta  
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Veselý  
pevná linka: +420 xxxxxxxxxx, mobilní: +420  
6xxxxxxxxx [xxxxxxxxxxxxxxxxx2.cz](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxx2.cz)

Datová schránka ktcbbxd

(dále jen jako „*Objednatel*“)

a

**Zhotovitel:**

Název/firma: **XTOPIX architekti s.r.o.**  
Sídlo: Újezd 427/28, 118 00 Praha 1  
IČ: 03780961  
DIČ: CZ03780961  
Zastoupen: Ing. arch. Pavel Buryška  
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, vložka 236905, oddíl C  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby: Ing. arch. Pavel Buryška  
tel. +420 xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxx)

Datová schránka p62wvda

(dále jen jako „*Zhotovitel*“)

smluvní strany se dohodly na této změně **smlouvy o dílo včetně souvisejících činností č. SML 2022/266 ze dne 08.07.2022, ve znění dodatku č. SML 2022/266/1 ze dne 19.06.2023**

(dále jen „**Smlouva**“):

## ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění příloha č. 8 Smlouvy „Časový harmonogram“. Změna spočívá v závazku zhotovitele, že vypracuje danou část díla v časovém předstihu oproti původnímu smluvnímu harmonogramu, a to „FS 5.1 INT - DOKUMENTACE INTERIÉRU STAVBY“. Úprava harmonogramu spočívá v rozdělení projektu interiéru (PIN) do dvou fází, a to „projektu interiéru (PIN) - fáze 1“ korespondující s lhůtou pro zpracování hrubopisu DSP a „projektu interiéru (PIN) - fáze 2“ korespondující s lhůtou pro zpracování hrubopisu DPS.
2. Další úprava harmonogramu je zohlednění posunu termínu dokončení z důvodu prodlení na straně DOSS při projednání DÚR, a to z původního termínu dokončení 27.12.2024 nově na termín 10.02.2025 Nová příloha č. 8 „Časový harmonogram“ tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené změny dochází k úpravě přílohy č. 9 Platební kalendář kde je rozdělena finanční částka "projektu interiéru (PIN)" nově na dvě části. Nová příloha č. 9 „Platební kalendář“ tvoří přílohu tohoto dodatku.
4. **Změny dle tohoto Dodatku nemají vliv na cenu díla.**
5. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

### VI. – Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veřejně přístupný, zejména že bude veden v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel jeden zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel

Příloha:

Nová příloha č. 8 „Časový harmonogram „  
Nová příloha č. 9 „Platební kalendář“

V ..... dne .....

Objednatel: **městská část Praha 12**

*zastoupená*  
**Ing. Vojtěch Kos, MBA,**  
*starostou*

.....

V ..... dne .....

Zhotovitel: **XTOPIX architekti s.r.o.**

*zastoupen*  
**Ing. arch. Pavlem Buryškou,**  
*jednatel*

.....