

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro 1. etapu stavby „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-422/2021/Bř

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5513730005

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „VALBEK-PRODEX“

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III- Jeřáb, 460 07 Liberec, středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100
00 Praha 10

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

zastoupená Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

Společník VALBEK SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 76169

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: 20PH61021

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 24.2.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro 1. etapu stavby „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“ s účinností ke dni 8. 3. 2021 ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 2 a č. 4 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	32 416 000,- Kč bez DPH
-------------------	-------------------------

Dodatek č. 2	800 000,- Kč bez DPH
--------------	----------------------

Dodatek č. 4	4 230 000,- Kč bez DPH
--------------	------------------------

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1) **Úprava předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

- a) Zapracování přípravy budoucí elektrifikace trati na základě dopisu č.j. 24948/2023-SŽ-SSZ-ÚT2 a jednání ze dne ze dne 17. října 2023.
- b) Zapracování úprav a koordinace se stavbou „Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště“

2) **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 3 616 000,- Kč bez DPH a to v dílčím členění následovně:

č.	Dílčí plnění	Cena
10a	Zpracování přípravy budoucí elektrifikace trati dle 1a) Preambule	██████████
10b	Zpracování úpravy a koordinace se stavbou „Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště“ dle 1b) Preambule	██████████
celkem	Vícepráce dle Dodatku č. 5 celkem	3 616 000,-

Rozpis položky 10a) úpravy dokumentace na základě požadavku 1a)

SO	Název SO/části dokumentace	Popis úprav	Počet hod
C.3	Koordinační situace	Úprava koordinačních situačních výkresů	████
C.3 - TV	Speciální Koordinační situace s trakčním vedením	Vlastní návrh rozmístění sloupů trakčního vedení v rozhodujících úsecích tratě a ve všech stanicích Vypracování koordinačních situací opatřených o nákretnou polohu výhledových trakčních stožárů pro objednatele (dokumentační charakter – neobsazeno v dokumentaci DSP)	████
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení	Změny v typech použitých kabelů včetně úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi s trakcí, uzemňování prvků	████
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení	Změny v typech použitých kabelů včetně úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi s trakcí. Uzemňování pancířů kabelů, úpravu uzemnění stožárů rozhlasu, kamer a informačního zařízení.	████
D.2.1.1	Železniční spodek	Koordinace s kabelovým vedením a odvodněním žel. spodku především ve stanicích ŽST Jablonné v P., Rynoltice, žst. Mimoň a rekonstruovaných zhlavích ŽST Křižany a Karlov pod Ještědem. Koordinace a úprava odvodnění v oboustranných zářezech koleje ve traťových úsecích	████
D.2.1.4	Mosty a propustky	Úprava přehledných výkresů a technických zpráv všech SO. Ve 4 případech nutnost drobně rozšířit NK - bude nutné předělat i tvary NK a spodní stavby. U mostu, který zůstane ve stávajícím stavu, bude nutné navrhnout úpravy pro zabránění přenosu bludných proudů na stávající ocelové konstrukci a zábradlí.	████
Ostatní SO/PS	Ostatní SO/PS	57 objektů bez vlivu TV – přetisk dokumentace	████
Celkem			████
Cena celkem při sazbě █████ Kč/hod			██████████ Kč bez DPH

Rozpis položky 10b) úpravy dokumentace na základě požadavku 1b)

SO	Název SO/části dokumentace	Popis úprav	Počet hod
Situace C	Koordinační situace	Úprava koordinačních situačních výkresů č. 16,17 a 18	■
SO 08-11-01	Mimoň - Brniště, železniční svršek	Úprava GPK koleje km 116,3 – 107,261. Nutná úprava Situační přílohy, vytyčovacího výkresu, podélného profilu a příčných řezů v předmětném staničení	■
SO 09-11-01	ŽST Brniště, úpravy žel. svršku	Úprava GPK koleje km 107,261 – 108,345. Nutná úprava Situační přílohy, vytyčovacího výkresu, podélného profilu a příčných řezů v předmětném staničení	■
SO 10-11-01	Brniště - Jablonné v Podještědí, železniční svršek	Úprava GPK koleje km 108,345 – 118,500 Nutná úprava Situační přílohy, vytyčovacího výkresu, podélného profilu a příčných řezů v předmětném staničení	■
SO 10-11-01	Propustek v ev. km 106,821	Úprava GPK koleje nad propustkem Nutná úprava situačního výkresu a příčného řezu propustku	■
SO 08-14-65	Propustek v ev. km 107,030	Úprava GPK koleje nad propustkem Nutná úprava situačního výkresu a příčného řezu propustku	■
SO 08-14-66	Propustek v ev. km 107,255	Úprava GPK koleje nad propustkem, úprava trativodu mezi propustkem a přejezdem Nutná úprava situačního výkresu a příčného řezu propustku	■
Celkem			■
Cena celkem při sazbě ■■■■■■č/hod			■■■■■ - Kč bez DPH

Smluvní strany se s ohledem na posun termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla na základě předchozího dodatku č. 4 a také na základě tohoto dodatku č. 5 dohodly také na úpravě Rozpisu ceny Díla u dílčího plnění 2. Dílčí etapy (částka ■■■■■■ Kč dle dodatku č. 4 SoD) tak, že dochází k rozdělení 2 dílčí etapy na část a) a b). Dále dochází k posunu 3 dílčí etapy o 5 měsíců. Tato úprava nemá vliv na celkovou cenu Díla, při rozložení plateb však více zohledňuje stav aktuálního rozpracování dokumentace a zohledňuje také výraznou časovou prodlevu vůči původně sjednaným fakturačním termínům, přičemž prodleva není způsobena stranou dodavatele.

- 3) **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dochází k rozdělení 2 dílčí etapy na část a) a část b). V části 2a) bude předán nový návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení se zapracováním výše uvedených požadavků. Etapa 2a bude zpracována do 37 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Dílčí etapy prací č. 3 se posouvají o 5 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

- 4) **Úprava oprávněných osob**, kdy dochází k úpravě přílohy č. 6 Smlouvy na straně **Objednatele** (změna osoby ve věcech smluvních) a na straně **Zhotovitele** (změna osoby ve věcech technických a vedoucího týmu).
- 5) **Úprava seznamu poddodavatelů**, kdy dochází k úpravě přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů přidáním nového poddodavatele: IXPROJEKTA s.r.o.. Tato změna je v souladu se zadávacími podmínkami.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ řešený dodatky č. 2 v částce [REDAKCE] Kč a č. 4 v částce [REDAKCE] je v souhrnné částce [REDAKCE] Kč ve výši 7,94 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ tj. změny dle 1a) a 1b) řešených tímto dodatkem v částce 3 616 000,- Kč a dále také řešený dodatky č. 2 ve výši [REDAKCE] a č. 4 ve výši [REDAKCE] Kč, je v souhrnné částce [REDAKCE] Kč ve výši 18,73 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Úprava předmětu Díla

Předmět díla bude dále realizovaný se zohledněním níže uvedených dodatečných požadavků objednatele:

- a) **Zpracování přípravy budoucí elektrifikace trati na základě dopisu č.j. 24948/2023-SŽ-SSZ-ÚT2 a jednání ze dne ze dne 17. října 2023.**

Stavba je dosud připravovaná dle zadání jako neelektrifikovaná. S výhledovou elektrizací v dokumentaci dosud není uvažováno, proto bude dokumentace upravena tak, že bude respektovat výhledovou elektrizaci. Zadání stavby se tak upravuje ve smyslu Závěru a přílohy dopisu č.j. 24948/2023-SŽ-SSZ-ÚT2.

- b) **Zpracování úprav a koordinace se stavbou „Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště“**

V současné době se vyhotovuje projektová dokumentace stavby „Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště“ (dále jako Oprava) – zpracovává firma PRODIN, objednatelem je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové. Předpoklad realizace stavby Oprava je 7/2025-6/2026.

Stavební úpravy navrhované stavbou Oprava mají dopad na vedení hlavní staniční koleje č. 1 v rozsahu železniční stanice Brniště a také na výběhy do obou navazujících traťových kolejí, tedy ve směru na Mimoň i Jablonné v Podještědí. S ohledem na to, že předpoklad realizace stavby Oprava je v termínu bližším než předpoklad realizace stavby „Revitalizace Liberec-Č. Lípa (mimo)“ (dále Revitalizace), proběhnou stavební úpravy stavby Oprava v předstihu a stanou se tak v podstatě stávajícím stavem před realizací stavby Revitalizace. Z tohoto důvodu je tak nutné dokumentaci stavby Oprava dále zobrazovat v dokumentaci jako stavbu referenční a současně upravit návrh geometrické polohy koleje (byť nepatrně) v rozsahu km 116,3 – 118,5.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny tak, že se navyšuje o 3 616 000,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	32 416 000,- Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2	+800 000,- Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.4	+4 230 000,- Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.5	+3 616 000,- Kč

Celková cena Díla dle SOD a Dodatků č.2, č.4 a č.5 41 062 000,- Kč

slovy: **čtyřicet jeden milionů šedesát dva tisíc korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Rozděluje se 2. Dílčí etapa na část 2a. a 2b. V části 2a bude předán nový návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení se zpracovanými úpravami dle odstavce a) kapitoly I tohoto dodatku. Etapa 2a bude zpracována do 37 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Etapa 2b bude zpracována do 41 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 3. Dílčí etapa se posouvá o 5 měsíců vůči termínu uvedenému v dodatku č. 4 když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.**

Předpoklad dokončení díla do 02/2028 se nemění. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Úprava seznamu poddodavatelů je dohodnuta takto:

1. Přidává se nový poddodavatel: IXPROJEKTA s.r.o..

2. Příloha č.8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

e) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1, č.2, č.3 a č.4 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) |
| | b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 |
| | c) Zvláštní technické podmínky ze dne 14.8.2020 |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 5) |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 5) |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č. 5) |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |
| Příloha č. 10 | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5

příloha č. 3 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5


příloha č. 4 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5

V Praze

V Praze

 26.02.2024 17:03
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal 
Datum: 2024.02.15
09:43:33 +01'00'

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č.1 (SOUCANĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8	Dodatek č.2 - Zpracování nových variant kolejového řešení dopraven a stanovení finální geometrické polohy kolejí	hod	■	■	■

Dodatek č.4

9a	Doplnění přejezdu P3415 v obci Jablonné v Podještědí o nový přechod a dotažení optických kabelů do ZŠT Česká Lípa	hod	■	■	■
9b	Samostatná dokumentace pro doplnění závor na stávajícím P3415 s úvazkou do stávajícího SZZ	hod	■	■	■
9c	Rozšíření rozsahu plnění o rekonstrukci přejezdu v ev. km 110,377	hod	■	■	■
9d	Rozšíření plnění u vybraných stavebních objektů a provozních souborů z titulu změny legislativy	hod	■	■	■
9e	Nové stavební objekty související s rekonstrukcí nástupiště u zastávky Pertoltice pod Ralskem	hod	■	■	■
9f	Požadavek na rozšíření plnění u mostních objektů, na základě přehodnocení koncepčního řešení	hod	■	■	■
9g	Rozšíření plnění u stavebních objektů a provozních souborů silnoproudých a	hod	■	■	■

	slaboproudých vedení na základě požadavků příslušných správců				
Celkem za práce dle dodatku č. 4:					

Dodatek č.5

10a	Zpracování přípravy budoucí elektrifikace trati dle 1a) Preambule	hod			
10b	Zpracování úpravy a koordinace se stavbou „Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště“ dle 1b) preambule	hod			
Celkem za práce dle dodatku č. 5:					
Celkem za základní služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	km			
11	Geodetické práce	km			
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
16	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
Celkem za doplňkové služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
---------	-------	----------------	-------------	--------------------	----------------

18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			
----	---	-----	--	--	--

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24 měsíců) v celkovém počtu 2000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
41 062 000,- Kč	8 623 020,- Kč	49 685 020,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
Cena za výkon autorského dozoru:		

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování
DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1a. Dílčí etapa		
1b. Dílčí etapa		
1c. Dílčí etapa		
2a. Dílčí etapa		
2b. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	41 062 000,- Kč	49 685 020,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, na základě výzvy Objednatele	-	-
1a. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní návrh geometrické polohy kolejí, dokumentace sond GTP	Předávací protokol pro (Část díla)
1b. Dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
1c. Dílčí etapa	do 32 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nový návrh technického řešení DSP v rozsahu dle dodatku č. 4 k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2a. Dílčí etapa	do 37 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nový návrh technického řešení DSP v rozsahu dle dodatku č. 5 k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2b. Dílčí etapa	do 41 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 44 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení, Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu; Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli;
5. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy	Definitivní předání zadávací dokumentace na realizaci stavby (PDPS) s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do 02/2028 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHA Č. 3 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AZ GEO s.r.o., Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 25358944	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■
EKOLA group spol. s r.o., Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10, IČ: 63981378	Měření intenzit hluku a vibrací Biologický průzkum dotčeného území	■
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČ 64610357	projektové práce na objektech dopravních staveb	■
VIAMONT Projekt, s.r.o. Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČ 07757867	projektové práce na PS zabezpečovacího zařízení	■
STOSMOL, s.r.o. U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí n. Labem IČ 28695097	PS sdělovacího zařízení	■
Ixprojekta, s.r.o. Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice IČ 03977471	PS sdělovacího zařízení	■
Ing. David Školník Lovčice 76 503 61 Lovčice IČ 76468209	projektové práce na objektech pozemních staveb	■
CELKEM %		■

PŘÍLOHA Č. 4 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejich příp. dodatků)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech BOZP

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
-------------------------	------------

Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	

E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na požární bezpečnost

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Geotechnik

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.