



Identifikátor: **KUMSX02XLXFX**

Agendové číslo: **03328/2023/IM/1**

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 03328/2023/IM


I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky
zastoupena: Tomášem Závadou, jednatelem
IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2023 Smlouvu o dílo evidenční číslo 03328/2023/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace)“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Pro označení smlouvy o dílo č. 03328/2023/IM se dále používá pojem „smlouva“.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu

prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 1 – Výplně otvorů v hlavní budově

Na základě požadavku uživatele s ohledem na opotřebení, špatné samovolné dovírání a těsnost, budou dodány a osazeny nové vchodové dvoukřídlové hliníkové dveře na budově školy. Dveře budou totožné jako dveře D/03 které jsou součástí projektové dokumentace. Předmětem této změny je i výměna 2 ks plastových oken, a to z důvodu značného opotřebení, nefunkčního otevírání, nákladného servisu. Součástí této změny je montáž a dodávka plastových vnitřních parapetů. Z důvodu velké hmotnosti křídla navrženého okna „O4“ řeší tato změna mj. odpočet 2 ks plastových oken s trojsklem a přípočet 2 ks plastových oken s dvojsklem.

Hodnota víceprací činí 257.036,47 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 40.032,00 Kč bez DPH.

Změna č. 2 – Výplně otvorů ve školní jídelně

a základě požadavku uživatele, s ohledem na snahu o sjednocení členění (vzhledu) oken v budově jídelny, bude provedena výměna 2 ks oken vč. žaluzií a sítěk do oken. Součástí této změny je i odpočet parapetů v jídelně, a to z důvodu, že stávající vnitřní teracové parapety jsou ve výborném stavu a plní dostatečně svoji funkci. V projektové dokumentaci (výpis prvků) byly řešeny okna „O6“ (4ks) s dvojsklem, v rozpočtu byly okna s trojsklem. Tato změna řeší po odsouhlasení s autorským dozorem odpočet dalších 4 ks plastových oken s trojsklem a přípočet 4 ks plastových oken s dvojsklem.

Hodnota víceprací činí 52.017,03 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 23.426,20 Kč bez DPH.

Změna č. 3 – Sanace odvodnění dešťových vod

Při provádění zemních prací soklové části objektu hlavní budovy školy bylo na pravé straně vstupu do budovy zjištěn kritický stav v podobě zavlhlého zdiva vstupního portálu školy. Na žádost objednatele byly provedeny kamerové zkoušky rohového svodu dešťových vod vč. napojení do nejbližší šachtice kanalizačního systému. Potrubí mezi lapačem splavenin a nejbližší šachticí bylo zaneseno a trvale poškozeno (zdegradováno). Změna č. 3 tímto řeší nové provedení napojení úseku od lapače splavenin až po šachtici novým plastovým korugovaným potrubím vč. provedení souvisejících sanačních opatření přilehlé navlhlé zdi v rámci vstupu (oklepání, izolace).

Hodnota víceprací činí 28.214,87 Kč bez DPH.

Změna č. 4 – Záchytný systém proti pádu osob – hlavní budova

Tato změna řeší nový návrh řešení (optimalizaci) střešního záchytného systému s ohledem na prostupy kotvících bodů přes střešní krytinu. Nový návrh řešení řeší menší počet kotvících prvků se stejným bezpečnostním účinkem.

Hodnota víceprací činí 26.620,00 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 67.166,00 Kč bez DPH.

Změna č. 5 – Záchytný systém proti pádu osob – školní jídelna

Tato změna řeší nový návrh řešení (optimalizaci) střešního záchytného systému s ohledem na prostupy kotvících bodů přes střešní krytinu. Nový návrh řešení řeší menší počet kotvících prvků se stejným bezpečnostním účinkem.

Hodnota víceprací činí 33.000,00 Kč bez DPH a hodnota souvisejících méněprací činí 34.511,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 396.888,37 Kč bez DPH / 480.234,93 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 165.135,20 Kč bez DPH / 199.813,59 Kč včetně DPH.**
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH	34.214.753,17 Kč
DPH 21 %	7.185.098,17 Kč
cena včetně DPH	41.399.851,34 Kč
5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 89/6606 ze dne 19.2.2024.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Změnové listy víceprací a méněprací

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 26.2.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

Tomáš
Závada

Digitálně podepsal
Tomáš Závada
Datum: 2024.02.22
06:43:19 +01'00'

za zhotovitele
Tomáš Závada
jednatel

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1

**Rekapitulace nákladů stavby
„Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, příspěvková
organizace)“**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
Stavba dle smlouvy o dílo č. 02504/2022/IM	33.983.000	7.136.430,00	41.119.430
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02504/2022/IM	231.753,17	48.668,17	280.421,34
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	34.214.753,17	7.185.098,17	41.399.851,34

Tomáš Digitálně
Závada podepsal Tomáš
Závada Datum: 2024.02.22
06:43:43 +01'00'

Příloha č. 2 - změnové listy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace budovy gymnázia

Objekt: SO 01 - Hlavní budova

Soupis: Změnový list č.1 - Výplně otvorů v hlavní budově

Místo: Komenského 713, Třinec

Datum: 07.03.2022

Zadavatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.Projektant: HAMROZI s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - Vícepráce							257 036,47
D HSV Práce a dodávky HSV							6 234,53
45	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	6,234	57,71	359,76
	WV		20,78*0,3		6,234		
	WV		Součet		6,234		
46	K	612345301	Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	6,234	717,52	4 473,02
	WV		20,78*0,3		6,234		
	WV		Součet		6,234		
	WV		Součet		0,000		
	WV		Součet		0,000		
102	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	7,500	186,90	1 401,75
	WV		2,7+4,8		7,500		
	WV		Součet		7,500		
D 767 Konstrukce zámečnické							170 775,11
301	M	553413R2	dveře dvoukřídle Al prosklené 1,78x2,2 m vč. příslušenství dle specifikace D/03	m2	3,916	41 660,00	163 140,56
	WV		Výkres č. D.1.1.01-41				
	WV		1,78*2,2		3,916		
299	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku vč. příslušenství	kus	1,000	7 634,55	7 634,55
	WV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640221				
D 766 Konstrukce truhlářské							80 026,83
280	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevřavých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	2,700	639,20	1 725,84
	WV		0,9*1,5*2		2,700		
	WV		Součet		2,700		
281	M	61140052	okno plastové otevřavé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,700	5 210,00	14 067,00
	WV		Výkres č. D.1.1.01-41				
	WV		0,9*1,5*2*0/03"		2,700		
	WV		Součet		2,700		
	WV		Součet		0,000		
	WV		Součet		0,000		
282	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevřavých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	4,800	647,62	3 108,58
	WV		Výkres č. D.1.1.01-41				
	WV		2*2,4*1*0/01"		4,800		
	WV		Součet		4,800		
283	M	61140054	okno plastové otevřavé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,800	4 480,00	21 504,00
	WV		2*2,4*1*0/01"		4,800		
	WV		Součet		4,800		
284	K	7666222R1	Příplatek za pakové ovládání nedostupných oken - dod. a mtž.	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
286	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	3,000	133,59	400,77
287	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	136,00	272,00
	WV		Výkres č. D.1.1.01-41				
	WV		2		2,000		
288	M	61140079	parapet plastový vnitřní - š 300mm, barva bílá	m	1,800	198,40	357,12
	WV		0,9+0,9		1,800		
	WV		Součet		1,800		
289	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	6,000	31,28	187,68
	WV		2*3		6,000		
290	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000	205,60	205,60
	WV		Výkres č. D.1.1.01-41				
	WV		12		12,000		
291	M	61140083	parapet plastový vnitřní - š 450mm, barva bílá	m	2,000	396,80	793,60
292	K	767627306	Montáž oken Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	14,600	93,78	1 369,19
	WV		Výkres č. D.1.1.01-41				
	WV		2,4+2,4+2+1,5+1,5+1,5+0,9+0,9		14,600		
	WV		Součet		14,600		
293	K	767627307	Montáž oken Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou	m	14,600	93,21	1 360,87
	WV		Výkres č. D.1.1.01-41				
	WV		2,4+2,4+2+1,5+1,5+1,5+0,9+0,9		14,600		
	WV		Součet		14,600		
294	K	786626121	Montáž zastíňujících žaluzií vnitřních	m2	3,773	174,93	660,01
	WV		Výkres č. D.1.1.01-41				
	WV		0,84*1,54*1*2/05"		1,294		
	WV		0,84*0,54*1*2/06"		0,454		

WV		0,75*1,35*2*Z/09"			2,025		
WV		Součet			3,773		
295	M	55346200	žaluzie interiérové	m2	3,773	372,80	1 406,57
WV		Výkres č. D.1.1.01-41					
WV		0,84*1,54*1			1,294		
WV		0,84*0,54*1*Z/06"			0,454		
WV		0,75*1,35*2*Z/09"			2,025		
WV		Součet			3,773		

2831	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m O4	m2	7,200	3 640,00	26 208,00
------	---	----------	--	----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - Méněpráce -40 032,00

283	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m- O4	m2	-7,200	5 560,00	-40 032,00
WV		-1,5*2,4*2			-7,200		
WV		Součet			-7,200		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace budovy gymnázia

Objekt:

SO 02 - Trakt školní jídelny

Soupis:

Změnový list č. 2 - Výplně otvorů ve školní jídelně

Místo:

Komenského 713, Třinec

Datum:

07.03.2022

Zadavatel:

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - Vícepráce 52 017,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 372,20

371	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	3,060	57,71	176,59
WV		(1,5+1,5+1,8+1,8+1,8+1,8)*0,3			10,200		

372	K	612345301	Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	3,060	717,52	2 195,61
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 150,96

373	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	5,400	213,14	1 150,96
WV		1,5*1,8*2			5,400		

D PSV Práce a dodávky PSV 48493,87

D 766 Konstrukce truhlářské 48493,87

304	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	5,400	647,62	3 497,15
WV		1,5*1,8*2*O/03"			5,400		
WV		Součet			5,400		

305	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	5,400	4 480,00	24 192,00
WV		1,5*1,8*2*O/03"			5,400		
WV		Součet			5,400		

318	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	2,000	133,59	267,18
WV		2			2,000		
WV		2			2,000		

323	K	767627306	Montáž oken Příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou páskou	m	10,200	93,78	956,56
WV		10,2			10,200		

324	K	767627307	Montáž oken Příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou	m	10,200	93,21	950,74
WV		10,2			10,200		

325	K	786626121	Montáž zastíhujících žaluzií vnitřních	m2	4,160	174,93	727,71
WV		1,3*1,6*2			4,160		
WV		Součet			4,160		

326	M	55346200	žaluzie interiérové	m2	4,160	372,80	1 550,85
WV		1,3*1,6*2*Z/08"			4,160		
WV		Součet			4,160		

327	K	7866261R1	Montáž sítěk proti hmyzu	m2	5,400	151,20	816,48
WV		Výkres č. D.1.1.01-30			5,400		
WV		1,5*1,8*2			5,400		
WV		Součet			5,400		

328	M	553462R1	vnější síťka proti hmyzu vč. rámu, 1500x1800 mm	kus	2,000	1 492,80	2 985,60
WV		2			2,000		

M	61140049	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2-O6	m2	2,160	5 810,00	12 549,60	
WV		0,6*0,9*4			2,160		
WV		Součet			2,160		

320	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-15,000	136,00	-2 040,00
WV		-15			-15,000		
WV		Součet			-15,000		

321	M	61140079	parapet plastový vnitřní - š 300mm, barva bílá	m	-18,900	198,40	-3 749,76
322	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	-30,000	31,28	-938,40
WV		-15*2			-30,000		
WV		Součet			-30,000		

320	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-15,000	136,00	-2 040,00
WV		-15			-15,000		
WV		Součet			-15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - Méněpráce -23 426,20

D 766 Konstrukce truhlářské -21 048,96

321	M	61140079	parapet plastový vnitřní - š 300mm, barva bílá	m	-18,900	198,40	-3 749,76
322	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	-30,000	31,28	-938,40
WV		-15*2			-30,000		
WV		Součet			-30,000		

320	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-15,000	136,00	-2 040,00
WV		-15			-15,000		
WV		Součet			-15,000		

320	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-15,000	136,00	-2 040,00
WV		-15			-15,000		
WV		Součet			-15,000		

320	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-15,000	136,00	-2 040,00
WV		-15			-15,000		
WV		Součet			-15,000		

320	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	-15,000	136,00	-2 040,00
WV		-15			-15,000		
WV		Součet			-15,000		

307	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2 vč. větrací štěrbin -O6	m2	-2,160	6 630,00	-14 320,80
	WV		-0,6*0,9*4"		-2,160		
	WV		Součet		-2,160		
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				-2 377,24
365	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z betonu, kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	-7,560	314,45	-2 377,24
	WV		-0,9*0,4*6		-2,160		
	WV		-1,5*0,4*9		-5,400		
	WV		Součet		-7,560		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace budovy gymnázia

Objekt: SO 01 - Hlavní budova

Soupis: **Změnový list č.3 - Sanace odvodnění dešťových vod**

Místo: Komenského 713, Třinec

Datum: 07.03.2022

Zadavatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Projektant: HAMROZI s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - Vícepráce							28 214,87
D	1		Zemní práce				15 877,40
20	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	11,000	1 252,29	13 775,19
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212222				
	WV		10*1*1,1			11,000	
	WV		Součet			11,000	
21	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,000	191,11	2 102,21
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101				
	WV		10*1*1,1			11,000	
	WV		Součet			11,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 029,60
3	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	11,000	93,60	1 029,60
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391				
	WV		10*1,1			11,000	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 267,87
4	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	10,200	12,40	126,48
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001				
5	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	83 100,00	249,30
			WV 10,2*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství			0,003	
6	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše svislé S	m2	10,200	86,10	878,22
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132111				
7	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	12,454	242,00	3 013,87
			WV 10,2*1,221 *Přepočtené koeficientem množství			12,454	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 040,00
8	K	721174057	Potrubic z trub polypropylenových větrací DN 160	m	8,000	880,00	7 040,00
	WV		4*2			8,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace budovy gymnázia

Objekt: SO 01-Hlavní budova

Soupis: **Změnový list č. 4 - Záchytný systém proti pádu osob - Hlavní budova**

Místo: Komenského 713, Třinec

Datum: 07.03.2022

Zadavatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Projektant: HAMROZI s.r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - Vícepráce							26 620,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26 620,00
D	767		Konstrukce zámečnické				26 620,00
3	M	709213R2	koncový bod	kus	4,000	6 600,00	26 400,00
5	M	709213R4	nerozové lano	m	2,000	110,00	220,00
Náklady soupisu celkem - Méněpráce							-67 166,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-67 166,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-67 166,00
2	M	709213R1	kotvící prvek typu C dle ČSN EN 795	kus	22,000	-2 798,00	-61 556,00
4	M	709213R3	sředový bod	kus	6,000	-935,00	-5 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace budovy gymnázia

Objekt:

SO 02 - Trakt školní jídelny

Soupis:

Změnový list č. 5 - Záchytný systém proti pádu osob - Školní jídelna

Místo:

Komenského 713, Třinec

Datum:

07.03.2022

Zadavatel:

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

Projektant:

HAMROZI s.r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - Vícepráce							33 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				33 000,00
3	M	709213R2	koncový bod	kus	5,000	6 600,00	33 000,00
Náklady soupisu celkem - Méněpráce							-34 511,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-34 511,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-34 511,00
2	M	709213R1	katvici prvek typu C dle ČSN EN 795	kus	12,000	-2 798,00	-33 576,00
4	M	709213R3	středový bod	kus	1,000	-935,00	-935,00