

DODATEK č. 1

Číslo dodatku: 60DRE-000145

**Název dodatku: Dodatek č. 1 - D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip
2023**

Ke Smlouvě o poskytování služby:

Číslo smlouvy Objednatele: 60ZA-003493

Číslo smlouvy Poskytovatele: 230023

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip
2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. A 80478, vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)
a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 24166189
DIČ: CZ24166189
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 184802
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodli na změně následujících ustanovení smlouvy.

I.

PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 06. 2023 Smlouvu o poskytování služeb č. **60ZA-003493** D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip 2023, jejímž předmětem je periodická údržba MZ TransGrip.
- 1.2. Poskytovatel se zavázal dodat Služby Objednateli v termínech červen 2023, září 2023, prosinec 2023 a duben 2024. Termín ukončení plnění byl stanoven do dubna 2024.
- 1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou o poskytování služeb ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Poskytovatel písemně požádal Objednatele dne 01. 02. 2024 o prodloužení termínu ukončení plnění, a to z důvodu intenzivních policejních kontrol na dálnici A17, na odpočívce Am Heidenholz (která je první odpočívkou od hranic s Českou republikou, vzdálenou 5 km, s navazující dálnicí D8). Policejní kontroly probíhaly v září, říjnu, listopadu a prosinci 2023 a byly zaměřené na nelegální migraci osob z ČR do SRN. Tvorba souvislých kolon vozidel na D8 znemožnila provedení zaslavněných prací.
- 2.2. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování služeb.

Původní znění:

Termín provádění:

červen 2023

září 2023

prosinec 2023

duben 2024

Nové znění:

Termín provádění:

červen 2023

leden 2024

duben 2024

červenec 2024

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy či příloh Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.