

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZE DNE 01.08.2023

Číslo smlouvy Objednatele: 14PT-001157

Číslo smlouvy Poskytovatele: 3

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 231 1003.15620

(dále jen „Smlouva“)

Název související veřejné zakázky: D35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa, záchranný archeologický průzkum

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

se sídlem: Olomouc – Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6,  
PSČ 779 00  
IČO: 75008271  
DIČ: CZ75008271  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
sp. zn. Pr 847  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I.

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Dne 01.08.2023 Objednatel a Poskytovatel uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb, na základě níže se Poskytovatel zavázal na své náklady a nebezpečí k řádnému a včasnému provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě silnice D35 3508.2 Křelov – Slavonín v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2. V průběhu plnění Smlouvy vyšly najevo archeologické nálezy významně překračující původně předpokládaný rozsah a význam nálezů. V úseku 138,45 až 138,8 plánované stavby došlo po podzimní skrývce ornice ke zjištění, že se zde nachází archeologické situace v mnohem větším počtu a jiného charakteru, než bylo očekáváno. Konkrétně došlo k mimořádnému nálezu nejméně 80 kostrových hrobů ze starší doby bronzové a nejméně 6 hrobů ze závěru pozdní doby kamenné. Jedná se o pohřební areál největší svého druhu na Moravě. Archeologický výzkum hrobových celků je obecně náročnější než archeologický výzkum sídlištních objektů, vyžaduje precizní preparaci a dokumentaci, která je v zimních podmínkách velmi náročná jak časově, tak i logisticky. Výše uvedené archeologické nálezy podstatně zvyšují časovou náročnost provedení terénní části záchranného archeologického výzkumu.
- 1.3. S odkazem na vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy obsaženou v odst. 2.8.2. Smlouvy a s odkazem na zjištění výše uvedených archeologických nálezů významně překračujících původně předpokládaný rozsah a význam nálezů se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby plnění dle Smlouvy a na prodloužení Lhůty pro provedení terénní části archeologického výzkumu. Tyto údaje budou na základě tohoto Dodatku prodlouženy o dobu nezbytně nutnou pro zpracování výše uvedených archeologických nálezů.
- 1.4. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na zrušení původního znění odst. 3.2 Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním odst. 3.2 Smlouvy v následujícím znění:

*„Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 33 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.*

*(dále jen „Doba plnění“).*“

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení původního znění odst. 3.3 Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním odst. 3.3 Smlouvy v následujícím znění:

*„Doba poskytování jednotlivých částí (dílcích) Služeb:*

*Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:*

<i>Popis dané části Služeb</i>	<i>Lhůta pro provedení dané části Služeb</i>
<i>Terénní část archeologického výzkumu</i>	<i>Do 7 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.</i>
<i>Zpracování terénní části archeologického výzkumu:</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• laboratorní ošetření nálezů</i></li><li><i>• zpracování a vyhodnocení nálezů</i></li><li><i>• vypracování nálezové zprávy</i></li><li><i>• odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené dohody s dle uzavřené dohody s krajským úřadem Olomouckého kraje</i></li></ul>	<i>do 26 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu</i>

“

- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku.
- 3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.26  
09:17:38 +01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 28.02.2024 11:06:01 +01:00