

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO TS-4006/2023

U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.: 857/24-CSMV
č. j.: TS-945/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany




objednatel:

Název: **Česká republika – OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu (dále jen „**OLYMP CS MV**“)
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

Název: **DOMISTAV CZ a.s.**
Sídlo: Foerstrova 897/2, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
Provozovna: Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107
DIČ: CZ27481107
zastoupená: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
e-mail: 
tel.: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
pod sp. zn. B 2454

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Dne 30.10.2023 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem: č.j. TS-4006/2023 a ev. č.: 4249/23-CSMV, na základě, které se Zhotovitel zavázal provést dílo, a to konkrétně dodávku a instalaci nového ochlazovacího bazénku, dodávku a instalaci vnitřního kneippu s ručním ovládáním včetně veškerých potřebných technologií a stavební úpravy v okolí sauny v areálu OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, na adrese Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7 (dále jen „**Smlouva**“).

Po zahájení příslušných stavebních prací na díle se objevilo hned několik objektivně nepředvídatelných událostí postupně uvedených níže, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době před zahájením příslušných stavebních prací na díle a které tudíž nemohli ani předvídat.

Výše uvedené objektivně nepředvídatelné události, které se objevily po zahájení stavebních prací na díle, přinesly hned několik skutečností (tj. v průběhu realizace díla byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci). Zajištění nezbytně nutných příslušných změn v daném položkovém rozpočtu stavby (tj. v oceněném rozsahu prací uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy) v podobě konkrétně navržených méněprací a víceprací ze strany Zhotovitele v rámci zajištění řádné realizace díla a jejich předložení ke schválení Objednateli a s tím spojených dalších navazujících administrativních kroků ze strany Objednatele. Dále v důsledku výše uvedeného bylo nevyhnutelné provést rovněž aktualizaci příslušné projektové dokumentace na toto dílo, která s sebou nese určité časové období na dané zpracování, aby projektová dokumentace byla aktualizována dle požadovaného stavu. Během výše citovaného procesu navržených méněprací a víceprací a potřeby časového úseku na aktualizaci projektové dokumentace na toto dílo bylo rovněž nevyhnutelné pozastavit příslušné stavební práce na díle.

Smluvní strany se dohodly mimo jiné s ohledem na výše popsané skutečnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat, že je nezbytné posunout termín konečného dokončení a předání díla. Z výše uvedených důvodů byl jako nový termín konečného dokončení a předání díla stanoveno datum 31.03.2024.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K NÍŽE UVEDENÉMU DATU, V SOULADU S 12.6 SMLOUVY DOHODLY NA POSUNUTÍ TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO DODATKEM.

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni uzavření tohoto Dodatku se odst.
- 2.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu do **31.03.2024**. Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky povinných na základě povahy Díla.“*

- 1.2. Ostatní ustanovení čl. 2 Smlouvy nedotčené změnou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.
- 2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplývají-li z kontextu jinak.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.
- 2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne


V dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA



Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva
DOMISTAV CZ a.s.