

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

<i>Stavební akce:</i>	4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL01		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 03 - Objekt tělovýchovy		
<i>Název / označení změny:</i>	Zateplení světlíků, doplnění svislých izolací		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Zateplení světlíků, doplnění svislých izolací		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	03.07.2023		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	objednatel	<i>Dne:</i>	03.07.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p><i>Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.</i></p> <p>Po zjištění skutečného stavu bylo nutné provést dodatečnou tepelnou izolaci střešních světlíků včetně hydroizolační folie. Dále bylo nutné provést nabetonávky pro ukotvení VZT jednotek.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	NE		
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		117 746,55	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		117 746,55	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soupis méněprací / víceprací 2. Zápis ve stavebním deníku 		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

<i>Stavební akce:</i>	4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL06		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 01 - Objekt školy		
<i>Název / označení změny:</i>	Změna materiálu parozábrany		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změna materiálu parozábrany		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	17.07.2023		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	objednatel	<i>Dne:</i>	17.07.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p><i>Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.</i></p> <p>Po zdemontování stávajícího střešního souvrství bylo zjištěno, že podkladní betony nejsou rovné, jak bylo předpokládáno, vlivem této skutečnosti muselo dojít ke změně technologie hydroizolační vrstvy včetně změny materiálu.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	NE		
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		372 311,93	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		1 049 051,44	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-676 739,51	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soupis méněprací / víceprací 2. Zápis ze stavebního deníku 3. Fotodokumentace 		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

<i>Stavební akce:</i>	4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL07		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 03 - Objekt tělovýchovy		
<i>Název / označení změny:</i>	Změna materiálu parozábrany		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změna materiálu parozábrany		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	17.07.2023		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	objednatel	<i>Dne:</i>	17.07.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p><i>Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZZV.</i></p> <p>Po zdemontování stávajícího střešního souvrství bylo zjištěno, že podkladní betony nejsou rovné, jak bylo předpokládáno, vlivem této skutečnosti muselo dojít ke změně technologie hydroizolační vrstvy včetně změny materiálu.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	NE		
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		97 838,82	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		275 677,18	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-177 838,36	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soupis méněprací / víceprací 2. Zápis ze stavebního deníku 3. Fotodokumentace 		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

Stavební akce:	4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL08		
Dotčená část stavby:	SO 02A - Objekt stravování		
Název / označení změny:	Změna materiálu parozábrany		
Podklad pro změnu:	Změna materiálu parozábrany		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	17.07.2023		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	17.07.2023
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZZV.</p> <p>Po zdemontování stávajícího střešního souvrství bylo zjištěno, že podkladní betony nejsou rovné, jak bylo předpokládáno, vlivem této skutečnosti muselo dojít ke změně technologie hydroizolační vrstvy včetně změny materiálu.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		113 282,98	Kč bez DPH
přípočty celkem:		325 310,10	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-212 027,12	Kč bez DPH
Přílohy:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soupis méněprací / víceprací 2. Zápis ze stavebního deníku 3. Fotodokumentace 		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

<i>Stavební akce:</i>	4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL09		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 02B - Objekt stravování		
<i>Název / označení změny:</i>	Změna materiálu parozábrany		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změna materiálu parozábrany		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	17.07.2023		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	objednatel	<i>Dne:</i>	17.07.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p><i>Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZZV.</i></p> <p>Po zdemontování stávajícího střešního souvrství bylo zjištěno, že podkladní betony nejsou rovné, jak bylo předpokládáno, vlivem této skutečnosti muselo dojít ke změně technologie hydroizolační vrstvy včetně změny materiálu.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	NE		
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		29 776,07	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		85 269,67	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-55 493,60	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soupis méněprací / víceprací 2. Zápis ze stavebního deníku 3. Fotodokumentace 		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

Stavební akce:	4. ZŠ – rekonstrukce střech
----------------	------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL14
--	-------------

Dotčená část stavby:	SO 01 Objekt školy		
Název / označení změny:	Změna kačírkové lišty		
Podklad pro změnu:	Změna výšky kačírkové lišty		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	23.08.2023		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	23.08.2023
Zdůvodnění a popis změny:			

Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Po zjištění skutečného stavu odpadního potrubí došlo ke změně systému odvodnění a tím i spádů střešní konstrukce. V návaznosti na změnu spádů střechy, došlo ke zvýšení vrstvy kačírku a tím i ke změně kačírkové lišty, která musela být nahrazena, s ohledem na požadované rozměry, atypickou.

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		389 419,20	Kč bez DPH
přípočty celkem:		566 844,70	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-177 425,50	Kč bez DPH

Přílohy:

1. Soupis méněprací/víceprací
2. Cenová nabídka
3. Zápis ve stavebním deníku

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

Stavební akce:	4. ZŠ – rekonstrukce střech		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL15		
Dotčená část stavby:	SO 02A Objekt stravování		
Název / označení změny:	Změna kačírkové lišty		
Podklad pro změnu:	Změna výšky kačírkové lišty		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	23.08.2023		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	23.08.2023
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.</p> <p>Po zjištění skutečného stavu odpadního potrubí došlo ke změně systému odvodnění a tím i spádů střešní konstrukce. V návaznosti na změnu spádů střechy, došlo ke zvýšení vrstvy kačírku a tím i ke změně kačírkové lišty, která musela být nahrazena, s ohledem na požadované rozměry, atypickou.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		135 040,04	Kč bez DPH
přípočty celkem:		201 979,62	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-66 939,58	Kč bez DPH
Přílohy:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soupis méněprací/víceprací 2. Cenová nabídka 3. Zápis ve stavebním deníku 		
Za útvar / oddělení / firma	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

Stavební akce:	4. ZŠ – rekonstrukce střech
----------------	------------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL16
--	-------------

Dotčená část stavby:	SO 03 Objekt tělovýchovy		
Název / označení změny:	Změna kačírkové lišty		
Podklad pro změnu:	Změna výšky kačírkové lišty		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	23.08.2023		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	23.08.2023
Zdůvodnění a popis změny:			

Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Po zjištění skutečného stavu odpadního potrubí došlo ke změně systému odvodnění a tím i spádů střešní konstrukce. V návaznosti na změnu spádů střechy, došlo ke zvýšení vrstvy kačírku a tím i ke změně kačírkové lišty, která musela být nahrazena, s ohledem na požadované rozměry, atypickou.

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		153 572,66	Kč bez DPH
přípočty celkem:		225 390,28	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-71 817,62	Kč bez DPH

Přílohy:

1. Soupis méněprací/víceprací
2. Cenová nabídka
3. Zápis ve stavebním deníku

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

Stavební akce:	4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL17		
Dotčená část stavby:	SO 02B - Objekt stravování		
Název / označení změny:	Bourání atiky		
Podklad pro změnu:	Bourání atiky na objektu stravování		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	14.10.2023		
Návrh pro změnu podal:	objednatel	Dne:	14.10.2023
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZZVZ.</p> <p>Při zaměření stávajícího okenního otvoru pro nové vstupní dveře na rampu došlo ke zjištění, že před oknem se nachází atika, zasahující do otvoru. Tato musí být zbourána, aby mohlo dojít k osazení dveří a jejich používání bez překážek.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		1 813,08	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 813,08	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soupis méněprací / víceprací 2. Fotodokumentace stávajícího stavu 3. Zápis ve stavebním deníku 		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

<i>Stavební akce:</i>	4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL18		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 01 Objekt školy		
<i>Název / označení změny:</i>	Fasádní mřížky		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Skutečný stav fasádních mřížek		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	23.10.2023		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Objednatel	<i>Dne:</i>	23.10.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p>Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 6 ZZZV.</p> <p>Byl překontrolován skutečný stav fasádních mřížek a oproti projektu je navíc k výměně 53 fasádních mřížek.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		53 914,46	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		53 914,46	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		0,00	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápis ve stavebním deníku		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2023/003898 ze dne 5.6.2023**

<i>Stavební akce:</i>	4. ZŠ - REKONSTRUKCE STŘECH		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	ZL19		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 01 - Objekt školy		
<i>Název / označení změny:</i>	Změna konstrukce střechy a zateplení strojovny výtahu		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Změna konstrukce střechy a zateplení strojovny výtahu		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	11.10.2023		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	objednatel	<i>Dne:</i>	11.10.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p>Změna byla zaříděna dle § 222 odst. 4 ZZZVZ.</p> <p>Došlo ke změně technického řešení zateplení strojovny výtahu, pro zlepšení tepelně a provozně technických vlastností a eliminaci kondenzace vody uvnitř stávající skladby.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	NE		
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		179 038,77	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		184 438,50	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-5 399,73	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soupis méněprací / víceprací 2. Zápis ze stavebního deníku 		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel:		28.11.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.11.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.11.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.11.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.11.2023	
- cenová kontrola		28.11.2023	
ÚKEP Města Plzně, p.o.		28.11.2023	