

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby Objednatele:

- xxx
- xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: AZW, a.s.
Sídlo: Ponávka 185/2, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně oddíl B vložka 5655
Zástupce: Jan Prokop, předseda představenstva
IČO: 277 21 183
DIČ: CZ 27721183
Bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoby Zhotovitele:

- vedoucí montážní skupiny: xxx

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento deklaratorní Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 016381/2023/00, uzavřené dne 15.9.2023 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází k potvrzení prodloužení lhůty pro předání díla ve smyslu čl. III odst. 7 písm. a) Smlouvy.
- 2) Zhotovitel od nabytí účinnosti Smlouvy započal plnění v souladu s Harmonogramem provedení díla a postupoval tak, aby se z důvodů na jeho straně nedostal do prodlení se lhůtou pro předání díla. Z důvodů na straně Objednatele, které jsou uvedeny níže, byl však Objednatel nucen vydat Zhotoviteli pokyn k přerušení provádění díla, a to ve vícero případech.
- 3) Zhotovitel byl na základě pokynu Objednatele povinen přerušit provádění díla z následujících důvodů:
 - a) V průběhu plnění Objednatel zjistil, že nemá k dispozici veškeré informace o poloze areálových rozvodů nízkého napětí a jejich ukončení v jednotlivých objektech v místě provedení díla v potřebném detailu. Uvedené informace jsou přitom nezbytné pro provedení díla v souladu s bezpečnostními právními předpisy. Jelikož pokračování v provádění díla bez zmapování rozvodů v potřebném detailu představovalo bezpečnostní riziko a potřeba zmapování rozvodů nebyla předpokládána při stanovování lhůty pro předání díla, vydal Objednatel pokyn k přerušení provádění díla v nezbytném rozsahu do doby zmapování rozvodů.
 - b) Provádění díla probíhá za souběžného provozu místa provádění díla. Provedení díla přitom vyžaduje několik odpojení elektrické energie. Z důvodů na straně Objednatele, které nebyly předpokládány při stanovování lhůty pro předání díla, nemohl Objednatel umožnit odpojení elektrické energie Zhotoviteli před datem 17.2.2024. Uvedená překážka na straně Objednatele přitom měla zásadní dopad do provádění díla, když znemožnila Zhotoviteli provádět potřebnou demontáž a montáž technologií, které jsou součástí díla, a na které navazují další práce tvořící dílo.
 - c) Provádění díla je nutné koordinovat s distributorem elektrické energie (dále jen „distributor“). Z důvodů na straně distributora, které nebyly při stanovování lhůty pro předání díla předvídané, umožňuje distributor odepnutí a manipulaci na soustavě VN, které je potřebné pro pokračování v provádění díla, až ve lhůtě od 2.4.2024 do 17.4.2024, tzn. až po uplynutí původní lhůty pro provádění díla. Na odepnutí soustavy VN přitom navazují další práce tvořící dílo.
- 4) Lhůta pro předání díla se prodloužila v souladu s čl. III odst. 7 Smlouvy o délku trvání překážek, přičemž mezi překážky patří i ty překážky, které vznikly v souvislosti s vydáním pokynů Objednatele k přerušení provádění díla a které by nevznikly a neměly dopad do lhůty pro předání díla v případě, kdy by Objednatel pokyn k přerušení díla nevydal. Zhotovitel přitom vždy činil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání překážek.
- 5) Lhůta pro předání díla byla prodloužena do **31.7.2024**. Prodloužení lhůty pro předání díla nemá vliv na cenu díla a nezakládá nárok Zhotovitele požadovat navýšení ceny díla.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Dodatek je uzavírán elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana jej opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
- 2) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel.

- 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 27.2.2024

Za Objednatele

V Brně 26.2.2024

Za Zhotovitele

.....

Mgr. Ing. Daniela Němcová

kvestorka

.....

Jan Prokop

předseda představenstva