

Dodatek č. 1. k objednávce č. OBW - 1343/2023




**„Revitalizace Dalejského potoka“
uzavřené dne 29.8.2023 (dále jen “objednávka”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Antonín Fabián

se sídlem: Rajchardova 347, 252 09, Hradištko - Rajchardov
IČ: 65463510 DIČ: CZ6608180381
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném Městským soudem Jílové pod sp. zn.
161/97/3/F (dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu objednávky z důvodu neočekávaně zhoršených klimatických podmínek během plnění objednávky. Vzhledem k povodňové situaci v daném období výška hladiny ve Vltavě znemožňovala práce v korytě Dalajského potoka při bouracích pracích dna a skládání kamenných konstrukcí.

II.

1. Termín platnosti objednávky se dohodou stran prodlužuje a stanovuje se na 29.2.2024. Důvodem prodloužení termínu byly dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, které znemožnily práce v korytě tak, jak je uvedeno v předchozím článku.

III.

1. Všechna ostatní ujednání objednávky nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne:

21.12.2023

V Praze dne:

21.12.2023