

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 48-7/70/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Rekonstrukce opěrné zdi na rohu ulic Otýlie Beníškové – Lochotínská v Plzni (DÚSP)“

Objednatel: Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel:

Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

Preambule

Zhotovitel díla požádal o prodloužení termínu z důvodu časové náročnosti zajištění smlouvy na přeložku silového vedení společnosti ČEZ, která je v současné době před podpisem smluvními stranami. Bez uzavření této smlouvy není vyprojektována přeložka vedení ČEZ a nelze získat vyjádření společnosti ČEZ k dokumentaci rekonstrukce zdi. Dále v rámci projednávání nebylo přijato navržené řešení vedení dopravy během rekonstrukce a současně nebylo zatím nalezeno takové dopravní opatření, které by bylo přijatelné pro všechny zúčastněné strany.

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení článku III. odst. 1 bod b) smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 30. 6. 2024

Prodloužení termínu je z důvodu časové náročnosti zajištění smlouvy na přeložku silového vedení společnosti ČEZ. Bez uzavření této smlouvy není vyprojektována přeložka vedení ČEZ a nelze získat vyjádření společnosti ČEZ k dokumentaci rekonstrukce zdi. Dále v rámci projednávání nebylo přijato navržené řešení vedení dopravy během rekonstrukce a zatím nebylo nalezeno dopravní opatření přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Změna termínu neohrozí proces investiční přípravy stavby, neboť ta zatím není zařazena do rozpočtových výhledů města.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 48-7/70/2023 se nemění.

V Plzni dne:

.....

za objednatele

ředitel

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....

za zhotovitele