

Příloha č. 2 Dodatku: Orientační časový harmonogram Smlouvy (Harmonogram prací)

Fáze	Milník č.	Popis	Typ termínu	počet týdnů
1	1.1.	Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 1	pevný	4
	1.2.	Koncept Návrhu stavby*)		
	1.2.2 - 1.2.5.	Analýza - vytvoření strategie	pevný	2
	1.2.6 - 1.2.17.	Vytvoření Konceptu Návrhu stavby*)	pevný	11
	1.3.	Vytvoření Čistopisu Návrhu stavby*)	pevný	4
	1.4.	Získání Rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle Zákona č.100/2001 Sb.	klouzavý - odhad	13
	1.5.	Získání rozhodnutí EIA. (Součástí ceny Díla se stane pouze 50% Hrubé pracovní výměry Objednatel podle Smlouvy)	klouzavý - odhad	
	1.6.	Vytvoření Konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí	pevný	8
1.7.	Vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti o územní rozhodnutí	klouzavý - odhad	14	
1.8.	Milník sloučen s Fází 2		klouzavý - odhad	0
<b>Fáze 1 celkem</b>				<b>56</b>
2	2.1.	Stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2	pevný	2
	2.2.	Vytvoření Konceptu Dokumentace pro vydání společného povolení	pevný	12
	2.3.	Vytvoření Čistopisu Dokumentace pro vydání společného povolení. <b>Podání kompletní žádosti o Společné povolení na stavební úřad do 28.6.2024</b>	pevný	4
	2.4.	Získání Společného povolení vyznačením nabytí právní moci	klouzavý - odhad	14
<b>Fáze 2 celkem</b>				<b>32</b>
3	3.1.	Vytvoření Konceptu a Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby Milník č. 3.1. bude rozdělen před započítáním prací na Fázi 3 na několik milníků odpovídajícím logickým stavebním a technologickým celkům v souladu zejména s Přílohou č.1, 1b a 1c Smlouvy a aktualizovanou Přílohou č.2 Dodatku - Harmonogram prací	pevný	20
	3.3.	Spolupráce při výběru Generálního zhotovitele stavebních prací	pevný - odhad	4
<b>Fáze 3 celkem</b>				<b>24</b>
4	4.1.	Autorský dozor	pevný - odhad	96
<b>Fáze 4 celkem</b>				<b>96</b>
5	5.1.	Průběžná činnost během Fáze 5	pevný - odhad	20
	5.2.	Závěrečná zpráva	pevný	2
<b>Fáze 5 celkem</b>				<b>22</b>

pevný - celkem	189
klouzavý - celkem	41
<b>DÍLO CELKEM</b>	<b>230</b>

**Vysvětlivky:**

Typ termínu	Popis
pevný	Pevně stanovený termín zpracování části Fáze od pokynu Objednatel k stanovenému Milníku
pevný - odhad	Milníky č. 3.1., 4.1. a 5.1. budou rozděleny před započítáním prací na příslušné Fázi na několik milníků, odpovídajícím logickým stavebním a technologickým celkům v souladu zejména s Přílohou č.1, 1b a 1c Smlouvy, aktualizovanou Přílohou č.2 Dodatku - Orientační časový harmonogram Smlouvy (Harmonogram prací) a Harmonogramem Stavby
klouzavý - odhad	Odhad termínu vydání příslušných vyjádření/stanovisek/rozhodnutí od podání kompletní žádosti s příslušnou Dokumentací
Fáze	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele
Milník č.	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy, zejména pak rozsah prací jak je popsán v Příloze č. 1 Rozsah prací Dodavatele
Změny v rámci Dodatku	Žlutě označená pole obsahují změnu údajů, které jsou předmětem tohoto Dodatku
* Návrh stavby v rozsahu dokumentace k podání oznámení o Posouzení vlivu Projektu na životní prostředí podle relevantního zákona (dále jen „EIA“).	

v Praze dne: 26.01.2024

podpis Účastníka: