

STAVBA	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt:-	Číslo stavby: Číslo objektu:-
PROJEKTANT	Aut. dozor:	
OBJEDNATEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Zástupce investora
ZHOTOVITEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Během realizace stavby bylo potřeba zrealizovat práce, který nebyly součástí soutěžního VV. Jedná se o práce, které nastaly při odkrývání/bourání konstrukcí.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD:

Změnový list řeší odkrytí žlabu v kolektoru, demontáž stávajících kabelů v žlabu a zpětné zakrytí. Dále jsou zde zahrnuty práce, které bylo zapotřebí udělat pro plynulý chod provizorní kuchyně při bourání starých konstrukcí.

Generální dodavatel, podpis

Datum

Vyjádření TDS:

Práce byly průběžně revidovány a odsouhlasovány. Za TDS souhlas.

Stavební dozor, podpis

Datum

Vyjádření AD:

ZA AD souhlas. Tyto práce byly nepředvídatelné.

Autorský dozor, podpis

Datum

Cena víceprací 193 990,17

Cena méněprací

Celková cena **193 990,17**

(kalkulace přiložena)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / **bez dopadu**

Důvody zamítnutí návrhu:

Objednatel, jméno, podpis

Datum

Rozdělovník:

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovit./dod.:

Ostatní:

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	materiál	cena materiál	montáž	cena montáž	CÚ
5.2	Nepředvídatelné práce	hod	291,00	0,00	0,00	388,00	112908,00	SoD
	Rozplechování a zpětné zaplechování TRASY V KOLEKTORU-6 lidí dva dny práce		138					
	Přepojení mixéru- 1 prac. 6 hodin		6					
	Přepojení svítidel provizorní varna - 2 pra.-10 hodin		20					
	Přesun vypínačů v tabletmě z důvodu kolize s SDK přičkou-1.prac. 4 hodiny		4					
	Úprava osvětlení uklížeckí místnost olman- 1 prac. 4 hodiny		4					
	Úprava EPS a silnoproudu ve strojovně 2.NP mimo kolizní místa s VZT -1prac- 2 dny		23					
	Výškový posun žalabů ve strojovně VZT 1.PP- 3 prac. 2 dny		69					
	Přepojení zásuvek-cukrárna provizorka- 1 prac. 4 hodiny		4					
	Zaslepení kabeláže LAPOL-2 prac. 1 den		23					
5.3	Demontáž stávajícího el zařízení, vč. odvozu a ekol. likvidace suť	hod	165,00	0,00	0,00	388,00	64020,00	SoD
	Demontáže svítidel tabletmá chodba (mimo kolize s SDK přičkou)- 1 prac. 4 hodiny		4					
	Demontáž 158 m AYKY 8 kabelů- 2 pracovníci- 4 dny		92					
	Demontáž a přeložení kabeláže ve strojovně VZT v 1.NP - 3 prac. 2 dny		69					
3	Svítidla							
3.1	Montáž svítidel rozvodna elektro	ks	4,00	0,00	0,00	339,50	1358,00	SoD
4	PŘÍSTROJE							
4.32	Kabelový žlab 100x60mm, vč. závěsů, spojek, kolen atd.	m	45,00	308,46	13 880,70	242,50	10912,50	SoD
	Strojovna 1.PP náhrada za starý kabelový žlab, který při snaze o posun spadnul		45					
4.16	Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedení na omítku, 16A/230V	ks	2,00	121,25	242,50	194,00	388,00	SoD
	Zásuvky pro cukrárnu		2					
4.23	PVC trubka ohebná 125N pr. 25mm	m	2,00	8,73	17,46	33,95	67,90	SoD
	Osvětlení linky		2,00					
	Žlab kabelový 250/100-nerezový	m	3,00	1 839,60	5 518,80	242,50	727,50	Indiv.
	Tabletmá pro myčku		3,00					
	Žlab kabelový 500/100-nerezový	m	7,00	4 270,80	29 895,60	242,50	1697,50	Indiv.
	Tabletmá pro myčku		7,00					
2	Kabely NN							
2.6	CYKY-J 3x2,5, volně uloženy	m	17,00	23,28	395,76	24,25	412,25	SoD
	Rozvod pro cukrárnu+ osvětlení linky= 15+2		17,00					
CELKEM							192 491,65	
Podružný materiál 3%					49 950,82		1 498,52	
Soupis výkonů celkem							193 990,17	