

## **Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

659 93 390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

## **Společnost „INSET-SGGT 2022“**

vedoucí společník **INSET s.r.o.**

se sídlem:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO, DIČ:

035 79 727, CZ03579727

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

## **Dodatek č. 1/2024**

### **ke Smlouvě o dílo č. 03PT-005458 ze dne 25.07.2023**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

#### **Článek 1.**

#### **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.07.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-005499 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace podrobného geotechnického průzkumu „**D1 01191.B MÚK Brno západ-MÚK Brno centrum-podrobný GTP SO**“, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění dílčích plnění daných Smlouvou byl zjištěn nesoulad mezi předpokladem daným projektovou dokumentací, jež byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž výsledkem bylo uzavření Smlouvy, a skutečným stavem v době provádění podrobného GTP.

Jedná se o problematiku dílčí změny prováděného podrobného GTP pro objekt **SO 205** (dálniční most D1-228 přes trať ČD v km 191,400), kde na základě jednání představitelů SŽ a ŘSD ze

dne 08.08.2023 bylo nahrazeno plánované křížení dálnice D1 s vysokorychlostní tratí (VRT) dálniční estakádou (D1-228) jiným řešením, a to vedením VRT tunelomostem.

- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost specifikovanou v předchozím odstavci konstatují, že úpravy technického řešení dílčích částí plnění Smlouvy jsou projednávány oprávněnými osobami smluvních stran a jsou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy prostřednictvím formou oboustranně akceptovaných změn během výstavby.
- 1.4. V rámci projednávání nepředvídaných změn, eliminujících nesoulad projektovou dokumentací předpokládaného stavu a skutečné situace na stavbou dotčeném území, který objektivně nemohla žádná smluvní strana predikovat a ani se na nich nepodílela, se oprávněné osoby shodly na nezbytnosti přiměřeným způsobem prodloužit dobu pro dokončení Díla v souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavci 1.2. tohoto dodatku, což je mj. konstatováno v zápisech z jednání 3. a 4. KD konaných dne 21.11.2023 a 17.01.2024 na ŘSD, Závodě Brno.  
Smluvní strany skutečnost, specifikovanou předchozí větou, považují za oboustranně akceptovanou předšmluvní odpovědnost za uzavření nezbytného dodatku ke Smlouvě, jímž dojde k přiměřenému prodloužení doby pro dokončení díla, ve smyslu ustanovení § 1728 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 1.5. Smluvní strany současně při respektování skutečnosti, že došlo mezi nimi ke konsensu v rozsahu nezbytných technických změn řešení vybraných částí plnění Smlouvy, formalizují tímto dodatkem oboustrannou vůli k vytvoření časových podmínek pro realizaci předmětu Smlouvy zahrnující dotčené akceptované technické změny.  
Ve vazbě na oboustranně akceptované prodloužení doby pro dokončení Díla budou související finanční nároky řešeny samostatně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení Díla, specifikovaná tímto dodatkem, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi pospanými v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnou objektivně nepředvídatelnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení „ZZVZ“.

## Článek 2.

### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení Článku III., odstavce 1. Doba a místo plnění, jež je nedílnou součástí Smlouvy, takto:

Původní znění:

Zahájení prací	na výzvu zástupcem Objednatele ve věcech technických
Přípravné a projekční práce	do 9 týdnů od zahájení prací
<b>I etapa - most D1-227 (SO 203)</b>	
Koncept Závěrečné zprávy	do 14 týdnů od zahájení prací
Kontrola Konceptu Závěrečné zprávy supervizí	do 2 týdnů od předání Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 2 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy
Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy supervizí	do 1 týdnů od předání Čistopisu Závěrečné zprávy
Konečný Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdnu od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy

<b>II etapa – ostatní stavební objekty</b>	
Koncept Závěrečné zprávy	do 30 týdnů od zahájení prací
Kontrola Konceptu Závěrečné zprávy supervizí	do 3 týdnů od předání Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 2 týdnů od předání připomínek ke Konceptu Závěrečné zprávy
Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy supervizí	do 1 týdnů od předání Čistopisu Závěrečné zprávy
Konečný Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdnu od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy

**Nové znění:**

Zahájení prací	na výzvu zástupcem Objednatele ve věcech technických
Přípravné a projekční práce	do 9 týdnů od zahájení prací
<b>I etapa - most D1-227 (SO 203)</b>	
Koncept Závěrečné zprávy	do 14 týdnů od zahájení prací
Kontrola Konceptu Závěrečné zprávy supervizí	do 2 týdnů od předání Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy dle Dodatku č. 1	do 14 týdnů od předání připomínek k aktualizovanému Konceptu Závěrečné zprávy
Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy supervizí	do 1 týdnů od předání Čistopisu Závěrečné zprávy
Konečný Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdnu od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy
<b>II etapa – ostatní stavební objekty</b>	
Koncept Závěrečné zprávy	do 30 týdnů od zahájení prací
Aktualizovaný Koncept Závěrečné zprávy dle Dodatku č. 1	do 47 týdnů od zahájení prací
Kontrola aktualizovaného Konceptu Závěrečné zprávy supervizí	do 3 týdnů od předání aktualizovaného Konceptu Závěrečné zprávy
Čistopis Závěrečné zprávy	do 2 týdnů od předání připomínek k aktualizovanému Konceptu Závěrečné zprávy
Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy supervizí	do 1 týdne od předání Čistopisu Závěrečné zprávy
Konečný Čistopis Závěrečné zprávy	do 1 týdne od předání připomínek k Čistopisu Závěrečné zprávy

Dílo je možné předat před termínem.

**Článek 3.**

**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.23  
16:42:25 +01'00'

Digitálně podepsal: ~

Datum: 26.02.2024 14:49:20 +01:00 -4-