

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi
těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Vojenská nemocnice Brno

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno

plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M,
DBA, ředitelem, na základě příkazu k zastupování

60555530

CZ60555530

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SKR stav, s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

Ing. Petrem Durčákem,

prokuristou

26961474

CZ26961474

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 484 80.

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2023 dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2023, uzavřené na základě zadávacího řízení na stavební práce s názvem „Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem Dodatku byly dílčí změny předmětu díla dle Smlouvy a s tím spojená úprava smluvní ceny díla.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost uzavřený Dodatek zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy o vypořádání závazků nedošlo k uveřejnění Dodatku uvedeného v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, resp. tento Dodatek nebyl v registru smluv uveřejněn v otevřeném a strojově čitelném formátu, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného Dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu o vypořádání závazků ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou o vypořádání závazků nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného Dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 této smlouvy o vypořádání závazků.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného Dodatku považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Příloha č. 1 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2023

Za Objednatele

V Brně, dne viz el. podpis

.....
plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M, DBA
ředitel VNB, na základě příkazu k zastupování
Vojenská nemocnice Brno

Za Zhotovitele

V Brně, dne viz el. podpis

.....
Ing. Petrem Durčákem
prokuristou
SKR stav, s.r.o.

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 22. 6. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“); Evidenční číslo Zhotovitele: 22-381 (dále jen „Smlouva“)

OBJEDNATEL:

Vojenská nemocnice Brno

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno

plk. MUDr. Martinem Stračárem, ředitelem

60555530

CZ60555530

ČNB

4034881/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SKR stav, s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

Ing. Petrem Durčákem, prokuristou

26961474

CZ26961474

Oberbank AG

3000001912/8040

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 484 80.

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Předmětná smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-042737 pod názvem „**Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů**“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavázaly plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této Smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. I. tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla dle Smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení na stavební práce s názvem „**Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů**“; jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti projektové dokumentaci. Jednotlivé změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Úprava smluvní ceny díla dle tohoto dodatku č. 1 činí 779.736,72 Kč bez DPH. Jednotlivé změny díla (tj. vícepráce) včetně odůvodnění konkrétních položek a cen jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny díla ve výši **779.736,72 Kč bez DPH**.
4. Článek IV. Cena, odst. 4.1.1. až 4.1.3 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

4.1.1. Cena dle Smlouvy bez DPH

5.268.000,00 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku bez DPH

779.736,72 Kč

Hodnota změny závazku bez DPH dle dodatku č. 1

779.736,72 Kč

Nová Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

6.047.736,72 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %

1.270.024,71 Kč

4.1.3. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty

7.317.761,43 Kč

5. Smluvní strany prohlašují, že v případě víceprací uvedených ve změnovém listu č. 1 až změnovém listu č. 3, které jsou součástí přílohy č. 1 k tomuto dodatku, se jedná o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Změnové listy

V Brně dne 24. 7. 2023

[Redacted signature]

za Objednatele
MUDr. Martin Stračár
ředitel

V Brně dne 24. 7. 2023

[Redacted signature]

za Zhotovitele
Ing. Petr Durčák
prokurista



SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ: 25961474
DIČ: CZ 25961474

Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

Předmět díla:	CHODBA		
Objekt:	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů		
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno		
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.		
TDI:	Ing. Ján Baranovič		
Projektant:	Ing. et Ing. Michal Hořelka		
Popis změny: Rozšíření stavebních úprav o místnost č. 045. Jedná se o demontáž a likvidaci podhledů a svítidel, nové kazetové podhled a svítidla. Dále doplnění hliníkových automatických dveří z místnosti č. 045 do m.č. 002. Zapravení omítek po odstranění stropu, výmalba a úklid.			
Odůvodnění změny: Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele s přáním na opravu místnosti č. 045 včetně souvisejících prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - Vojenská nemocnice Brno	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	553 296,60 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	--	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel - SKR stav, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	553 296,60 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	116 192,29 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	669 488,89 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
úiny	Termín realizace změny:	25.7.2023 - 7.8.2023	

terr	Vliv změny na terním dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24. 7. 2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	24. 7. 2023	
	TDI:	24. 7. 2023	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	24/07/23	
přílohy	Přílohy:		
	Př. č. 1 - Oceněný spoupis prací		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22/381-ZL Rozvoj a modernizace VN Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů vč. elektrorozvodů
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL01 Chodba

Objednatel: Vojenská nemocnice Brno IČO: 60555530
 Zábrdovická 3/3 DIČ: CZ60555530
 63600 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			482 774,09
PSV			34 711,51
MON			35 811,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			553 296,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	553 296,60 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH 553 296,60 CZK

v Brně

dne

24. 4. 2023



Za zhotovitele



Za objednatele



SKR stav, s.r.o.
 Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
 IČ. 26961474
 DIČ. CZ 26961474

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			80 059,17	14
64	Výplně otvorů	HSV			335 016,55	61
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 820,37	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 939,61	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 737,97	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 284,55	0
784	Malby	PSV			34 711,51	6
M21	Elektromontáže	MON			35 811,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 915,87	2
Cena celkem					553 296,60	100

Položkový rozpočet

S:	22/381-ZL	Rozvoj a modernizace VN Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů vč. elektrorod
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	80 059,17				
1	40000010001	Montáž kazetových podhledů (kazet, rastru, ukotvení, tmelení)	m2	75,23030	565,00	42 505,12	SOD
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 27,67*2,39+1,2*0,8*7+1,22*1,95	75,23030				
2	15680116R	drát s okem délka 500 mm	kus	55,29427	12,00	663,53	SOD
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 75,2303*0,735	55,29427				
3	30985060R	hřeb stropní; průměr 6,0 mm; délka 35 mm	100 ks	0,55294	631,00	348,91	SOD
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 75,2303*0,735/100	0,55294				
4	311733311R	hmotnáinka natloutkací; použít: se používají pro kotvení obvodových profilů sádrokartonových konstrukcí ke stávající nosné konstrukci; mat. tm kovový; způsob kotvení kotva do sádrokartonu;	100 ks	0,63193	125,00	78,99	SOD
		rozměr 6 x 35 mm					
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 75,2303*0,84/100	0,63193				
5	553601540R	profil ocelový konstrukční hlavní; pro konstrukce kazetové podhledy; 38x24 mm; l = 3 700 mm	m	65,45036	58,00	3 796,12	SOD
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 75,2303*0,87	65,45036				
6	553601541R	profil ocelový konstrukční příčný; pro konstrukce kazetové podhledy; 38x24 mm; l = 600 mm	m	65,45036	55,00	3 599,77	SOD
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 75,2303*0,87	65,45036				
7	553601542R	profil ocelový konstrukční příčný; pro konstrukce kazetové podhledy; 38x24 mm; l = 1 200 mm	m	130,90072	57,00	7 461,34	SOD
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 75,2303*1,74	130,90072				
8	553601550R	profil ocelový konstrukční obvodový; pro konstrukce kazetové podhledy; 19x24 mm; l = 3 000 mm	m	39,87206	50,00	1 993,60	SOD
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 75,2303*0,53	39,87206				
9	553601921R	závěs s upínacím perem; ocelový	kus	55,67042	16,00	890,73	SOD
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 75,2303*0,74	55,67042				
10	59593141R	podhled sádrokartonový 600 x 600 mm; tl. 8,0 mm; NRC 0,11; stupeň odrazu světla 82,5 %; hrana kolmo řezaná	m2	78,99182	237,00	18 721,06	SOD
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :					
		m.045 : 75,2303*1,05	78,99182				
Díl: 64		Výplně otvorů	335 016,55				
11	640001001001	Výroba, dodávka a montáž dveří D4 - dle specifikace v PD, vč. přesunu hmot	ks	1,00000	335 016,55	335 016,55	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	14 820,37				
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	75,23030	197,00	14 820,37	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,23030	75,23030				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 939,61				

Položkový rozpočet

S:	22/381-ZL	Rozvoj a modernizace VN Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů vč. elektrorod
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	75,23030	172,00	12 939,61	SOD

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,23030

75,23030

Díl: 96		Bourání konstrukcí				28 737,97	
14	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	75,23030	145,00	10 908,39	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,23030

75,23030

15	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	75,23030	171,00	12 864,38	SOD
----	--------------	-------------------------	----	----------	--------	-----------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,23030

75,23030

16	767581801RXX	Demontáž podhledů - skelná vata tl. 60 mm v igelitových obalech	m2	75,23030	66,00	4 965,20	SOD
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 75,23030

75,23030

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	1 284,55
----------------	--------------------------------	-----------------

17	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,68840	1 866,00	1 284,55	SOD
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-----

Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,00061

0,00061

Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,02225

0,02225

Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,02029

0,02029

Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,04058

0,04058

Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00718

0,00718

Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,00167

0,00167

Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,47395

0,47395

Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,11886

0,11886

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,00301

0,00301

Díl: 784	Malby	34 711,51
-----------------	--------------	------------------

18	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	75,23030	51,00	3 836,75	SOD
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-----

Výkres D.1.1.1 - 2.NP :

m.045 : 27,67*2,39+1,2*0,8*7+1,22*1,95

75,23030

19	78400010001001	Výmalba vnitřních prostor - penetrace 2x výmalba, barva odolná otěru, antibakteriální	m2	248,99000	124,00	30 874,76	SOD
----	----------------	---	----	-----------	--------	-----------	-----

STĚNY :

Výkres D.1.1.1 - 2.NP :

m.045 : (2,42+27,67+2,41+1,95+1,22+25,72+0,75*13)*3,5

248,99000

Díl: M21	Elektromontáže	35 811,00
-----------------	-----------------------	------------------

20	M210001003	Dodávka a montáž - Svítidlo LED 32W, ozn. C	ks	9,00000	3 967,00	35 703,00	SOD
21	M210001008	Recyklační poplatek za svítidlo	ks	9,00000	12,00	108,00	SOD

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 915,87
-----------------	--	-----------------

22	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,78992	4 993,00	3 944,07	SOD
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,37615

0,37615

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,15046

0,15046

Položkový rozpočet


S:	22/381-ZL	Rozvoj a modernizace VN Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů vč. elektrorod
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL01	Chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 75,2303*0,0035		0,26331			
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,78992	2 497,00	1 972,43	SOD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,78992		0,78992			
24	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,89920	79,00	624,04	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,78992*10		7,89920			
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,78992	986,00	778,86	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,37615		0,37615			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,15046		0,15046			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 75,2303*0,0035		0,26331			
26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,94960	158,00	624,04	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,78992*5		3,94960			
27	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,78992	2 497,00	1 972,43	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,37615		0,37615			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,15046		0,15046			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 75,2303*0,0035		0,26331			

Protokol o změně díla

Změnový list č. 02

Předmět díla:	STERILIZÁTORY		
Objekt:	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů		
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno		
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.		
TDI:	Ing. Ján Baranovič		
Projektant:	Ing. et Ing. Michal Hořelka		
Popis změny: Rozšíření stavebních úprav o místnost č. 045. Jedná se o práce ZTI včetně pomocných a souvisejících prací.			
Odůvodnění změny: Změna je vyvolaná požadavkem Objednatele s přáním na osazení sterilizátorů včetně souvisejících prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - Vojenská nemocnice Brno	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	212 288,12 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	---	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel - SKR stav, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	212 288,12 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	44 580,51 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	256 868,63 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
úiny	Termín realizace změny:	25.7. 2023 - 7.8.2023	

terr	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
odsouhlasení změny	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24/7/2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	24.7.2023	
	TDI:	24.7.2023	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	24/07/2023	
přílohy	Přílohy:		
	Př. č. 1 - Oceněný soupis prací		

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Vojenská nemocnice Brno p.o., Zábrdovická 3, 636 00 Brno	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Umístění sterilizátorů	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 49
JKSO:	80111	Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 612,39	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	10 928,11	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	126 677,54	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	71 124,26				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		945,82						
ZRN celkem		212 288,12	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	212 288,12
Základ 21%	212 288,12	DPH 21%	44 580,51	Celkem včetně DPH	256 868,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 24. 4. 2023	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ. 26961474
DIČ. CZ 26961474

[illegible]

Soupis prací - rekapitulace

Název stavby:	Vojenská nemocnice Brno p.o., Zábrdovická 3, 636 00 Brno	Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:	Umístění sterilizátorů	Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:	Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	0	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Vnitřní kanalizace	69 581,04	29 737,16	99 318,20	0,07
	722	Vnitřní vodovod	55 760,98	27 341,92	83 102,90	0,68
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 335,52	14 991,00	16 326,52	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	5 068,00	5 068,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 612,39	5 860,11	8 472,50	0,09
				Celkem:	212 288,12 Kč	

Soupis prací

Název stavby:		Vojenská nemocnice Brno p.o., Zábrdovická 3, 636 00 Brno				Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Umístění sterilizátorů				Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Brno				Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		80111				Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		721	Vnitřní kanalizace				69 581,04	29 737,16	99 318,20		0,07	
		721 00-5900VD	Ověření tras a dimenzí kanalizace viz. v.č. 001	hod	3,00	732,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	
			1*3		3,00							
			Součet		3,00							
2		721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu viz. v.č. 001, stavební část bourací práce	hod	4,00	976,00	0,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	
			1*4		4,00							
			Součet		4,00							
3		721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, vsazení odbočky, D 110 mm viz. v.č. 001, 101, 102, 201	kus	2,00	724,00	441,42	1 006,58	1 448,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
			1*2		2,00							
			Součet		2,00							
4		721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm viz. v.č. 001, 101, 102, 201	kus	2,00	459,50	187,40	731,60	919,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
			1*2		2,00							
			Součet		2,00							
5		721170975R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, krácení trub, D 110 mm viz. v.č. 001, 101, 102, 201	kus	2,00	15,30	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
			1*2		2,00							
			Součet		2,00							
6		721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a přechodů viz. v.č. 001, 101, 102, 201	m	10,00	325,00	1 295,94	1 954,06	3 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
			1*10		10,00							
			Součet		10,00							
7		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, čistících kusů a přechodů viz. v.č. 001, 101, 102, 201	m	3,00	843,00	1 229,24	1 299,76	2 529,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
			1*3		3,00							
			Součet		3,00							
8		721 06-0300VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, těsnění EPDM, 1,43 m viz. v.č. 001, 101, 102, 201		10,00	4 880,00	40 711,60	8 088,40	48 800,00	0,00	0,01	
			1*10		10,00							
			Součet		10,00							
9		721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d50-d75, tl.25mm, dodávka a montáž AS kvalita, tlída reakce na oheň A2L-s1,d0 viz. v.č. 001, 101, 102, 202		20,00	305,00	3 284,62	2 815,38	6 100,00	0,00	0,02	
			1*20		20,00							
			Součet		20,00							
10		721 21-0013VD	Podlahová vpust celonerezová, DN75, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezová mřížka, dodávka a montáž provedení pro vinyl/PVC/altra podlahové krytiny, materiál 1.4301, průtok 1,2 l/s viz. v.č. 001, 101, 102, 202, pro h1	kus	2,00	7 320,00	13 443,92	1 196,08	14 640,00	0,00	0,00	
			1*2		2,00							
			Součet		2,00							
11		721 01-0010VD	Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požární dělicími konstrukcemi, dodávka a montáž dle požadavků požární bezpečnostního řešení, DN50-DN110 viz. v.č. 001, 101, 102, 202, P.U.	kus	3,00	4 270,00	8 437,99	4 372,01	12 810,00	0,00	0,00	
			1*3		3,00							
			Součet		3,00							
12		721 20-0100VD	Sifon pro pračku, myčku DN50, instalace na stěnu - montáž+dodávka viz. v.č. 001, 101, 102, 202, huv	soub	1,00	589,00	531,89	57,11	589,00	0,01	0,01	
			1*1		1,00							
			Součet		1,00							

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
13		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm viz. v.č. 001, 101, 102,202 1*1 Součet	kus	1,00	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
14		721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm viz. v.č. 001, 101, 102,202 1*2 Součet	kus	2,00	115,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
15		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm viz. v.č. 001, 101, 102,202 1*23 Součet	m	23,00	26,90	17,02	601,68	618,70	0,00	0,00	RTS I / 2023
16		721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm viz. v.č. 001, 101, 102,202 1*23 Součet	m	23,00	32,20	0,00	740,60	740,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
17		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 722 Vnitřní vodovod	t	0,50	837,00	0,00	418,50	418,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
18		722 00-5900VD	Ověření trasy a dimenzí vodovodu v místě napojení na stáv. instalace viz. v.č. 001, 103,104,202 1*3 Součet	hod	3,00	610,00	55 760,98 0,00	27 341,92 1 830,00	83 102,90 1 830,00	0,00	0,88 0,00	RTS I / 2023
19		722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu viz. v.č. 001, 103,104,202 1*4 Součet	hod	4,00	610,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	
20		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00	68,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	
21		722170914R00	Oprava vodovodního potrubí, vsazení odbočky do potrubí do D 63 mm, propojení potrubí viz. v.č. 001, 103,104,202 1*1 Součet	kus	1,00	2 625,00	2 198,63	426,37	2 625,00	0,01	0,01	RTS I / 2023
22		722171917R00	Odfiznulí vodovodní trubky do D 63 mm viz. v.č. 001, 103,104,202 1*2 Součet	kus	2,00	17,30	0,00	34,60	34,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
23		722178711R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP RCT s čedičovou vrstvou polyfuzně svažené, D 20 x 2,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a řm viz. v.č. 001, 103,104,202 1*15 Součet	m	15,00	307,00	2 159,85	2 445,15	4 605,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
24		722178712R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP RCT s čedičovou vrstvou polyfuzně svažené, D 25 x 3,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a řm viz. v.č. 001, 103,104,202 1*5 Součet	m	5,00	373,50	998,35	869,15	1 867,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
25		722178713R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP RCT s čedičovou vrstvou polyfuzně svažené, D 32 x 4,4 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a řm viz. v.č. 001, 103,104,202 1*25 Součet	m	25,00	500,00	7 651,75	4 848,25	12 500,00	0,00	0,02	RTS I / 2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
26		722 00-9022VD	Oddělovač systémů typ BA DN25,dodávka+montáž včetně napojení na kanalizaci-volné hrdlo viz. v.č. 001, 103,104,202 1*1 Součet	soub	1,00	18 300,00	17 821,57	478,43	18 300,00	0,02	0,02	
27		722-4223802VD	Filter do potrubí 1" - montáž+dodávka viz. v.č. 001, 103,104,202 1*1 Součet	kus	1,00	1 220,00	1 020,00	200,00	1 220,00	0,01	0,01	
28		722 00-30067VD	Protipožární ucpávky pro vodovodní potrubí viz. v.č. 001, 103,104,202 1*2 Součet	soub	2,00	4 880,00	6 677,89	3 082,11	9 760,00	0,01	0,02	
29		722-422398610VD	Tlakový redukční ventil s manometrem a nastavitelným výstupem, G1" - montáž+dodávka viz. v.č. 001, 103,104,202 1*1 Součet	soub	1,00	3 050,00	2 813,57	236,43	3 050,00	0,01	0,01	
30		722235123R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 25 mm - montáž+dodávka viz. v.č. 001, 103,104,202 1*2 Součet	kus	2,00	1 079,00	1 910,86	247,14	2 158,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
31		722235143R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit DN 25 mm - montáž+dodávka viz. v.č. 001, 103,104,202 1*1 Součet	kus	1,00	974,00	850,43	123,57	974,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
32		722235152R00	Kohout vodovodní, kulový, vnější závit, DN 20 mm - montáž+dodávka viz. v.č. 001, 103,104,202, duv 1*1 Součet	kus	1,00	596,00	483,32	112,68	596,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
33		722235122R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm, výstup změkčená - montáž+dodávka viz. v.č. 001, 103,104,202 1*1 Součet	kus	1,00	654,00	541,32	112,68	654,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
34		722235121R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm - montáž+dodávka viz. v.č. 001, 103,104,202, d1 1*2 Součet	kus	2,00	480,50	781,34	179,66	961,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
35		722-422389003VD	Kulový uzávěr celonerezový pro rozvody demineralizované vody, vnitřní závit DN15 - montáž + dodávka viz. v.č. 001, 103,104,202, ddm + výstup demi vody 1*3 Součet	kus	3,00	976,00	2 595,27	332,73	2 928,00	0,00	0,00	
36		722 18-0011VD	Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na d20/10mm, Montáž+dodávka, lepicí páska viz. v.č. 001, 103,104,202 1*15 Součet	m	15,00	61,00	722,37	192,63	915,00	0,01	0,17	
37		722 18-0012VD	Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na d25/10mm, Montáž+dodávka, lepicí páska viz. v.č. 001, 103,104,202 1*5 Součet	m	5,00	74,00	317,14	52,86	370,00	0,01	0,06	
38		722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/25mm, povrchová úpr.AL, montáž+dodávka, lepicí páska viz. v.č. 001, 103,104,202 1*25 Součet	m	25,00	397,00	4 962,50	4 962,50	9 925,00	0,01	0,33	
39		722 00-3001VD	Dvířka revizní plastová s rámem, revizní, 300x300mm, dodávka a montáž viz. v.č. 001, 103,104,202 1*1 Součet	soub	1,00	610,00	550,56	59,44	610,00	0,01	0,01	
40		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí vodovodního DN 50 mm viz. v.č. 001, 103,104,202 15+5+25 Součet	m	45,00	52,90	620,10	1 760,40	2 380,50	0,00	0,01	RTS I / 2023
41		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm viz. v.č. 001, 103,104,202 1*45 Součet	m	45,00	35,70	84,15	1 522,35	1 606,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
42		998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,70	744,00	0,00	520,80	520,80	0,00	0,00	RTS I / 2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
43		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 335,52	14 991,00	16 326,52		0,00	RTS I / 2023
		767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábký pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, fixace hrdel proti vysunutí	kg	68,00	240,00	1 335,52	14 984,48	16 320,00	0,00	0,00	
			<i>pomocný a kolevní materiál viz. v.č. 001, 103,104,202 23+45 Součet</i>									
44		998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 598,00	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	RTS I / 2023
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	5 068,00	5 068,00		0,00	
45		946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00	721,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
			1 sada na patro/2patra									
			<i>1*2 Součet</i>									
46		946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	7,00	370,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
			7 dní									
			<i>1*7 Součet</i>									
47		946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00	518,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
			1sada/2 patr									
			<i>1*2 Součet</i>									
48		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 612,39	5 860,11	8 472,50		0,09	RTS I / 2023
		970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm - včetně přesunu vyb. hmot a poplatného uložení na skládku	m	1,00	2 570,00	827,63	1 742,37	2 570,00	0,01	0,01	
			<i>viz. v.č. 001, 103,104,202 2*0,5 Součet</i>									
49		970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm - včetně přesunu vyb. hmot a poplatného uložení na skládku	m	1,50	3 935,00	1 784,76	4 117,74	5 902,50	0,05	0,08	RTS I / 2023
			<i>viz. v.č. 001, 103,104,202 3*0,5</i>									
			<i>Součet</i>									
Poznámka:							Celkem:		212 288,00			

Protokol o změně díla

Změnový list č. 03

Předmět díla:	SVÍTIDLA		
Objekt:	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů		
Objednatel:	Vojenská nemocnice Brno		
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o.		
TDI:	Ing. Ján Baranovič		
Projektant:	Ing. et Ing. Michal Hořelka		
Popis změny: Jedná se o úpravu množství svítidel dle požadavků normy ČSN EN 12464-1 - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště, která byla vydána až po zpracování původní projektové dokumentace.			
Odůvodnění změny: Až po zpracování původní projektové dokumentace vyšla nová norma, a na její splnění bylo potřeba provést výpočet osvětlení a u jedné místnosti bylo potřeba doplnit svítidla tak, aby byly splněny požadavky nové normy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel - SKR stav, s.r.o.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	14 152,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel - SKR stav, s.r.o.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	14 152,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	2 971,92 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	17 123,92 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		

termíny	Termín realizace změny:	25.7.2023 - 7.8.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24. 7. 2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	24/7/2023	
	TDI:	24. 7. 2023	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	24/07/23	
přílohy	Přílohy:		
	Př. č. 1 - Oceněný soupis prací		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22/381-ZL Rozvoj a modernizace VN Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů vč. elektrorozvodů
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL03 Svítidla

Objednatel: **Vojenská nemocnice Brno** IČO: 60555530
 Zábrdovická 3/3 DIČ: CZ60555530
 63600 Brno

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			14 152,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 152,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 152,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **14 152,00 CZK**

v Brně

dne 24. 7. 2023



Za zhotovitele
 SKR stav, s.r.o.
 Nováčkova 233/18 614 00 Brno
 IČ. 26961474
 DIČ. CZ 26961474

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			14 152,00	100
Cena celkem					14 152,00	100



Položkový rozpočet

S:	22/381-ZL	Rozvoj a modernizace VN Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů vč. elektrorod
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL03	Svítlidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				14 152,00	
2	M210001002	Dodávka a montáž - Svítidlo LED 39W, ozn. B m. 068 : 2	ks	2,00000	7 064,00	14 128,00	SOD
				2,00000			
5	M210001008	Recyklační poplatek za svítidlo	ks	2,00000	12,00	24,00	SOD

