

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>203/1</b>	Číslo ZBV: <b>6.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 - Silniční most ev. č. 37 - 031		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2012 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Objednatel
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Objednatel										

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při postupném odbourávání stávajících křídel a aplikaci stříkaného betonu na provizorní pažící stěnu byla zjištěna odlišná kóta založení křídel oproti PDPS. Skutečná kóta založení byla cca 216,7 m.n.m (viz. geodet. Protokol č. 37). Oproti uvažované 219,8 m.n.m. Celková kubatura bouracích prací byla navýšena proti PDPS o 234,116m<sup>3</sup> z důvodu odlišného tvarového uspořádání stávajících křídel a jejich základů ze ŽB. V době projektové přípravy nebylo možné kótu založení ani tvarové uspořádání ověřit z důvodu stability stávajících násypových svahů přilehlé komunikace I/37. S ohledem na zjištěné odlišnosti od PDPS bylo nutné upravovat RDS. V rámci demolice stávajících křídel a jejich základů o 234,116m<sup>3</sup> více ŽB. Celkové vybourání výše zmíněných konstrukcí bylo nutné z důvodu pilotového založení nové části SO 203 – levý most. Dále bylo nutné zpětně dosypat stavební jámy do předepsané výšky tj. 220,3m.n.m. u OP1 a 220,8m.n.m. u OP3 dle PDPS. Odlišná hloubka založení a tvarové uspořádání stávajících mostních křídel se základy vyvolala již zmíněné úpravy RDS v rozsahu zemních prací a demoličních prací.

Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování PDPS nebyly výše uvedené skutečnosti známy a byly zjištěny až v průběhu výstavby (viz. vyjádření autorského dozoru). Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Provedení těchto prací je nezbytné pro provedení původních prací. Dodatečné stavební práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby objektu. Dodatečné práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi, neboť jsou technologicky provázány a jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení původní zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-700 301,67</b>	<b>1 739 046,45</b>	<b>1 038 744,78</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	6. 12. 2016	podp.
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	7. 12. 2016	podp.
Supervize	jméno	datum		podp.
Správce stavby	jméno	datum	7. 12. 2016	podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	7. 12. 2016
Zhotovitel	jméno	datum	6. 12. 2016