

**VZOR č. 3**  
**Změnový list**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>	<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>	
Název akce:	KŘP Kvk – P 2.0 – OOP Ostrov, Hlavní třída 713 – rekonstrukce sociálních zařízení
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V352003289
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, IČ: 72051612
Zhotovitel:	ENERGI GROUP CZ s.r.o., Okružní 242, 435 13 Meziboří, IČO: 25424670
Projektant:	Varská projektová s.r.o., Husova 955/45, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 29164303
<b>Předmět změnového listu:</b>	
Změna č.1a_Lešení	
Změna č.1b_Podhledy a příčka	
Změna č.1c_Nivelačky	
Změna č.1d_Malování	
Změna č.1e_Výměna koupelnových dveří	
Změna č.1f_Obklady	
Změna č.1g_Nerealizované práce	
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>	
Jedná se o objekt Obvodního oddělení policie Ostrov.	
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>	
Změna č.1a_Lešení - k realizaci stavebních úprav nebylo součástí rozpočtu	
Změna č.1b_Podhledy a příčka - rozdělení zadní místnosti zděnou příčkou a sádkartonový podhled z důvodu zakrytí vedení elektroinstalace nebyli součástí rozpočtu	
Změna č.1c_Nivelačky - velké výškové rozdíly včetně poškození podkladních vrstev po vybourání příček a po odstranění stávající podlahy nebyly součástí rozpočtu	
Změna č.1d_Malování - výkaz výměř obsahoval malé množství , které neodpovídalo provedení maleb v	
Změna č.1e_Výměna koupelnových dveří - v projektové dokumentaci navrženy ve sprchových koutech interiérové plné hladké dveře	
Změna č.1f_Obklady - ve výkazu výměř uveden menší rozsah obkladů než požaduje projektová dokumentace	
Změna č.1g_Nerealizované práce - práce, které měly být realizovány	
<b>Nové řešení :</b>	
viz příloha č.1 Popis změn, viz příloha č. 2 Evidenční list ZM_1	
<b>Zdůvodnění změny:</b>	

viz příloha č. 2 Evidenční list ZM\_1

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Ano

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

Ano

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>457 074,94 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		<b>464 644,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>7 569,06 Kč</b>
<b>DPH</b>	-	<b>1 589,50 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	-	<b>9 158,56 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

