

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML-00159-2022-952**  
**(původní číslo smlouvy: SML-00320-2022-942)**


**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Dyje ve věcech technických jedná: 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a


**Regioprojekt Brno, s.r.o.**

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 002 20 078

DIČ: CZ00220078

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený Ing. Petrem Marčákem, jednatelem společnosti, bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00159-2022-952 (původní č. smlouvy: SML-00320-2022-942) (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11. 2022 smlouvu o dílo SML00159-2022-952 (původní číslo smlouvy SML-00320-2022-942). Dne 31. 1. 2024 bylo zhotovitelem zažádáno o prodloužení termínu plnění z důvodu složitého zajišťování inženýrské činnosti, komplikované projednávání s vlastníky dotčených pozemků, projednávání kácení s obcí, ČIŽP a s úřady. Jedná se především o komplikované zajišťování pozemku pro zemník, kdy následně byla zjištěna negativní stanoviska dotčených orgánů k navrženému zemníku, a to zejména orgány územního plánování, odpady a ZPF. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti byl vyvolán výrobní výbor, uskutečněný dne 19. 1. 2024, kde byla dohodnuta změna rozsahu povolení zemníku a jeho specifikace na vodní tůň, která se využije jako zdroj zeminy. Z toho vyplývá úprava PD a celý systém povolení, kdy je nutné znovu žádat o vydání stanovisek dotčených orgánů, které byly již vydány.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným mění smlouvu takto:

- a) Čl. II. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 30. 6. 2024.“*

- b) Čl. II. odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 7. 2024.“*

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu ze dne 5. 2. 2023  
Příloha č. 2 – Zápis z VV ze dne 19. 1. 2024  
Příloha č. 3 – Výzva OŽP MěÚ Vyškov, č.j. MV 683/2024 ze dne 4. 1. 2024

V Náměšti nad Oslavou,  
dne dle elektronického podpisu

V \_\_\_\_\_,  
dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
Správy toků – oblast povodí Dyje  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Petr Marčák**  
jednatel společnosti  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.  
Správa toků – oblast povodí Dyje  
Zámek 6  
675 71 Náměšť nad Oslavou

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
01-24-31/MP/2024-001

Vyřizuje/linka

Datum:  
31.1.2024

**Věc: "VN Valcha" – žádost o prodloužení termínu plnění**

Dobrý den,

v současné době naše společnost zpracovává projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a provádění stavby na akci "VN Valcha" a to na základě uzavřené SoD č. **SML-00320-2022-942**, ze dne 28.11.2022, s termínem provedení prací do 28.4.2024 (PD k DK do 31.3.2024).

S ohledem na ujednání v Zápisu z jednání ze dne 19.1.2024 (viz. příloha), tj. složité zajišťování inženýrské činnosti, komplikované projednávání s vlastníky dotčených pozemků, projednávání kácení s obcí, ČIŽP a s úřady – nebude možné dodržet předpokládané termíny plnění. Jedná se především o komplikované zajišťování pozemku pro zemník, kdy následně byla zjištěna negativní stanoviska dotčených orgánů k navrženému zemníku a to zejména orgány územního plánování, odpady a ZPF. Jednání vyvolala potřebu změny rozsahu povolení zemníku a specifikace na Vodní tůň, která se využije jako zdroj zeminy a z toho vyplývající úpravu PD a celý systém povolení, kdy je nutné znovu žádat o vydání stanovisek dotčených orgánů, které byly již vydány. Dle rozhodnutí objednatele bude vodní tůň/zemník součástí stavebního objektu hráze (nebude uváděna jako samostatný stavební objekt) a následně nebude ani součástí povolení stavby – bude se jednat pouze o zajištění možnosti zřízení zemníku formou vodní tůně.

Tímto Vás žádáme o **prodloužení termínu plnění díla o 3 měsíce, tj. do 31.7.2024 (PD k DK do 30.6.2024)**.

Na základě výše uvedeného Vás **žádáme o** uzavření Dodatku k uzavřené SoD na prodloužení termínu plnění, abychom mohli dílo řádně dokončit.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a s pozdravem



**Ing. Petr Marčák**  
jednatel

# ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU

v rámci přípravy projektové dokumentace na akci:

## " VN Valcha "

konaného dne 19. 1. 2024 v 8:30 hod. na MěÚ Vyškov

---


### Na jednání byla předložena rozpracovaná projektová dokumentace v rozsahu:

- Situace širších vztahů a Přehledná situace;
- Situace stavby na podkladu katastrální mapy se zákresem navrhovaných opatření a plánované vodní tůň;
- Podélný profil a příčné řezy nádrže;
- Podélný profil a příčné řezy hráze;
- Podélný profil a příčné řezy toku.




### Na jednání byla domluveno:

- Pro zajištění vhodné zeminy do rekonstruované části hráze bude na pozemku p.č. 864/13, k.ú. Račice typu orná půda zhotovena vodní tůň (v rámci SO 02: rekonstrukce hráze).
- Dle platného územního plánu obce Račice-Pístovice a zákona o ochraně ZPF je vznik vodní tůně na pozemku typu orná půda přípustný.
- Vlastník pozemku p.č. 864/13, k.ú. Račice podepíše nové prohlášení vlastníka, kde bude uvedeno jeho datum narození, adresa a souhlas s vynětím části pozemku ze ZPF pro účely stavby VN Valcha, SO 06.
- Přínos vzniku vodní tůně na předmětném pozemku bude náležitě popsán v projektové dokumentaci.
- Projektant stáhne žádost o vynětí ze ZPF na pozemek p.č. 719/1.
- Po úpravě projektové dokumentace projektant:
  - o opětovně zažádá o souhrnné vyjádření, závazné stanovisko orgánu územního plánování a vynětí předmětných pozemků ze ZPF;
  - o doplní žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění)
- Za účelem žádostí předá investor projektantovi plnou moc.
- Investor s projektantem uzavře dodatek, ke Smlouvě o dílo SML-00320-2022-942, o prodloužení termínu vzhledem výše popsaným skutečnostem a vzniklým komplikacím ohledně zajištění vhodné zeminy do hráze.

Zapsala:



VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 19. 12. 2023  
SP. ZN: MV 111593/2023 OŽP/Sk  
ČÍS.JEDN.: MV 683/2024  
VYŘIZUJE:   
TEL:   
E-MAIL: 

Dle rozdělovníku

DATUM: 4. 1. 2024

## V Ý Z V A

Státní podnik **Lesy ČR, s.p., ST – OP Dyje, IČ: 42196451**, se sídlem **Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou**, který zastupuje na základě smlouvy o dílo (SML-00320-2022-942 ze dne 28.11.2022) společnost **Regioprojekt Brno, s.r.o., IČ: 00220078**, se sídlem **U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno** (dále jen "žadatel") dne 21. 12. 2023 podal žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění) k obnově stávající stavby vodní nádrže na pozemcích parc. č. 710, 719/1, 719/4, 720/1, 720/2, 720/3, 720/6, 720/8, 721/1, 723/7, 723/63, 766/1, 766/2, 766/3, 767/1, 768/1, 953, 954/1, st. 581 v katastrálním území Račice.

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí jako správní orgán odpadového hospodářství příslušný podle 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### v y z ý v á

žadatele, aby nejpozději **do 30. 4. 2024**

doplnil žádost o tyto údaje a podklady:

1. rozhodnutí povolující stavbu vodní nádrže na pozemku parc. č. 864/13 v k.ú. Račice (bez platného rozhodnutí není možné odebrat z pozemku parc. č. 864/13 v k.ú. Račice zeminu, která má sloužit jako násyp pro stavební záměr: „VN Valcha“),
2. oprava popisu záměru v žádosti,
3. uvedení bilance zeminy do žádosti o závazné stanovisko a
4. řezy záměru „VN Valcha“.

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, správní orgán nevydá souhlasné závazné stanovisko a tuto skutečnost písemně sdělí žadateli.

  
MěÚ Vyškov

### Obdrží:

navrhovatelé (dodejky):

- státní podnik **Lesy ČR, s.p., ST – OP Dyje, IČ: 42196451**, se sídlem **Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou**, který zastupuje na základě smlouvy o dílo společnost **Regioprojekt Brno, s.r.o., IČ: 00220078**, se sídlem **U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno**
- 