

### Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č. 10329/2023/OIMH

uzavřený dle ust. §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

#### I. Smluvní strany

##### **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ : 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Peněžní ústav : XXXXXXXXXX  
Č.ú. : XXXXXXXXXX  
Zastoupen:  
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství  
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Lenka Pastorková, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

##### **K+H správci staveb s.r.o.**

Sídlem: Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice  
IČO: 03815960  
DIČ: CZ03815960  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Č. ú.: XXXXXXXXXX  
Zapsán: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61479  
Zastoupen:  
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX, jednatel  
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

## Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 24.4.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č. 10329/2023/OIMH a dne 7.11.2023 dodatek č. 1 a dne 18.12.2023 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci stavby „Rekonstrukce bytového domu Jungmannova 997/7“ (dále jen „Stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.4 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se příkazní smlouva mění.

## III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 příkazní smlouvy je snížení odměny sjednané v čl. VI příkazní smlouvy z důvodu zkrácení předpokládané doby realizace stavby zahrnující odstraňování vad a nedodělků o 21 kalendářních dnů.

3.1.1 V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.2 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Skutečná doba realizace Stavby včetně odstraňování vad a nedodělků:

**255 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

3.1.2 Dále se text článku VI. odst. 6.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

<b>Technický dozor stavebníka</b>	<b>212 500,0 Kč bez DPH</b>
<b>Zpracování plánu BOZP</b>	<b>6 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>Koordinátor BOZP</b>	<b>42 500,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>261 000,00 Kč bez DPH</b>
DPH	54 810,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>315 810,00 Kč včetně DPH</b>

## IV. Závěrečné ujednání

4.1 Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 21. 2. 2024

Datum: 21. 2. 2024

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....  
**Ing. Jiří Vozňák**  
vedoucí odboru investic  
a místního hospodářství

.....  
XXXXXXXXXX  
jednatel