

II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES TRATĚ PŘEROV - BŘECLAV – DUSP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/432

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1279

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 22/2024/99

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 131/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 230076

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
„II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES TRATĚ PŘEROV - BŘECLAV“
DUSP, IČ**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

Společnost „DPO – VIADESIGNE – RD SÚS JMK 2021“

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena [REDACTED]

IČO 42767377

sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupena [REDACTED]

IČO 27696880

sp. zn. C 52797

[REDACTED] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 06. 2023 (dále jen smlouva) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2023 a dodatku č. 2 ze dne 16.01.2024 se dohodly na tomto dodatku č. 3, kterým se mění lhůty plnění. Odůvodnění: Z důvodu nesouhlasného stanoviska pana Tomšeje, vlastníka pozemku dotčeného stavbou, je nutné projednat s ním možná technická řešení, na základě kterých by dal souhlasné stanovisko ke stavbě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy

do 4 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy

IČ

do 31.05.2024

Konečná DUSP

do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6. této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

V Ostravě, dne 4.3.2024

V Brně, dne 4.3.2024



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost
právnických osob s názvem

„DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje