

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. S/058/23 ze dne 4.7.2023

Dodatek č. 1 k
S/058/23

„Expozice Mlžné lesy Japonska“ realizace

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní vztahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Na Vinici 948/13, Předměstí, PSČ 412 01

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Expozice Mlžné lesy Japonska“ v Botanické zahradě hl.m. Prahy je upřesnění stavebních prací, ke kterému dochází v průběhu realizace. Tyto změny díla ve formě více a méně práce jsou sjednávány z důvodu doplnění dalších prací na základě objektivních skrytých záležitostí, které nebyly v době přípravy PD známy. Výčet jednotlivých změn je zpracován a upřesněn v jednotlivých změnových listech č. 1 - č. 3, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Zároveň s tímto dodatkem dojde i ke změně doby plnění a celkové ukončení stavby. Prodloužení termínu dokončení stavby je z důvodu nepříznivých klimatických podmínkách, které panovaly v 12/2023 a 1/2024 a dále z důvodu dovozu vysázení vzrostlých dřevin v expozici, které proběhly v 10/2023.

Z výše uvedených důvodů bylo nutné upravit harmonogram provedených prací a následného zprovoznění a odzkoušení technologického zařízení. Zkoušky je možné provést až po zahájení závlahové sezony tj. v době klimaticky stabilního počasí v rámci dubna.

Dále pak zakrytí střechy altánu rozchodníkovými rohožemi vyžadují přijatelné vegetační podmínky, kdy je nejhodnější položení od května.

Tímto dodatkem č. 1 se mění kapitola III. DOBA PLNĚNÍ takto:

III. Doba plnění

Ukončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště, předání a převzetí díla do: **30. 4. 2024**

Položení vegetačních pásů z rozchodníku na střechu altánu bude provedeno do: **31.5.2024**

Tímto dodatkem č. 1 se mění kapitola IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:

Soupis prací jednotlivých vydaných změnových listů:

Číslo ZL	Název ZL	Cena Kč bez DPH
1	Chybějící položky a výměry v rozpočtu	137 528,47
2	Příprava pro výsadbu dovezených stromů z Plzeňské BZ	100 282,70
3	Chybějící položky a výměry v rozpočtu	94 718,03
	Cena celkem (bez DPH)	332 529,20 Kč

Na základě dohodnutých prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a neprovedených prací (méněprací) se mění celková cena díla takto:

A. Cena díla dle původní SOD:

Cena díla bez DPH	12 798 800 Kč
<u>DPH</u>	<u>2 687 748 Kč</u>
Cena díla vč. DPH	15 486 548 Kč

B. Cena víceprací a méněprací vyplývajících ze skutečného stavu plnění řešeného dodatku č.1:

VCP/MP bez DPH	332 529,20 Kč
<u>DPH</u>	<u>69 831,13 Kč</u>
Cena díla vč. DPH	402 360,33 Kč

C. Celková cena stavební akce:

Cena díla bez DPH	13 131 329,2 Kč
<u>DPH</u>	<u>2 757 579,13 Kč</u>
Cena díla vč. DPH	15 888 908,33 Kč

Navýšení celkových cen prací je o 2,598 % oproti původní SOD.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 4.7.2023 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2
3. Změnový list č. 3

V Praze dne
Objednatel

**Bc. Bohumil
Černý**

Digitálně podepsal
Bc. Bohumil Černý
Datum: 2024.02.29
10:56:34 +01'00'

Mgr. Bohumil Černý

ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

V Praze dne
Zhotovitel

**Ing. Miloš
Náprstek**

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2024.03.05
13:35:01 +01'00'

Ing. Miloš Náprstek

jednatel Gardenline s.r.o.