

DODATEK Č. 12 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Mgr. Kateřinou Pavlíkovou, starostkou

(dále jen "**Objednatel**")

a

VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638, se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, ID datové schránky: iysbik7, zastoupená Jaroslavem Karáskem, jednatelem

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").

- (A) Dne 4. prosince 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. prosince 2020, dodatku č. 2 ze dne 12. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 20. dubna 2021, dodatku č. 4 ze dne 31. května 2021, dodatku č. 5 ze dne 26.7.2021, dodatku č. 6 ze dne 16. 9. 2021, dodatku č. 7 ze dne 27. 10. 2021, dodatku č. 8 ze dne 29. 10. 2021, dodatku č. 9 ze dne 21. 12. 2021, dodatku č. 10 ze dne 28. 2. 2022, dodatku č. 11 ze dne 15. 3. 2022 (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Praha – Zbraslav – ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť“.
- (B) Dílo bylo Zhotovitelem dokončeno a předáno v zimním období; při předání Díla se Strany dohodly, že Zhotovitel provede do 15. 8. 2022 úpravy trávníku a vegetační vrstvy tak, aby bylo víceúčelové hřiště s přírodní trávou (dále jako „**hřiště**“) připraveno pro plný provoz; Strany souhlasně prohlašují, že na základě následné dohody Stran se termín pro připravení trávníku pro plný provoz hřiště změnil tak, že nově byl dohodnut do 1. 9. 2022; hřiště s přírodním trávníkem bylo k dohodnutému novému datu uvedeno do provozu;
- (C) po uvedení hřiště do provozu Objednatelem došlo k plnému využívání hřiště; na základě plného využívání hřiště bylo Objednatelem zjištěno, že zvolený povrch hřiště z přírodní trávy je nevhodný; neustálé využívání hřiště vede k tomu, že plocha a přírodní trávník nemohou regenerovat a trávník vzrůstat, zejména pak v místě branek s největším pohybem; vegetační vrstva je neustále zatěžována; Objednatel se z důvodu provozem zjištěné nevhodnosti zvoleného povrchu hřiště rozhodl pro jeho výměnu za umělý trávník; Objednatel zahájil výběrové řízení na dodavatele umělého trávníku;
- (D) Strany souhlasně prohlašují, že předmětem plnění Zhotovitele dle Smlouvy je dále ošetřování a údržba trávníku hřiště se zajištěním závlahy a péče o závlahový systém (dále jako „**údržba trávníku**“) po dobu 3 let; Zhotovitel údržbu trávníku prováděl; Strany se dohodly, že s ohledem na vynucenou změnu povrchu hřiště ukončí Zhotovitel zcela údržbu trávníku ke dni 31. 10. 2023;
- (E) Strany se dohodly, že Zhotovitel provede přípravu podloží pro pokládku umělého trávníku na hřišti, a to v rozsahu vymezeném dále v tomto Dodatku;
- (F) Strany se tak dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem, a to následovně:
1. Strany se dohodly na zúžení Díla o provádění údržby trávníku, a to ode dne 31. 10. 2023 (dále jako „**méněpráce**“).
 2. Strany se dohodly na rozšíření Díla o níže uvedené práce spojené s přípravou podloží pro pokládku umělého trávníku hřiště. Na základě dohody Stran provede Zhotovitel následující práce:
 - a) zemní práce spočívající v úplném odstranění, naložení a odvezení vegetační vrstvy hřiště;

Objednatel má zájem zajistit likvidaci této vegetační vrstvy sám na svoji odpovědnost; Strany se proto dohodly, že původcovství k odpadům představujícím vegetační vrstvu hřiště (dále jako „Odpad“) přechází na Objednatele; Objednatel odpovídá za nakládání s tímto Odpadem v souladu s platnými právními předpisy; Zhotovitel provede naložení a odvoz tohoto Odpadu na místo stanovené Objednatelem, které bude na území Městské části Praha – Zbraslav; Odpad bude uložen bez hutnění do předepsaného tvaru;

- b) odstranění a likvidace geotextilií;
 - c) vyrovnání pláně, a to vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím;
 - d) demontáž části oplocení hřiště, které převezme Objednatel;
 - e) demontáž plastové obruby a její likvidace;
 - f) demontáž postřikovače, který převezme Objednatel;
 - g) zhotovení přejezdu přes atletickou dráhu za účelem splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto Dodatku;
 - h) přesuny hmot;
- (dále společně jako „**vícepráce**“);

Vícepráce provede Zhotovitel v termínech dle harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Zahájení realizace víceprací provede Zhotovitel dle harmonogramu prací poté, kdy nastanou vhodné klimatické podmínky.

3. Strany souhlasně prohlašují, že změny Smlouvy sjednané pod písm. F) odst. 2 Dodatku nemají vliv na změnu Ceny Díla a celková Cena Díla dle Smlouvy se nemění.
4. Strany se dohodly, že za účelem bezvadného položení umělého trávníku musí být po pracích uvedených v odst. 2 písm. F) Dodatku provedena zkouška vsakování vody. Pokud provedená zkouška vsakování nebude splňovat propustnost hřiště dle platného prováděcího pokynu FAČR, provede Zhotovitel na svůj náklad na výzvu Objednatele další potřebné práce za účelem přípravy pláně pro řádné položení umělého trávníku, a to ve lhůtě do 14 dnů od výzvy Objednatele.
5. Strany pro vyloučení pochybností stvrzují, že s ohledem na jednání Stran a dohodnuté postupy nebyl a není Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků Díla specifikovaných v zápise o předání a převzetí Díla na objektu hřiště (v zápise označeno jako fotbalové hřiště).
6. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem zůstávají v původním znění.
7. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek zveřejní Objednatel.

Přílohy: příloha č.1 – Harmonogram prací

Na Zbraslavi dne 12. 01. 2024

Za Objednatele:

Městská část Praha - Zbraslav:

[Redacted signature area]

Podpis:
Jméno: Mgr. Kateřina Pavlíková
Funkce: starostka

[Redacted signature area]

v Plzni dne 2. 2. 2024

Za Zhotovitele:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.:

[Redacted signature area]

Podpis:
Jméno: Jaroslav Karásek
Funkce: jednatel

[Redacted signature area]

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 44 435 23
ze dne	13. 12. 2023
za správnost:	[Redacted]

Časový harmonogram:

"Praha-Zbraslav - ZŠ Nad Parkem - Revitalizace sportovišť" - odstranění vegetačního souvrství fotbalového hřiště

Zhotovitel :

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Termín zahájení:

Dle klimatických podmínek a koordinace se zhotovitelem umělého trávníku - předpoklad zahájení: 2. polovina února 2024 - 1. polovina března 2024

Vhodné klimatické podmínky:

Přesný termín zahájení bude dohodnut mezi smluvními stranami před zahájením prací

Doba plnění:

Suché počasí bez deště a sněhu, teplota min. +5°C
2 týdny

týdny realizace	1	2
<p>Přípravné práce a příprava staveniště - demontáž oplocení, demontáž fotbalových branek, zhotovení přejezdu přes atletickou dráhu, demontáž postřikovačů</p>		
<p>Odstranění vegetační vrstvy vč. odvozu výkopku na deponii</p>		
<p>Odstranění geotextilie vč. likvidace</p>		
<p>Odstranění plastových obrub vč. likvidace</p>		
<p>Předání Díla</p>		