

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2022-73

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: [redacted] technikem odd.investic a  
technické správy OMI MmP; tel.č [redacted] e-mail:  
[redacted]

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: AGROSTAV Pardubice a.s.**

Se sídlem: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech plnění smlouvy: [redacted]

Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

IČO:46506063

DIČ: CZ46506063

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 742

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

#### I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15.9.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-73 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zhotovení stavby rekonstrukce tribun v areálu Skateparku v Pardubicích a poskytnutí projektových činností a související inženýrské činnosti zpracovatele projektové dokumentace (dále jen „DÍLO“).

2. Před zahájením vlastní realizace díla, v průběhu zpracování projektové dokumentace vznikl požadavek stavebního úřadu, že rozsah projektové dokumentace vyžaduje územní a stavební řízení. Z důvodu nově nastalé situace, tj. zahájení společného územního a stavebního řízení pro zkoordinování dvou staveb, a to Skatepark-Pardubice – západní tribuna a Skatepark – rozšíření zpevněných ploch je nutné prodloužit dobu plnění kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání dle SOD ve znění Dodatku č. 1 z původních 28 týdnů na 38 týdnů, počítaných ode dne předání staveniště.

## II.

1. Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k SOD (dále jen „dodatek č. 2“), neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení kompletního DÍLA. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení kompletního DÍLA, a tedy na změně SOD, ve znění dodatku č. 1, a to následujícím způsobem:
2. Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, ve znění dodatku č. 1, vztahující se k době plnění kompletního DÍLA, včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V. SOD, jež zní:

**Doba plnění kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:**  
**do 28 týdnů ode dne předání staveniště**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Doba plnění kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:**  
**do 38 týdnů ode dne předání staveniště**

## III.



1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZMR/2022/73 ze dne 15.9.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.1.2024 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv spravované Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

*za objednatele*

*za zhotovitele*



Bc. Jan Nadrchal  
primátor

  
předseda představenstva