

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 16.08.2023 ve znění Dodatku č. 1**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,  
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
zastoupený na základě plné moci:  
Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti,  
Ing. Vlastou Svobodovou, ekonomickým vedoucím oblasti,  
Lukášem Sokolem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. účtu: 112071233/0300

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2023/116**

Číslo stavby: **RFOO**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti (tel. [REDACTED])  
Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti [REDACTED]  
Lukáš Sokol – vedoucí obchodně technického úseku [REDACTED]

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Ing. Lukáš Hlaváček – hlavní stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])  
Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. 6 [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa**“.

Číslo stavby: 34196d

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	04.09.2023
<b>Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez přerušeni plnění)</b>	1.1.3.3	<b>36 týdnů od termínu určeného zadavatelem</b>
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla (bez přerušeni plnění)		36 týdnů + 6 týdnů
Doba realizace v roce 2023		6 týdnů
Doba realizace v roce 2024		30 týdnů
Doba pro uvedení do provozu (předčasné užívání)	1.1.3.10	část realizovaná v roce 2023 – 13.10.2023
<b>Přerušeni plnění</b>		<b>16.10.2023 – 07.04.2024</b>

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34196d

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

---

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

---

Zhotovitel  
Ing. Radek Novotný  
technický vedoucí oblasti  
na základě plné moci

---

Ing. Vlasta Svobodová  
ekonomický vedoucí oblasti  
na základě plné moci

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34196d
Smlouva o dílo uzavřena dne :	16.08.2023

<b>2.</b>
-----------

Název stavby :

**III/3036, III/3049 Červený Kostelec - Česká Skalice, IV.etapa**

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ADVISIA, s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8-Karlín 180 00, IČ 24668613

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

Z důvodů nutnosti provést v roce 2023 ucelenou část Díla, se doba realizace Stavby v roce 2023 zkracuje z původních 8 týdnů na 6 týdnů. V roce 2024 bude realizováno místo 28 týdnů 30 týdnů. Celková doba realizace Díla 36 + 6 týdnů zůstane zachována.

Termín zahájení stavby v roce 2023: 04.09.2023

Termín ukončení stavebních prací v roce 2023: 15.10.2023

Termín zahájení přerušení plnění v roce 2023: 16.10.2023

Doba pro uvedení do provozu (předčasné užívání): 13.10.2023

Doba realizace stavby v roce 2023: 6 týdnů

Termín zahájení stavby v roce 2024: 08.04.2024

Termín dokončení Stavby (= stavebních prací) v roce 2024: 03.11.2024

Termín dokončení Díla: 15.12.2024

Doba realizace stavby v roce 2024: 30 týdnů

Doba realizace Díla (celkem za roky 2023 a 2024, bez přerušení plnění): 36 týdnů + 6 týdnů

Přílohy evidenčního listu :

1.	harmonogram
2.	
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
50 569 538,36 Kč	50 575 559,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 575 559,43 Kč	6 021,07 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		37 780,73 Kč	43 801,76 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	15.01.2024	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	15.01.2024	
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	15.01.2024	

