

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

č. smlouvy **Objednatele**: 02PT-006951

č. smlouvy **Zhotovitele**: 2410-10 (8172/MP)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

název veřejné zakázky: **D5 PHS Rudná, zajištění VD-ZDS, technická pomoc a autorský dozor**

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. 01ST-000764

(dále jen „**Smlouva**“)

mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Morava – RD malé zakázky BIM 2020

s vedoucím společníkem společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem:

Argentinská 1621/36 Holešovice 170 00 Praha 7

IČO:

45271895

DIČ:

CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

se společníkem **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Bohunická Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

bankovní spojení:

IČO: 42767377, DIČ: CZ 42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl b, vložka 10727

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 2

zastoupeným základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

bankovní spojení:

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

a

se společníkem společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

bankovní spojení:

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

a

se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

bankovní spojení:

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

a

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

bankovní spojení:

IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

a

se společníkem společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem METROPROJEKT Praha a.s.

bankovní spojení:

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází k posunu termínu Dokončení plnění pro tuto konkrétní zakázku:

D5 PHS Rudná, zajištění VD-ZDS, technická pomoc a autorský dozor

Článek I.

1. Součástí předmětu Smlouvy jsou i služby autorského dozoru (dále jen „AD“), které jsou bezprostředně navázány na realizaci stavby „D5 PHS Rudná“. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu termínu realizace stavby, je nezbytné prodloužit i období pro poskytování služeb AD, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění čl. III. Smlouvy. Jedná se o změnu, kterou Objednatel nemohl při zadávání zakázky předpokládat a o změnu nepodstatnou podle ZZVZ.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Doba a místo plnění, který nově zní takto:

Dokončení plnění: nejpozději do 30. 11. 2024

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabyvá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

za Zhotovitele: **v plné moci METROPROJEKT Praha a.s.**
vedoucí společník společnosti „**Morava – RD malé zakázky BIM 2020**“

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal
Datum: 2024.02.12 10:48:28
+01'00'

Datum: 2024.02.12
12:03:34 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 05.03.2024 13:33:11 +01:00