

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2015/004627 ze dne 3. 12. 2015

Číslo smlouvy objednatele: 2015/004627/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednavatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 000 75 370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň

zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech

a

2. Zhotovitel: **STAVMONTA spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 1085
se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČ: 40525007
DIČ: CZ40525007
zastoupen: Ing. Milanem Leškou, jednatelem společnosti

tento

d o d a t e k č. 2

I.

1. Dne 3. 12. 2015 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č.1 ze dne 3.5.2016, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – rekonstrukce stávající kanalizace včetně veřejné části přípojek v Plzni, ulice Na Chmelnicích, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora. Dodatečné stavební práce jsou vyvolány zejména v důsledku nálezu stabilizační betonové vrstvy, nestabilních podkladových vrstev, a dále zjištěním masivního obetonování potrubí stok i přípojek.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 348.803,06 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1.146.041,53 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje navýšení ceny za dílo o částku 797.238,47 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>11.946.674,01</i>	<i>Kč</i>
-----------------------------------	-----------------------------	------------------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
Statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

.....
STAVMONTA spol. s r.o.
Ing. Milan Leška
jednatel společnosti