


DODATEK č. 1


smlouvy o dílo ze dne 14. 12. 2023


„DOZP Radošov – stavební úpravy záchodů a koupelny 1. domácnosti“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: 

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: 

číslo účtu: 


na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a

ZISTAV s.r.o.

se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.10 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

„DOZP Radošov – stavební úpravy záchodů a koupelny 1. domácnosti“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2023 smlouvu o dílo na realizaci stavby: **DOZP Radošov – stavební úpravy záchodů a koupelny 1. domácnosti** pod ev. č. objednatele KK02965/2023. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů úpravy rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zúžení rozsahu díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci C) níže. Provedení těchto změn by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani by

nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

- B) Dále dodatek č. 1 řeší prodloužení doby plnění z důvodů zjištěného havarijního stavu stoupacího potrubí ÚT a následným škodám. Dodatečné stavební práce si vyžádaly posun termínu dokončení prací o 14 dní.
- C) V Čl. II. Specifikace díla se odst. 2.1 smlouvy s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 1 a 2, ze kterých vyplývá:

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Zúžení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))
1.	Nové rozvody ÚT	16 777,00 Kč	0,00 Kč	16 777,00 Kč
2.	Nový SDK podhled, opravy stěn, nové stěny	113 635,56 Kč	0,00 Kč	113 635,56 Kč
3.	Výměna stupačka kanalizace, úprava ZT	5 814,86 Kč	-22 263,00 Kč	-16 448,14 Kč
	Celkem (bez DPH)	136 227,42 Kč	-22 263,00 Kč	113 964,42 Kč

Rekapitulace:

	cena bez DPH	cena s DPH
smlouva o dílo na realizaci stavby	1 083 744,31 Kč	1 213 793,63 Kč
předkládaný dodatek č. 1	113 964,42 Kč	127 640,15 Kč
smlouva o dílo včetně dodatku č. 1	1 197 708,73 Kč	1 341 433,78 Kč

- D) Smluvní strany se dohodly na **změně bodu 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění.**
- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 79 dnů od předání staveniště.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
- termín předání staveniště zhotoviteli: **do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**
zahájení provádění díla: **dnem předání staveniště zhotoviteli;**
protokolární předání řádně provedeného díla: **do 79 kalendářních dnů od předání staveniště**
- Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.
- E) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy. Článek **V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:**

V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 1 197 708,73 Kč

DPH: 143 725,05 Kč

Cena včetně DPH: 1 341 433,78 Kč

(slovy: jeden milion tři sta čtyřicet jeden tisíc čtyři sta třicet tři korunu českých a sedmdesát osm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- G) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
- I) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: změnové listy číslo 1, 2, 3

objednatel
Karlovarský kraj

zhotovitel