

Harmogram postupu vystavby

Stavba ... rok 2024

Oprava kolektového podvodu KP21 na oblasti Východ

Opis realizácie	III 2024			IV 2024			V 2024			VI 2024			VII 2024			VIII 2024			IX 2024		
	01.01.2024	01.03.2024	01.05.2024	01.07.2024	01.09.2024	01.11.2024	01.01.2025	01.03.2025	01.05.2025	01.07.2025	01.09.2025	01.11.2025	01.01.2026	01.03.2026	01.05.2026	01.07.2026	01.09.2026	01.11.2026	01.01.2027	01.03.2027	
vytvorení zboru, DÚ, nájemu inštr. []																					
Zariadenie stavební (odborní, záberenie) []																					
Zemní práce (základy, hĺbenky) []																					
Občianske odpojenie RM, RMN, (skupina do Po + zápoj) []																					
Demontáž stávaj. inštalácie, VZT pruh + ochranných konštrukcií (kryty, slatky, zábrany a výplachy) []																					
Výhody pruh nové stropní konštrukcie (V.5) []																					
Príprava stropní konštrukcie (V.5) - ochrana konštrukcie []																					
Bojovacia stropní konštrukcie (V.5) []																					
Uprava podbetónu + montáž vlnitky + chrániaci stropní (V.5) []																					
Betonovacia stropní konštrukcie (V.5) []																					
Nový krycie + vlnitka + betonovacia (1 ks) (V.5) []																					
Betonová stropní kľučková podkopa (V.5) []																					
Nový objekt VZT + jíl RM - žltý, sítka (V.5) []																					
Ochranní poklop + keramika (V.5) []																					
Uloženie pruh vodí (generátor, hydroizolácia, napaď fólia V.5) []																					
Základná zábrana, hĺbenka (V.5) []																					
Výhody pruh nové stropní konštrukcie (Z.5) []																					
Príprava stropní konštrukcie (Z.5) - ochrana konštrukcie []																					
Bojovacia stropní konštrukcie (Z.5) []																					
Uprava podbetónu + montáž vlnitky + chrániaci stropní (Z.5) []																					
Betonovacia stropní konštrukcie (Z.5) []																					
Nový krycie + vlnitka + betonovacia (poklop) 2 ks (Z.5) []																					
Betonová stropní kľučková podkopa (Z.5) []																					
Nový objekt VZT - žltý, sítka (Z.5) []																					
Ochranní poklop + keramika (Z.5) []																					
Uloženie pruh vodí (generátor, hydroizolácia, napaď fólia Z.5) []																					
Základná zábrana, hĺbenka (Z.5) []																					
Saniec - betonová, hydroizolácia (slup, nátery) []																					
Saniec podkopy, nový odvodňovací náhon []																					
Výčistiť jímky + odpadňovo potrubí []																					
Výškovú kontrolu montáž ventilátor, klapka []																					
Kontrola záverečnej (kryty, slatky, zábrany, ponorenie) []																					
Elektronizácia (montáž + časovacia RM) []																					
Zemní práce (V.5, Z.5) - ČTU []																					
Montáž okenných + dverových []																					
Odkončujúci práce - náhľad + vlnitka, zábrany podkopy []																					
Elektronizácia (uvedenie) []																					
práca []																					
Práca []																					

poznámka: Doba realizácie 180 dní je reálna za predpokladu výtvarného povolenia k zápisu pruhov, ktoré sa realizujú od začiatku pruhov do 14 dní od vzniku pruhov



STAVEBNÍ

Kutnáhorská 181/64
IČO: 267 3571
www.energon-stavebni.cz



Datum: 01.03.2024
Zpracoval: Václav Šimá, inženýr stavební