

## **DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/007281**

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**  
adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx  
zastoupený: Mgr. et. Mgr. Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1  
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 ze dne 10. 11. 2022  
datová schránka (ID): 2dibh62

**(dále jen „objednatel“)**

a

Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**  
sídlo: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  
zapsaná: v OR u KS v Plzni, C 19148  
IČO: 27967638  
DIČ: CZ27967638  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx  
zastoupena: Jaroslavem Karáskem, jednatelem  
datová schránka (ID): iysbik7

**(dále jen „zhotovitel“)**

**(společně dále jen „smluvní strany“)**

### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2022 smlouvu o dílo č. 2022/007281 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je revitalizace vnitrobloku Hodonínská – Brněnská – Sedlecká, který se nazývá „Louka za školou, Plzeň – Vinice“ ve znění jejich dodatků.

2.2. **Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna termínu pro dokončení a předání níže uvedených částí díla, kdy celková doba pro provádění a splnění všech částí díla se však nemění:**

2.2.1. **Části D4 – KAVÁRNA (SO 401) a D5 – VODNÍ PRVEK (SO 501)**, kdy důvodem změny termínu pro dokončení a předání části díla je přetrvávající skutečnost, že provozovatel

distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.) oznámil objednateli vznik překážky na své straně. Tato překážka spočívá v prodloužení termínu dokončení realizace připojení odběrného elektrického zařízení objektu kavárny a vodního prvku. V důsledku této skutečnosti se smluvní strany dohodly na přerušení realizace této části díla v termínu od 14. 2. 2024.

**2.2.2. Část D9 – SADOVÉ ÚPRAVY (SO 901), spočívající v založení parkového trávníku** (dle soupisu prací se jedná o tyto položky rozpočtu Objekt 39 – SO 900 SO 901 Sadové úpravy, položky PČ 1-16, 122, 123, 124, 125), kdy důvodem změny termínu pro dokončení a předání části díla je skutečnost, že v prostoru budoucího parkového trávníku budou prováděny výkopové práce pro připojení odběrného elektrického zařízení objektu kavárny a vodního prvku a současně s přihlédnutím k nevhodným klimatickým podmínkám pro založení parkového trávníku se smluvní strany dohodly na přerušení realizace této části díla v termínu od 14. 2. 2024.

2.3. Prodloužení termínu pro dokončení a předání výše uvedených částí díla bude plně odpovídat době přerušení díla. Zhotovitel prohlašuje, že přerušením prací a prodloužením termínu plnění díla mu nevznikají žádné finanční nároky vůči objednateli, případně se jich podpisem tohoto dodatku výslovně vzdává.

**2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 7 odst. 7.2 se mění takto:**

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 23. 2. 2024 vyjma částí díla uvedených v čl. 2 odst. 2.2. v bodech 2.2.1. a 2.2.2. tohoto dodatku, které budou dokončeny a předány nejpozději **v termínu do 10 dnů** ode dne následujícího po dni, kdy objednatel písemně oznámí zhotoviteli, že byly dokončeny práce na přípojce el. energie pro objekt kavárny a vodního prvku (kašny) a zároveň jsou vhodné klimatické podmínky pro zakládání parkového trávníku.

2.5. Plnění částí díla uvedených v čl. 2 odst. 2.2. v bodech 2.2.1. a 2.2.2. tohoto dodatku bude dne 14. 2. 2024 pozastaveno, přičemž pozastavení prací bude řádně poznamenáno do stavebního deníku a bude podepsáno technickým dozorem investora a zástupcem objednatele.

### 3.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.3. smlouvy považován za dodatek č. 4 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 41 ze dne 13. 2. 2024.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 13. 2. 2024

V Plzni dne 13. 2. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

XXXXX

.....  
**Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma**  
**místostarosta MO Plzeň 1**  
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22  
ze dne 10.11.2022

.....  
**Jaroslav Karásek**  
**jednatel**