

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023, ev. č. 23/7700/0109

„VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny – I. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)
ev. č. Dodatku č. 1 objednatele: 23/7700/0109/01D





uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: , ředitelem Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště ve Strakonících
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec
zastoupený: , předsedou představenstva,  členem
představenstva
zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vločka 487
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

(společně též jako „smluvní strany“)

Článek I. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2021 Smlouvu o dílo „VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny – I. etapa“, ev. č. objednatele 23/7700/0109, jejímž částečná rekonstrukce objektu ubytovny č. p. 90 v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice, 262 03 Nový Knín (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy, článku III. odst. 3 a 4 Smlouvy a článku XV. odst. 5 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. až V. tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohou č. 3 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 1 260 214,82 Kč bez DPH tj. 1 524 859,93 Kč včetně DPH. Z důvodů víceprací a prodlení s prováděním díla z důvodů na straně objednatele spočívajících v prodlení s odstraněním nesouladu v projektové dokumentaci současně dochází k úpravě termínu provedení díla.

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. V článku I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se doplňuje odstavce 3, který bude nově znít:

„Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15, které tvoří Přílohu č. 3 smlouvy.“

Článek III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. V článku II. „Doba plnění“ se mění znění odstavce 1, který bude nově znít:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to na základě protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 15. 5. 2024, a to včetně předání podkladů pro získání kolaudačního souhlasu dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.“

Článek IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na následující změně Smlouvy. V článku III. „Cena a platební podmínky“ se mění znění odstavce 1, který bude nově znít:

„Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

*cena bez DPH: **16 938 392,44 Kč** (slovy: šestnáct milionů devět set třicet osm tisíc tři sta devadesát dva korun českých čtyřicet čtyři haléřů),*

*DPH ve výši 21 %: **3 557 062,41 Kč** (slovy: tři miliony pět set padesát sedm tisíc šedesát dva korun českých čtyřicet jeden haléřů),*

*cena včetně DPH: **20 495 454,85 Kč** (slovy: dvacet milionů čtyři sta devadesát pět tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých osmdesát pět haléřů).“*

Článek V. SEZNAM PŘÍLOH

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 3 a zároveň se dohodly na následující změně Smlouvy. V článku XV. Smlouvy se doplňuje odstavec 10 o uvedení Přílohy č. 3 a bude nově v tomto znění:

„Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 3 - Změnové listy č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15“

Článek VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom (1) vyhotovení.
- 6.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 6.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15

V Praze, 07. 03. 2024

V Humpolci, 01. 03. 2024

za objednatele:

za zhotovitele:



ředitel Sekce ekonomiky



předseda představenstva



člen představenstva