



DODATEK č. 2 K OBJEDNÁVCE

I/43 Březová n. S., zajištění stabilizace komunikace, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo objednávky: 11PU-003980, evidenční číslo 102/21.

ISPROFIN: 500 121 0002.16977

mezi

Objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Bankovní spojení

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

a

Dodavatelem: MDS projekt s.r.o.

Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 27487938

DIČ: CZ27487938

kontaktní osoba:

tel: 608439363

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Dne 3.5.2021 uzavřely **Smluvní strany** objednávku na poskytování služeb s názvem „**I/43 Březová n. S., zajištění stabilizace komunikace, VD-ZDS+IČ+AD**“ (dále jen „**Objednávka**“) a následně dne 2.12.2021 dodatek č. 1 k této **Objednávce**.

Tímto dodatkem č.2 se mění nebo doplňují následující články původní **Objednávky** ve znění dodatku č.1

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Původní znění dle Dodatku č.1

Odevzdání PD VD-ZDS čístopis včetně žádosti povolení stavby: do 31.3.2022 - 2x v listinné podobě, 1x elektronicky, po výběru dodavatele 4x v listinné podobě, 1x elektronicky

AD po dobu realizace stavby: předpoklad ukončení 31.12.2022

Nové znění dle Dodatku č. 2

Odevzdání PD VD-ZDS čístopis včetně žádosti povolení stavby: do 31.7.2024 2x v listinné podobě, 1x elektronicky, po výběru dodavatele 4x v listinné podobě, 1x elektronicky

AD po dobu realizace stavby: předpoklad ukončení 30.11.2025

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH

Původní znění dle **Objednávky 11PU-003980**

195.350,00,-Kč / 236.373,50,-Kč

Nové znění dle dodatku č. 2

243.150,00,-Kč / 294.211,50,-Kč

Oceněný soupis služeb dodatku č. 2 je přílohou tohoto dodatku č. 2. Jednotkové ceny jsou totožné s původní **Objednávku**.

Zdůvodnění změn: projednání a vyhotovení projektové dokumentace je oproti původnímu předpokladu složitější z důvodu majetkoprávních vztahů a existence stávajících inženýrských sítí. Bylo předloženo několik variant řešení s ohledem na vlastnické vztahy a připomínky GR ŘSD.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Uvedená změna je z povahy věci změnou nepředvídatelnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu závazku. Změna byla projednána a odsouhlasena **Objednatel**em.
2. Ostatní body **Objednávky** nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností **Smluvní strany** potvrzují, že dle tohoto dodatku č. 2 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení **Objednávky**.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma **Smluvními stranami** do tohoto dodatku č. 2.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě **Smluvní strany** obdrží jeho elektronický originál.
6. **Smluvní strany** prohlašují tímto, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 2024.03.05 15:44:26
+01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 08.03.2024 10:17:51 +01:00

Oceněný soupis prací - Dodatek č. 2

I/43 Březová n.S., zajištění stability komunikace, VD-ZDS+IČ+AD - aktualizace				
číslo objednávky : 11PU-003980 ev.č. 102/21				
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
Projektové + přípravné práce				
	Celkem VD-ZDS			22 600,00
Autorský dozor	AUTORSKÝ DOZOR			
	Celkem AUTORSKÝ DOZOR			
Inženýrská činnost	INŽENÝRSKÁ ČINNOST K VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ STAVBY			
	Celkem INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
Cena celkem bez DPH				47 800,00
DPH 21%				10 038,00
Cena celkem včetně DPH				57 838,00

Datum: 2024.03.05 15:44:43
+01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 08.03.2024 10:17:35 +01:00

