





DODATEK Č. 1 č.j. KRPL-64860-18/ČJ-2016-1800VZ
SMLOUVA O DÍLO č.j. KRPL-64860-16/ČJ-2016-1800VZ
uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zastoupený:	Ing. Davidem Pokorný, vedoucím odboru správy majetku
se sídlem:	náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
tel:	
fax:	
IČ:	72 05 05 01
DIČ:	CZ 72 05 05 01
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	
	dále jen „objednatel“
Zhotovitel:	Ing. Karel Vitouš
Zastoupený:	
se sídlem:	Tovární 284, Liberec 10, 460 10
IČ:	12799556
DIČ:	
bankovní spojení:	MONETA, Money bank, Liberec
číslo účtu:	
	dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

„KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu“

Během zpracování DSP byl zhotovitelem zjištěn odlišný průběh nosných konstrukcí objektu než byl předpokládán a uveden v podkladech pro zhotovení díla (ve studii).

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k prodloužení lhůty na zpracování DSP.

Prodloužení lhůty je dáno časovou náročností prováděných zkoušek a sond v objektu a následné zapracování zjištěných skutečností do DSP, které se lišily od podkladů.

III. V ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, ODSTAVCI 5.1 SE TEXT

dle smlouvy o dílo:

Zahájení prací:

bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1) DSP – I. fáze:

do 45 kalendářních dní od podpisu této smlouvy

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1) DSP – II. fáze:

do 7 kalendářních dní od předání posledního stanoviska k DSP vydaného pro stavební řízení

nahrazuje textem:

Zahájení prací:

bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1) DSP – I. fáze:

do 60 kalendářních dní od podpisu této smlouvy

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1) DSP – II. fáze:

do 7 kalendářních dní od předání posledního stanoviska k DSP vydaného pro stavební řízení

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.
Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Za objednatele
v Liberci, dne 02.09.2016



vedoucí odboru správy majetku

Za zhotovitele
v Liberci, dne 02.09.2016



.....
Ing. Karel Vítous