



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2024

**„Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města
Nového Jičína“**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín


Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	 vedoucí Odboru rozvoje a investic
Zástupce ve věcech technických:	 investiční technik Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Enado s.r.o.

Se sídlem:	Revoluční 464, 351 37 Luby
Zastoupen:	Ing. Luborem Alexem, jednatelem
IČO:	14041936
DIČ:	CZ14041936
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 41560	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	6304467002/5500
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubor Alex, jednatel
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby(stavbyvedoucí):	

I.

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 20.11. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-0548/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města Nového Jičína**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „smlouva“).
- Z důvodu prodlení na straně objednatele s předložením revizní zprávy na zařízení, které nebylo předmětem smlouvy o dílo (transformátor a VN rozvody), nemůže zhotovitel zajistit provedení prvního paralelního připojení k distribuční síti společností ČEZ Distribuce a.s. a dokončit tak dílo ve sjednaném termínu. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

II.

- V článku V. Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.3 smlouvy mění a nově zní takto:
„5.2.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení prvního paralelního připojení k distribuční síti pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. do **30 kalendářních dnů** od obdržení revizní

zprávy na zařízení, které není předmětem díla dle této smlouvy (transformátor a VN rozvody), od objednatele.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:.....

Digitálně podepsal Mgr. Ondřej
Srovátka
Datum: 07.03.2024 13:04:19 +01:00

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne:

Ing. Lubor
Alex

Digitally signed by
Ing. Lubor Alex
Date: 2024.03.07
13:52:51 +01'00'

.....
Ing. Lubor Alex
jednatel společnosti