

DODATEK Č.1. KESMLOUVĚ O DÍLO**Číslo zhotovitele****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon: [REDACTED]
email: info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn
během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku

Cena díla dle SOD	49 299 115,24 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 1 218 634,37 Kč bez DPH
Cena díla a Dodatku č. 1 celkem	50 517 749,61 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1
2. Rozpočty změnového listu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

06-03-2024

V dne

Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

[Redacted signature area]

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024	
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 7.2.2024	
Název akce: TP 037 242 Teplice, VDJ Hudcov – Fláje – rekonstrukce – změna č. 1					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:		ano – viz. přílohy IO 01 – Trubní řady – trubní propoj č.2. IO 01 – Trubní řady – provizorní trubní propoj č.1			
na rozpočtové podklady:		ano – viz přílohy - rozpočty			
na jinou část smlouvy:		odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny:					
IO 01 – Trubní řady					
- Změna řeší provedení druhého záložního propojení vodovodních zásobních řadů do VDJ Šibeník 1 (DN 800) a VDJ Šibeník 2 (DN 500). Navržené propojení je nutné ke zvýšení zabezpečení provozu vodovodních řadů při rekonstrukci MK Střelná / MK Všechlapy VDJ Hudcov. Propojením potrubí bude zajištěna trvalá funkce tranzitního vodojemu pro zásobování pitnou vodou. Vždy zůstane jedno propojené potrubí v provozuschopném stavu pro dodávky pitné vody a po dokončení rekonstrukce i pro případ nenadálé provozní nehody. - Změna řeší provedení provizorního propojení přítoku z VDJ Liší Vrch s přítokem a odtokem do AN2 vně MK Všechlapy z důvodu nezbytného zabezpečení provádění rekonstrukce MK Všechlapy ve stavební části, včetně demontáží a montáží nového potrubí a technologických prvků. - Změny navržené při přípravě detailního řešení propojů potrubí, z důvodu nemožnosti trvalé odstávky tranzitního vodojemu a při zpracovávání dílenské, prováděcí projektové dokumentace zhotovitelem stavby, po konzultaci s autorským dozorem projektanta i zástupci provozní a servisní vodárenské společnosti.					
Důvod více práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem +1 218 634,37 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD: 49 299 115,24 Kč ZL 1: 1 218 634,37 Kč Celkem: 50 517 749,61 Kč bez DPH			Změna navržené ceny dokončeného díla (slovy): Padesátmilionůpětsetsedmnácttisícšedesetčtyřicetde vět korun českých šedesátjedna		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +1 218 634,37 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 245 893,55 Kč bez DPH , tj. +2,53 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -27 259,18 Kč bez DPH , tj. -0,055 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **1 245 893,55 Kč** bez DPH, tj. **+2,53%** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **-27 259,18 Kč** bez DPH, tj. **-0,055 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

 21-02-2024

PŘIJETÍ ZMĚNY


Posouzení změny:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny



 Podpis 

21-02-2024

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny


 Podpis 

21-02-2024

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 26.2.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.