



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

205/23/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavlem Sehnalem, ved. odd. přípravy
investic
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: [REDACTED]
dále jen „objednatel“
- a
- Zhotovitel:** **MIDAKON s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Sedlák
zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Sedlák
sídlo: Na Návsi 18/4, 620 00 Brno
IČ (IČO): 08927677
DIČ: CZ08927677
bankovní spojení: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

se vzhledem k probíhajícímu majetkoprávní jednání ve věci vlastnického práva k pozemkům
parcelní č. 1762/1 a 1762/6 v k.ú. Šternberk mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a Lesy ČR, s.p. dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. V. Doba plnění

se upravuje a mění následovně

1. Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III., bod 1. této
smlouvy v následujících termínech:
- a) Předprojektová příprava 30.06.2023

- | | |
|---|-------------------|
| b) DÚSP k projednání | 31.07.2023 |
| c) Vyjádření, stanoviska | 31.08.2024 |
| d) Kompletace, žádost o vydání společného povolení | 15.09.2024 |
| e) Aktualizace dle SP, kompletace PDPS – do 14 dnů od pravomocného povolení | |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 19.02.2024, usnesením č. 1026/26.

Ve Šternberku, dne

V Brně dne

za objednatele

Ing. Stanislav Orság
starosta

za zhotovitele

Ing. Milan Sedlák
jednatel Midakon s.r.o.