

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 123 - Portály dopravního značení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 123 - Portály dopravního značení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 123/001

Číslo ZBV:

143.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-10 380,01	141 953,70	131 573,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize _____ datum _____ Digitálně podepsal
podpis: 2024.02.28 19:23:33 +01'00'

Správce stavby _____ datum _____ podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11 6v platném znění) _____

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.03.2024 14:26:43

Zhotovitel _____

jméno

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.26
14:26:43

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 123 - Portály dopravního značení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 123 - Portály dopravního značení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 123/001	Číslo ZBV: 143
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 143

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
143	-99 670,37	141 953,70	42 283,33

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.26
13:11:11 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.27
12:58:19 +01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Podpsal
DN: cn=
o=SHP TS s.r.o., ou=34, c=CZ,
Datum: 2024.02.28 13:29:43
+01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.28
19:25:00 +01'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.05
10:29:36 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.03.2024 14:27:11



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 143.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:
C 123 - Portály dopravního značení

Číslo a název rozpočtu:
C 123 - Portály dopravního značení

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
7	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B											
12	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
14	78312.	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST											
15	78314.	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTRÍKEM METALIZACÍ											
16	78315.	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM											
Celkem								1 316 473,12	-10 380,01	141 953,70	1 448 046,81	131 573,69	9,99

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 123 - Portály dopravního značení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 123 - Portály dopravního značení

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 123/001

Číslo ZBV:
143.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 Směrnice GR. Jedná se o změnu v rámci zpracování výrobně technické dokumentace a konkrétní specifikaci ploch nátěrů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-89 290,36	0,00	-89 290,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.27 12:59:21 +01'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.28 19:24:16 +01'00'
Správce stavby	jméno	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 05.03.2024 14:27:43
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.26 13:17:04 +01'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 143.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 123 - Portály dopravního značení								001					
Číslo a název rozpočtu: C 123 - Portály dopravního značení								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
8	34717.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
17	96665.	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ Z PLEXISKLA											
Celkem								215 332,72	-89 290,36	0,00	126 042,37	-89 290,36	-41,47

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 652 - Tramvajová trať

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 652/004

Číslo ZBV:

151.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-318 722,55	198 910,34	-119 812,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
			<small>Digitálně podepsal 05.03.2024 14:25:09</small>
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
			<small>Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 05.03.2024 14:25:09</small>
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			<small>Digitálně podepsal Datum: 2024.02.28 07:58:47 +01'00'</small>

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 652 - Tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 652 - Tramvajová trať	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 652/004	Číslo ZBV: 151
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 151

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
151	-1 136 382,54	817 662,95	-318 719,59

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.02.26 07:57:27 +01'00'
Projektant (Autorský dozor):		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	Datum: 2024.02.27 12:59:54 +01'00'
Stavební dozor:		Podpis
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Podepsal DN: cn=, c=CZ, o=SHP TŠ s.r.o., ou=34, Datum: 2024.02.26 13:34:02 +01'00'
Správce stavby:		Podpis
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	
Supervize:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.02.28 19:41:13 +01'00'
Asistent Správce stavby:		Digitálně podepsal
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.03.05 10:29:04 +01'00'
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice 10-S-11.6 v platném znění):		Digitálně podepsal
Souhlas se změnou	Podpis	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 05.03.2024 14:25:38



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 151.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:
C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název rozpočtu:
C 652 - Tramvajová trať

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12373R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
5	12393R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III											
7	13193R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III											
9	13293R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III											
11	17310R.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM											
12	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
20	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
21	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25											
24	451523.	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9											
25	46511.A	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH											
26	46511.B	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH											
29	511314.	KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 30/37											
30	5113E2.	KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU - (BETONÁŘSKÁ) VÝZTUŽ KARI NEBO SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI											
32	512550.	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)											
34	521131R.	KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM											
35	521310R.	KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC NT3 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE											

5



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 151.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:
C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název rozpočtu:
C 652 - Tramvajová trať

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 1

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	521331R.	KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC NT3 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM											
39	542312.	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ											
56	83433.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM											
65	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
66	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
71	9352A2.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM											
Celkem								34 778 530,85	-318 722,55	198 910,34	34 658 718,64	-119 812,21	-0,34

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 652 - Tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 652 - Tramvajová trať	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 652/004	Číslo ZBV: 151.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod
 Popis Změny:

V rámci realizace SO C652 došlo k dopřesnění položek zemních prací na základě zpracování RDS, Dále nedošlo k provedení vozovkových asfaltových vrstev ACP, ACL vzhledem ke skutečnosti, že tyto konstrukce nebylo nutné provádět. Dále na základě závěrečného výrobního výboru byla provedena korekce provedení prostupů (chrániček) pod tramvajovou trať a v konstrukci tramvajové trati a také došlo ke korekci směrového vedení v první části trasy, kde byla opravena osová vzdálenost kolejí a optimalizováno směrové vedení. Na základě požadavku ze strany budoucího správce DPMB došlo k ošetření povrchu postřikem, který zajistí ochranu proti CHRL.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-817 659,99	618 752,61	-198 907,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

			<small>Digitálně podepsal</small>
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis Datum: 2024.02.27 13:00:48 +01'00'
Supervize	jméno	datum	podpis Datum: 2024.02.28 19:40:29 +01'00'
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
			<small>Digitálně podepsal</small>
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis Datum: 2024.02.26 07:58:32 +01'00'
Zhotovitel	jméno	datum	podpis Datum: 2024.02.26 07:58:32 +01'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 151.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 652 - Tramvajová trať								004					
Číslo a název rozpočtu: C 652 - Tramvajová trať								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	966181R.	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH											
Nové položky													
107	93882R.	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘÍKEM											
Celkem								1 377 796,37	-817 659,99	618 752,61	1 178 888,98	-198 907,38	-14,44

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.5 - Technologický objekt - zdravotnicka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.5/001	Číslo ZBV: 154.3
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod
 Popis Změny:

Tato změna řeší dopřesnění některých položek na základě skutečně provedených prací. Zároveň spolu s úpravou trasy vedení kanalizace dochází k odpočtu položek zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí, které byly provedeno v rámci stavebních objektů kanalizace (C314) a vodovodní přípojky (C371).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-130 583,54	0,00	-130 583,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

		<small>Digitálně podepsal</small>
Projektant (autorský dozor)	jméno _____ datum _____	podpis <small>datum: 2024.02.29 07:58:10 +01'00'</small>
Supervize	jméno _____ datum _____	podpis <small>Digitálně podepsal datum: 2024.02.29 09:52:37 +01'00'</small>
Správce stavby	jméno _____ datum _____	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

		<small>Digitálně podepsal</small>
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno _____ datum _____	podpis <small>Ředitelství silnic a dálnic s. p. 05.03.2024 14:28:57</small>
Zhotovitel	jméno _____ datum _____	podpis <small>Digitálně podepsal Datum: 2024.02.28 11:35:10 +01'00'</small>

3.6.22.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.5 - Technologický objekt - zdravotníka	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.5/001	Číslo ZBV: 154
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 154

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
154	-130 583,54	0,00	-130 583,54

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.28
11:35:41 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.29 07:57:10 +01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.29
08:42:03 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.29
09:51:33 +01'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.05
09:56:10 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.03.2024 14:28:15

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 154

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název rozpočtu: C 701.5 - Technologický objekt - zdravotníka								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	21262R.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM											
14	76799.	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE											
18	899631.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM											
19	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM											
20	89971.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM											
21	96813.	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNĚM ZDIVU											
Celkem								130 583,54	-130 583,54	0,00	0,00	-130 583,54	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: