

statutární město Plzeň

Odbor investic

2023/005271

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),*

pro realizaci stavby „Kanalizace Velenická ulice“

Dohoda o podmínkách přerušení a opětovného zahájení provádění díla

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

ROBSTAV k.s.

se sídlem Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl A, vložka 76014

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

dohodu
(dále jen "Dohoda").

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.08.2023 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Kanalizace Velenická ulice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace jednotné kanalizace pro odvádění odpadních vod z Velenické ulice v rozsahu a dle podmínek stanovených v zadávacích podmínkách na zadání Veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“). Dne 28.08.2023 bylo Objednatelem Zhotoviteli v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy předáno staveniště a Zhotovitel zahájil stavební práce na stavbě s názvem Kanalizace Velenická ulice (dále jen „Stavba“).
2. V průběh provádění díla bylo zjištěno, že přímo ve vytýčené trase prvního úseku navržené kanalizace se nachází armaturní šachta vodovodu s vnitřním prostorem o délce 3,8 metrů, přičemž tato šachta se dle podkladů pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), předložených zpracovateli DPS Vodárnou Plzeň a.s., měla nacházet v jiném místě a být menší, což nebylo možné v době projektové přípravy možné ani při vynaložení mimořádného úsilí a péče zjistit. Současně bylo zjištěno, že předmětná šachta byla zřejmě odhalena při terénních pracích v rámci stavby „Uzel Plzeň, 5. Stavba – Lobzy – Koterov“, jejímž investorem je Správa železnic s. o.
3. Na základě uvedených skutečností je nezbytné v rámci Stavby provést úpravu trasy kanalizace, přičemž nově navržená trasa zasahuje i jiné pozemky, které nebyly původně navrženou trasou dotčeny (jedná se o pozemky p. č. 5496, p. č. 3637/1 v k. ú. Plzeň [721981] a p. č. 1389/58 v k. ú. Božkov [722294]). Z tohoto důvodu je nezbytné provést úpravy projektové dokumentace a tyto úpravy znovu projednat v rámci změny stavby před dokončením ve správním řízení u příslušného stavebního úřadu, přičemž do okamžiku získání příslušného správního povolení není možné v provádění Stavby pokračovat.
4. Vzhledem ke shora uvedenému vydal Objednatel pokyn k přerušení provádění stavby z důvodu skryté překážky, pro kterou nejde v provádění prací pokračovat, a Smluvní strany se dohodly na uzavření této Dohody, která upravuje podmínky, za kterých je provádění prací dle Smlouvy přerušeno, dále podmínky opětovného zahájení stavebních prací a další podmínky nezbytné pro dokončení Stavby.

I.
Předmět Dohody

1. Smluvní strany tímto stvrzují, že provádění díla je přerušeno od 15.09.2023, a to z důvodů nemožnosti v jeho pokračování v důsledku skryté překážky, kterou nemohl Objednatel ani Zhotovitel i při vynaložení veškeré řádné péče odhalit při přípravě Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby nedocházelo k případným škodám na majetku Objednatele ani dalších osob, a současně aby nedošlo k ohrožení života a zdraví.
2. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 20.02.2024 předá Objednatel Zhotoviteli podklady nezbytné pro ocenění všech prací, které jsou předmětem změny stavby před dokončením pro předmětnou Stavbu. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení dokumentů dle předcházející věty předá Objednateli **závaznou cenovou nabídku na provedení předmětných prací**, která bude zahrnovat veškeré náklady Zhotovitele na provedení Stavby v rozsahu změny stavby před dokončením (dále „Nabídka“), přičemž Zhotovitel se zavazuje, že při tvorbě Nabídky bude v plném rozsahu respektovat cenovou nabídku, kterou podal jako účastník zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření Smlouvy, a která byla v předmětném zadávacím řízení hodnocena jako ekonomicky nejvhodnější. Nabídka a veškeré

další změny Smlouvy, související se změnou trasy kanalizace, musejí respektovat požadavky ustanovení § 222 ZZVZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel nejpozději do 30 dnů od právní moci příslušného správního rozhodnutí o změně stavby před dokončením, na jehož základě bude možné realizovat Stavbu v upravené trase, odešle Zhotoviteli Výzvu Objednatele k pokračování v provádění Stavby (dále jen „Výzva“), která bude mj. obsahovat návrh dodatku ke Smlouvě, kterým bude zohledněna cena víceprací souvisejících s předmětnou změnou trasy a dále termín zahájení prací k realizaci díla vč. termínu jejich dokončení s přihlédnutím k tomu, že provádění díla je od 15.09.2023 přerušeno v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě a Smlouvě. Smluvní strany se zavazují, že dodatek ke Smlouvě dle předchozí věty uzavřou nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dní písemně informovat Objednatele o obdržení dokumentu dle předchozí věty.
4. Objednatel se zavazuje, že termín zahájení stavby v dodatku nebude kratší než 20 kalendářních dní ode dne doručení Výzvy dle předchozího odstavce. Zhotovitel se zavazuje, že provádění prací zahájí v termínu uvedeném ve Výzvě a zajistí si dostatečné kapacity k provádění prací v uvedených termínech.
5. Smluvní strany si sjednávají, že dokumenty dle této Dohody mohou být Zhotoviteli odeslány prostřednictvím e-mailu na adresu kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitele, uvedené v záhlaví této Dohody.
6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv jiných nákladů souvisejících s přerušением provádění díla dle Smlouvy, vyjma nákladů na vícepráce související se změnou trasy kanalizace, resp. s jejím prodloužením. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nebude po Objednateli požadovat úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s přerušением prací.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel provede dílo dle Smlouvy ve znění jejích dodatků, a to způsobem a v termínech uvedených v dodatku/cích ke Smlouvě, přičemž dojde pouze k posunu provádění díla v čase o dobu přerušení provádění Díla, nikoliv k prodloužení lhůty pro dokončení díla. Tj. vzhledem k tomu, že zhotovitel dílo do jeho přerušení (tj. dne 15.09.2023) již prováděl 18 dní, bude lhůta pro provedení díla 4 měsíce minus 18 dní ode dne, kdy dojde opět k zahájení provádění díla.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v plném znění.
2. Tuto Dohodu lze měnit jen písemnými, v řadě číslovanými dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvou k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Pokud pozbude některé ustanovení této Dohody platnosti, nemá to vliv na platnost Dohody jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem Dohody.

statutární město Plzeň

Odbor investic
2023/005271

5. Tato Dohoda se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Strany si dohodu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření dohody a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním dohody strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 20.02.2024

Za Objednatele:

V Plzni dne 20.02.2024

Za Zhotovitele:

.....
Taťána Kicová
pověřená vedením OI MMP
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Radek Kozák
zastupující společnost Rekoskov s.r.o.
při výkonu funkce komplementáře společnosti
ROBSTAV, k.s.