

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Riegerovy sady DH – nové herní prvky - PD“
smlouva č. S180/2023/0106/OIV

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: [REDACTED]
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)

Zhotovitel: PLÁN PLUS, s.r.o.
Zapsaný: V OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 35771
Sídlo: Hornátecká 19, 182 0, Praha 8
IČO: 62917544
DIČ: CZ762917544
Zastoupený: Bc. Lucie Chmelová, MBA, jednatelka společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

Článek I.

VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 31.7.2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2023/0106/OIV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR, za předpokladu, že pro navržené řešení bude nutné) a pro výběr zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů.
2. V průběhu projednávání návrhu projektové dokumentace, tj. **předmětu díla** dojde, z důvodu nutných změn v postupu a rozsahu prací, kdy tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo, k posunu a změně termínů dokončení jednotlivých uzlových bodů. Změna je vyvolána zvětšeným rozsahem úprav areálových el. rozvodů včetně osvětlení, větším rozsahem prací domku ostrahy, nutné úpravy automatického závlahového systému a sadových úprav

Článek II.

Původní znění článku č. IV. **VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

1. **Termín zahájení:** po uzavření a převzetí tohoto dodatku.
2. **Ukončení 1. a) uzlového bodu,** tj. předání dokumentace pro společné územní a stavební povolení **do 60 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na flash disku v počtu 1 vyhotovení.
b) Součástí 1.b) uzlového bodu je také získání kladného stanoviska s DOSS – Odborem památkové péče Magistrátu hl. města Prahy.
3. **Ukončení 2. uzlového bodu,** tj. pravomocné společné územní a stavební povolení, včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení/ohlášení **do 120 kalendářních dnů** od uzavření tohoto dodatku za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
 - originál společného územního a stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,
 - kompletní projektovou dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení se zapracovanými podmínkami DOSS a OV do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na flash disku 1 vyhotovení.
4. **Ukončení 3. uzlového bodu,** tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. III/6 smlouvy **do 30 kalendářních dnů po nabytí právní moci společného povolení.**
5. **Ukončení 4. uzlového bodu, tj. autorského dozoru** dojde nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

Článek III.

Původní znění článku č. V. **CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

Riegrový sady DH - nové herní prvky PD	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Fakturovaná částka po splnění 1. a) uzlového bodu (15 % z celkové částky)	122.000,-	25.620,-	147.620,-
Fakturovaná částka po splnění 1. b) uzlového bodu (10 % z celkové částky)	58.000,-	12.180,-	70.180,-
Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu (30 % z celkové částky)	174.000,-	36.540,-	210.540,-
Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu (35 % z celkové částky)	257.000,-	53.970,-	310.970,-
Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu (10 % z celkové částky)	58.000,-	12.180,-	70.180,-
Celková cena	669.000,-	140.490,-	809.490,-

Článek IV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy se vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jan Korseska
starosta

.....
BC. Lucie Chmelová, MBA
jednatelka společnosti

Za OP: Mgr. Jan Bureš